시민행복·김포의 가치를 두배로!


2019년도 하반기

민 선 7 기

공약사업 추진현황

(2019년도 하반기)






GIMPO

김 포 시

시민행복·김포의 가치를 두 배로!

민 선 7 기

공약사업 추진현황

(2019년도 하반기)

목 차

Ⅰ. 공약사업 달성을 위한 전략체계 ····· 3

Ⅱ. 공약사업 목록 ····· 4

Ⅲ. 공약사업 현황 총괄 ····· 9

Ⅳ. 공약사업 추진현황 총괄 ····· 11

Ⅴ. 2019년도 하반기 추진실적 ····· 14

Ⅰ. 공약사업 달성을 위한 전략체계

비전 **시민행복·김포의 가치를 두 배로!**

8대 핵심과제

사람에 투자하는 **교육도시**	씽씽·쾌적·안전 **교통도시**	더불어 잘 사는 **복지도시**	깨끗한 환경의 **안전도시**
소통기반 **자치** 공정한 **인사**	시민께 힘을 주는 **산업도시**	도전하는 **청년의 도시**	미래비전 **평화생태문화도시**

역 점 시 책	1 교육·보육 사각지대 해소와 미래를 대비하는 교육 실현
	2 교통체증 해소와 시민이 편안한 이동길 조성
	3 시민의 삶을 살피는 행복한 도시공동체 구성
	4 공해·오염물질로부터 자유로운 건강한 정주도시 조성
	5 시민주도형·시민섬김형 행정 구현
	6 미래 100년의 먹거리를 준비하는 도시 조성
	7 청년이 김포의 미래를 이끌 수 있는 기반 마련
	8 고유자산 활용, 수도권 평화시그니처 도시로 발돋움

Ⅱ. 공약사업 목록(8개분야, 83개사업)

1 사람에 투자하는 교육도시 : 18개 사업

관리번호	공 약 사 업	주관부서	비고
1-1	교육예산 500억 편성	교육지원과	
1-2	교육전문관 설치	교육지원과	
1-3	고교무상급식 전면 실시	교육지원과	
1-4	중·고교 교복비 지원	교육지원과	
1-5	중·고교 수학여행 비용 지원	교육지원과	
1-6	혁신교육지구 지정	교육지원과	
1-7	고교 평준화 추진	교육지원과	
1-8	과밀과소학급 문제 해결	교육지원과	
1-9	야간보육, 휴일보육, 방과후 보육 강화 및 보육교직원 처우 개선	여성가족과	
1-10	권역별 수영장(생존수영 교육) 건립	체육과	
1-11	진로체험지원센터 기능 확충	교육지원과	
1-12	청소년상담복지센터, 학교밖지원센터 기능 확충	아동청년과	
1-13-(1)	영유아 교육문화센터 설치[1]	여성가족과	
1-13-(2)	공공돌봄센터 설치	여성가족과	
1-14	4차산업혁명 체험관 건립	아동청년과	
1-15	보육시설 공기청정기 설치 확대 지원	여성가족과	
1-16	학교시설 공기정화장치 설치	교육지원과	
1-17	초·중·고 실내체육시설 확충	교육지원과	
1-18	마산·운양도서관 테마도서관 조기 추진	시립도서관	

1) 당초 공약명은 '영유아 교육문화센터·공공돌봄센터 설치'이나 사업추진 및 관리상 효율성을 위해 동일 관리번호하에 별도 작성

2 씽씽 · 쾌적 · 안전 교통도시 : 11개 사업

관리 번호	공 약 사 업	주관부서	비고
2-1	지하철 5호선 연장	철 도 과	
2-2	대중교통기획단 설치 및 운영	교 통 개 선 과	
2-3	김포시 대중교통노선 종합개선 용역 실시	교 통 개 선 과	
2-4	북부권 · 신도시권 · 원도심권 M버스 · G버스 신설 · 증차	교 통 개 선 과	
2-5	서울~김포~강화 고속도로 조기 추진	도 로 건 설 과	
2-6	수도권 제2외곽순환도로 김포~파주 노선 조기 추진	도 로 건 설 과	
2-7	마을버스 공영제 시범실시	교 통 개 선 과	
2-8	인천 방향 버스 노선 신설 및 증차	교 통 개 선 과	
2-9	운양환승센터(주차장) 조성	교 통 과	
2-10	대중교통 소외지역 이음택시 운영	교 통 개 선 과	
2-11	북부권 개발 및 남북협력시대 대비 기간 도로망 확보	도 로 건 설 과	

3 더불어 잘 사는 복지도시 : 9개 사업

관리 번호	공 약 사 업	주관부서	비고
3-1	북부권 제2보건소 설립	보 건 소	
3-2	김포시 거주 1년 이상 임신부 임신축하금 지급	보 건 소	
3-3	신도시 내 제2통합사회복지관 건립	노 인 장 애 인 과	
3-4	경력단절여성 취업 지원 확대	일 자 리 경 제 과	
3-5	다문화 가족 취업 지원 확대	여 성 가 족 과	
3-6	북부권 제2종합사회복지관 건립	복 지 과	
3-7	1읍면동 1생활체육시설 스포츠복지 구현	체 육 과	
3-8	반려동물 전용공원 확보	공 원 녹 지 과	
3-9	공동주택 내 커뮤니티시설 운영	주 민 협 치 담 당 관	

4 깨끗한 환경의 안전도시 : 7개 사업

관리번호	공 약 사 업	주관부서	비고
4-1	거물대리 등 공해유발공장 관리방안 용역 실시	환 경 지 도 과	
4-2	공해유발 사업장 집단화 추진	기 업 지 원 과	
4-3	공장총량제 제한으로 개별입지 공장 설립 억제	기 업 지 원 과	
4-4	미세먼지 종합대책 및 대응 매뉴얼 정립	환 경 과	
4-5	드론 환경감시단 설치	환 경 지 도 과	
4-6	신도시내 공원 경관 재구성	공 원 관 리 과	
4-7	자원순환 인력 확충 및 자원순환시스템 개선으로 쓰레기 없는 도시 구축	자 원 순 환 과	

5 소통기반 자치 · 공정한 인사 : 8개 사업

관리번호	공 약 사 업	주관부서	비고
5-1	시민500인 원탁회의 설치	주민협치담당관	
5-2	시민 제안 · 시민 주도 정책 추진	기 획 담 당 관	
5-3	고위 공직자 등 인사검증제 실시	행 정 과	
5-4	읍면동장 주민추천제(시범실시)	행 정 과	
5-5	주민자치관련 부서 통합 운영	행 정 과	
5-6	인사평가 공개 시스템 구축 및 정책 인센티브 인사 반영	행 정 과	
5-7	공직자 퇴직 후 산하기관 취업 제한	행 정 과	
5-8	산하기관 전문가 집단으로 전환	기 획 담 당 관	

6 시민께 힘을 주는 산업도시 : 10개 사업

관리번호	공 약 사 업	주관부서	비고
6-1	평화경제특구 지정 추진으로 한강하구 미래 자산화	행 정 과	
6-2	경기서북부 기업지원센터 유치 및 산업진흥 재단 설립	기 업 지 원 과	
6-3	사회적 경제 육성 및 지원 확대	주민협치담당관	
6-4	원도심 사람 중심 도시재생 뉴딜 사업 추진	도 시 관 리 과	
6-5	김포시 대표사업 업종 선정 및 박람회 개최	기 업 지 원 과	
6-6	마송택지지구 3단계 조성 및 분양 활성화	도 시 관 리 과	
6-7	북부권 종합발전계획 추진	기 획 담 당 관	
6-8	김포3개 권역(북부, 중부, 남부) 맞춤개발 추진	도 시 계 획 과	
6-9	학교급식물류지원센터 설립	교 육 지 원 과	
6-10	농축산업의 6차 산업화 및 상품화·마케팅화 조직 운영	농업기술센터	

7 도전하는 청년의 도시 : 6개 사업

관리번호	공 약 사 업	주관부서	비고
7-1	청년기본소득 연 1백만원 지급	아 동 청 년 과	
7-2	청년기업 인증 및 우선구매제도 실시	기 업 지 원 과	
7-3	청년기본조례 제정	아 동 청 년 과	
7-4	김포청년 창업지원센터 설립	일자리경제과	
7-5	세계 청년캠프 개최 추진	아 동 청 년 과	
7-6	청년지원센터 설립	아 동 청 년 과	

8 미래비전 평화생태문화도시 : 14개 사업

관리 번호	공 약 사 업	주관부서	비고
8-1	스마트 자족신도시 220만평 조성	도 시 계 획 과	
8-2	평화문화관광벨트 조성	문 화 관 광 과	
8-3	한강하구 평화생태관광단지 개발	문 화 관 광 과	
8-4	한반도 분단체험도시 지역특화사업 추진	문 화 관 광 과	
8-5	접경지역 ‘한강문예창고’ 추진	문 화 관 광 과	
8-6	세계 평화문화제 개최	행 정 과	
8-7	김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 유치	문 화 관 광 과	
8-8	농촌체험관광 개발	농 업 기 술 센 터	
8-9	테마별 김포둘레길(역사길, 분단길, 생태길 등) 조성	문 화 관 광 과	
8-10	테마공원 연결 버스노선 개편	교 통 개 선 과	
8-11	김포종합운동장 개방	체 육 과	
8-12	사우문화체육광장 시민공원화	체 육 과	
8-13	구래동 문화의 거리, 월곶 군하리 문화마을 시민과 함께 조성	문 화 관 광 과	
8-14	한강야생조류생태공원 경관시설 확충	공 원 관 리 과	

Ⅲ. 공약사업 현황 총괄

□ 분야별 현황

합계	사람에 투자하는 교육도시	씽씽·쾌적·안전 교통도시	더불어 잘사는 복지도시	깨끗한 환경의 안전도시	소통기반 자치·공정한 인사	시민께 힘을주는 산업도시	도전하는 청년의 도시	미래비전 평화생태 문화도시
83개사업	18	11	9	7	8	10	6	14

□ 분야별 총 예산

합계	사람에 투자하는 교육도시	씽씽·쾌적·안전 교통도시	더불어 잘사는 복지도시	깨끗한 환경의 안전도시	소통기반 자치·공정한 인사	시민께 힘을주는 산업도시	도전하는 청년의 도시	미래비전 평화생태 문화도시
29,834 억원	4,335	21,348	1,109	5	6	326	230	2,475

□ 2019년도 하반기 추진현황

구 분	계	완료 (계속포함)	추진중	기타
합 계	**83건**	**15**	**67**	**1**
사람에 투자하는 교육도시	18건	4	14	-
씽씽·쾌적·안전 교통도시	11건	1	10	-
더불어 잘사는 복지도시	9건	1	8	-
깨끗한 환경의 안전도시	7건	1	6	-
소통기반 자치·공정한 인사	8건	5	3	-
시민께 힘을주는 산업도시	10건	1	9	-
도전하는 청년의 도시	6건	2	4	-
미래비전 평화생태 문화도시	14건	-	13	1

□ 공약사업명 변경내역(17개 사업)

관리 번호	선거공보상 사업명	변경후 사업명	변경사유
1- 2	**교육정책특별보좌관** 설치	**교육전문관** 설치	역할 확대
1- 5	**고교** 수학여행 비용 지원	**중·고교** 수학여행 비용 지원	사업 확대
1-16	학교시설 **공기청정기** 설치	학교시설 **공기정화장치** 설치	도 정책방향과 사업명 일치
2- 7	마을버스 **완전공영제**	마을버스 **공영제 시범실시**	사업방향 변경
2-10	대중교통 소외지역 **마중 택시** 운영	대중교통 소외지역 **이음택시** 운영	택시명칭 변경
2-11	**김포운양동(용화사 IC)~하성면 석탄리(가칭 하성IC) 구간 한강평화로 연장**	북부권 개발 및 남북협력시대 대비 기간도로망 확보사업과 **통합**	사업방향 변경
3- 2	**출생 1년전에 부모 중 1명의 주민등록이 김포인 가정에 50만원 바우처 지급**	**김포시 거주 1년 이상 임신부 임신 축하금 지급**	사업내용 명확화
3- 3	신도시 내 제2**종합**사회복지관 건립	신도시 내 제2**통합**사회복지관 건립	사업방향 변경
3- 6	**서북부권 종합사회복지관** 건립	**북부권 제2종합사회복지관** 건립	사업방향 변경
3- 8	**신도시내** 반려동물 전용 공원 확보	**반려동물 전용공원 확보**	사업방향 변경
7- 1	청년 수당 연 1백만원 지급 (**2년** 이상 김포 거주…)	**청년기본소득** 연 1백만원 지급 (**3년** 이상 김포 거주…)	도 정책방향과 사업명 일치
7- 4	김포청년 창업**허브**센터 설립	김포청년 창업**지원**센터 설립	사업방향 변경 및 역할 명확화
7- 5	**세계평화문화제 연계** 세계 청년캠프 개최 추진	**세계 청년캠프 개최 추진**	사업방향 변경
7- 6	**청년학생**지원센터 설립	**청년**지원센터 설립	사업대상자 명확화
8- 7	**아라뱃길 활용한 해양레저 스포츠 및 수변친화관광 자원 개발**	**김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 유치**	사업 통합
8-10	**신도시 순환체계 구축 및 테마공원 연계**	**테마공원 연결 버스노선 개편**	사업내용 명확화
8-11	**사우동 종합운동장 개방형 개조**	**김포종합운동장 개방**	사업내용 명확화 및 사업방향 변경

Ⅳ. 공약사업 추진현황 총괄

〔2019년도 하반기〕

분야	관리번호	사업명	자체평가 결과	추진상황	향후계획
사람에 투자하는 교육도시 (18개)	1-1	교육예산 500억 편성	정상추진	82%	임기내
	1-2	**교육전문관 설치**	**완료**	**100%**	
	1-3	**고교무상급식 전면실시**	**이행후계속**	**100%**	
	1-4	중·고교 교복비 지원	정상추진	50%	임기내
	1-5	**중·고교 수학여행 비용 지원**	**완료**	**100%**	
	1-6	**혁신교육지구 지정**	**완료**	**100%**	
	1-7	고교 평준화 추진	정상추진	50%	임기내
	1-8	과밀과소학급 문제 해결	정상추진	20%	임기내
	1-9	야간보육, 휴일보육, 방과후 보육 강화 및 보육교직원 처우 개선	정상추진	55%	임기내
	1-10	권역별 수영장(생존수영 교육) 건립	정상추진	20%	임기내
	1-11	진로체험지원센터 기능 확충	정상추진	80%	임기내
	1-12	청소년상담복지센터, 학교밖지원센터 기능 확충	정상추진	50%	임기내
	1-13-(1)	영유아 교육문화센터 설치	정상추진	10%	임기내
	1-13-(2)	공공돌봄센터 설치	정상추진	40%	임기내
	1-14	4차산업혁명 체험관 건립	정상추진	10%	임기내
	1-15	보육시설 공기청정기 설치 확대 지원	정상추진	55%	임기내
	1-16	학교시설 공기정화장치 설치	정상추진	20%	임기내
	1-17	초·중·고 실내체육시설 확충	정상추진	30%	임기내
	1-18	마산·운양도서관 테마도서관 조기 추진	정상추진	20%	임기내
씽씽·쾌적·안전 교통도시 (11개)	2-1	지하철 5호선 연장	정상추진	5%	임기후
	2-2	**대중교통기획단 설치 및 운영**	**완료**	**100%**	
	2-3	김포시 대중교통노선 종합개선 용역 실시	정상추진	77%	임기내
	2-4	북부권·신도시권·원도심권 M버스·G버스 신설·증차	정상추진	70%	임기내
	2-5	서울~김포~강화 고속도로 조기 추진	정상추진	3%	임기내
	2-6	수도권 제2외곽순환도로 김포~파주 노선 조기 추진	정상추진	10%	임기내
	2-7	마을버스 공영제 시범실시	정상추진	20%	임기내
	2-8	인천 방향 버스노선 신설 및 증차	정상추진	30%	임기내
	2-9	운양환승센터(주차장) 조성	정상추진	10%	임기내
	2-10	대중교통 소외지역 이음택시 운영	정상추진	95%	임기내
	2-11	북부권 개발 및 남북협력시대 대비 기간도로망 확보	정상추진	5%	임기내

분야	관리번호	사 업 명	자체평가 결 과	추진 상황	향후 계획
더불어 잘사는 복지도시 (9개)	3- 1	북 부 권 제 2 보 건 소 설 립	정상추진	30%	임기내
	3- 2	김포시 거주 1년 이상 임신부 임신축하금 지급	정상추진	70%	임기내
	3- 3	신 도 시 내 제2통합사회복지관 건립	정상추진	20%	임기내
	3- 4	경 력 단 절 여 성 취 업 지 원 확 대	정상추진	65%	임기내
	3- 5	다 문 화 가 족 취 업 지 원 확 대	정상추진	50%	임기내
	3- 6	북 부 권 제 2 종 합 사 회 복 지 관 건 립	정상추진	10%	임기내
	3- 7	1읍면동 1생활체육시설 스포츠복지 구현	정상추진	10%	임기내
	3- 8	**반 려 동 물 전 용 공 원 확 보**	**완료**	**100%**	
	3- 9	공 동 주 택 내 커 뮤 니 티 시 설 운 영	정상추진	66%	임기내
깨끗한 환경의 안전도시 (7개)	4- 1	거물대리 등 공해유발공장 관리방안 용역 실시	정상추진	35%	임기내
	4- 2	공 해 유 발 사 업 장 집 단 화 추 진	정상추진	50%	임기후
	4- 3	공장총량제 제한으로 개별입지 공장 설립 억제	정상추진	50%	임기내
	4- 4	미세먼지 종합대책 및 대응 매뉴얼 정립	정상추진	30%	임기내
	4- 5	**드 론 환 경 감 시 단 설 치**	**완료**	**100%**	
	4- 6	신 도 시 내 공 원 경 관 재 구 성	정상추진	50%	임기내
	4- 7	자원순환 인력 확충 및 자원순환시스템 개선으로 쓰레기 없는 도시 구축	정상추진	60%	임기내
소통기반 자치·공정한 인사 (8개)	**5- 1**	**시 민 5 0 0 인 원 탁 회 의 설 치**	**완료**	**100%**	
	5- 2	시 민 제 안 · 시 민 주 도 정 책 추 진	정상추진	80%	임기내
	5- 3	**고위 공 직 자 등 인 사 검 증 제 실 시**	**이행후계속**	**100%**	
	5- 4	읍 면 동 장 주 민 추 천 제 (시 범 실 시)	정상추진	5%	임기내
	5- 5	**주 민 자 치 관 련 부 서 통 합 운 영**	**완료**	**100%**	
	5- 6	**인사평가 공개 시스템 구축 및 정책 인센티브 인사 반영**	**이행후계속**	**100%**	
	5- 7	**공직자 퇴직 후 산하기관 취업 제한**	**이행후계속**	**100%**	
	5- 8	산 하 기 관 전 문 가 집 단 으 로 전 환	정상추진	70%	임기내
시민께 힘을 주는 산업도시 (10개)	6- 1	평화경제특구 지정 추진으로 한강하구 미래 자산화	정상추진	20%	임기내
	6- 2	경기서북부 기업지원센터 유치 및 산업진흥재단 설립	정상추진	20%	임기내
	6- 3	사 회 적 경 제 육 성 및 지 원 확 대	정상추진	50%	임기내
	6- 4	원도심 사람 중심 도시재생 뉴딜 사업 추진	정상추진	40%	임기후
	6- 5	김포시 대표사업 업종 선정 및 박람회 개최	정상추진	50%	임기내
	6- 6	마송택지지구 3단계 조성 및 분양 활성화	정상추진	30%	임기내
	6- 7	**북 부 권 종 합 발 전 계 획 추 진**	**완료**	**100%**	
	6- 8	김포3개 권역(북부, 중부, 남부) 맞춤개발 추진	정상추진	40%	임기내
	6- 9	학 교 급 식 물 류 지 원 센 터 설 립	정상추진	20%	임기내
	6-10	농축산업의 6차 산업화 및 상품화·마케팅화 조직 운영	정상추진	20%	임기내

분야	관리번호	사 업 명	자체평가 결 과	추진 상황	향후 계획
도전하는 청년의 도시 (6개)	**7- 1**	**청년기본소득 연 1백만원 지급**	**완료**	**100%**	
	7- 2	청년기업 인증 및 우선구매제도 실시	정상추진	70%	임기내
	7- 3	**청 년 기 본 조 례 제 정**	**완료**	**100%**	
	7- 4	김포청년 창업지원센터 설립	정상추진	40%	임기내
	7- 5	세계 청년캠프 개최 추진	정상추진	10%	임기내
	7- 6	청 년 지 원 센 터 설 립	정상추진	20%	임기내
미래비전 평화생태 문화도시 (14개)	8- 1	스마트 자족신도시 220만평 조성	정상추진	10%	임기후
	8- 2	평 화 문 화 관 광 벨 트 조 성	정상추진	50%	임기내
	8- 3	한강하구 평화생태관광단지 개발	정상추진	30%	임기내
	8- 4	한반도 분단체험도시 지역특화사업 추진	정상추진	95%	임기내
	8- 5	접경지역 ‘한강문예창고’ 추진	정상추진	50%	임기내
	8- 6	세 계 평 화 문 화 제 개 최	정상추진	10%	임기내
	8- 7	김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 유치	정상추진	60%	임기내
	8- 8	농 촌 체 험 관 광 개 발	정상추진	30%	임기내
	8- 9	테마별 김포둘레길(역사길, 분단길, 생태길 등) 조성	정상추진	60%	임기내
	8-10	테 마 공 원 연 결 버 스 노 선 개 편	정상추진	50%	임기내
	8-11	김 포 종 합 운 동 장 개 방	정상추진	45%	임기내
	8-12	사우문화체육광장 시민공원화	추진보류	0%	
	8-13	구래동 문화의 거리, 월곶 군하리 문화마을 시민과 함께 조성	일부추진	40%	임기후
	8-14	한강야생조류생태공원 경관시설 확충	정상추진	30%	임기내

Ⅴ. 2019년도 하반기 추진실적

〔 상반기 완료사업 제외 〕

기획담당관

5-2 시민 제안 · 시민 주도 정책 추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	80%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 연중

○ 사업위치 : 김포시 관내

○ 사 업 비 : 200백만원(시비 100%)

○ 사업내용 : 제안제도 운영, 정책공모전 개최, 정책마켓 운영 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	200	-	10	20	40	60	70	-	23	10	13	-	-
시 비	200	-	10	20	40	60	70	-	23	10	13	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 『2018년 김포시 정책공모전』 개최 및 시상 (2018. 4월 / 5건)

○ 『김포시 제안제도 운영에 관한 조례 및 시행규칙』 전부 개정 (2018. 7월)

○ 『김포시 제안심사위원회』 민간전문가 포함, 재구성 (2018. 7월)

○ 『2018년 우수 시민제안』 선정 및 시상 (2018. 12월 / 7건)

《2019년도 상반기》

- ○ 『2019년 제안제도 운영 활성화 계획』 수립 (2019. 1월)
- ○ 『제7기 생활공감정책 참여단』 신규 위촉 및 운영 (2019. 3월 / 8명)
- ○ 국민생각함 내 '김포시생각함' 개설 및 운영 (2019. 4월)
- ○ 대한민국 기본소득 박람회와 연계한 '시민공감 정책마켓' 개최 (2019. 4월)
- ○ 『2019년 상반기 우수 시민제안』 선정 및 시상 (2019. 7월 / 9건)

□ 향후 추진계획

- ○ 『2019년 김포시 정책공모전』 개최 및 시상 (2019. 10월)
- ○ 『2019년 하반기 우수 시민제안』 선정 및 시상 (2019. 12월)
- ○ 국민신문고 및 국민생각함을 통한 시민제안 상시 접수 (연중)
- ○ 생활공감정책 참여단 정책참여 활동 지원 (수시)
- ○ 정책박람회와 연계한 '시민공감 정책마켓' 개최 (수시)

□ 문제점 및 대책

- ○ 우수 제안으로 선정된 시민제안에 대해서는 시 정책에 필수적으로 반영하고 해당사업을 수행할 수 있는 인력 및 예산 지원 필요

담당부서
기획담당관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	박영상	박 준	김정하
연락처	2050	2051	2054

5-8 산하기관 전문가집단으로 전환

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	70%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 지속

○ 사업규모 : 김포시 산하기관 5개소

- 공기업 : 2개소(김포도시공사, 김포시시설관리공단)
- 출자·출연기관 : 3개소(청소년육성재단, 문화재단, 복지재단)

※ 장학회, 빅데이터 주식회사 제외

○ 사업내용

- 전문성 강화 연간 계획 수립(기관 자체)
- 인사규정 등 관련규정 개정(민간 일반직·전문직 채용 기준 완화 등)
- 자문가 집단 확보 등

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 전문성 강화 총괄전략 시달 및 산하기관 자체계획 수립완료

○ 인사규정 개정 완료(4개 기관)

- 도시공사, 시설관리공단, 청소년육성재단, 복지재단
- 주요내용 : 민간 전문직 채용 기준 완화

○ 기관별 자체 전문성 강화 교육 및 워크숍 실시

○ 복지재단 자문가 집단 구성(운영자문위원회)

《2019년도 상반기》

- 2019. 2월 : 2019년 산하기관별 자체 전문성 강화계획 수립(완료)
- 2019. 3월 : 문화재단 인사규정 개정(민간 전문직 채용 기준 완화)
- 2019. 5월 : 시설관리공단 365안전협의체 구성(안전자문집단)
- 2019. 6월 : 청소년육성재단 자문가 집단 구성(학교밖 청소년 지역협의체)
- 2019. 6월 : 전문강사 초빙 교육(도시공사, 문화재단)
- 2019. 6월 : 산하기관 계획 이행 실태 점검 실시(분기별: 상반기 2회)

□ 향후 추진계획

- 전문성강화계획 이행 실태 점검실시(분기별)
  - 기획담당관, 기관별 주무부서
- 산하기관 업무분야별 전문성교육 강화 독려
- 전 기관 자문가 집단 구성완료
- 전문관 제도 도입 검토

□ 문제점 및 대책

- 산하기관과 주무부서의 소통부족
  - 주무부서의 협의 없는 조직개편 또는 인력증원 요구사례
- 성공적인 공약추진을 위해 주무부서와 산하기관의 긴밀한 협조필요

  ※ 청소년육성재단(아동청년과), 문화재단(문화관광과), 복지재단(복지과)

담당부서
기획담당관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	박영상	장윤석	이관호, 김지혜
연락처	2050	2041	2042, 2043

주민협치담당관

3-9 공동주택 내 커뮤니티시설 운영

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		66%	66%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사업위치 : 김포시 관내 공동주택

○ 사 업 비 : 578백만원(도비 234, 시비 344)

○ 사업규모 : 공동체활동 35개소, 공간조성 12개소

○ 사업내용 : 공동주택 내 공동체활동(강사료, 홍보비, 체험비 등) 지원, 유휴공간 시설개선공사비 지원

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	578	67	151	160	200			218	218		
국 비											
도 비	234	27	27	80	100			54	54		
시 비	344	40	124	80	100			164	164		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》 - 10개소 66,785천원 지원

사업구분	보조사업 주민모임명 (보조금/천원)	공동주택명	사업내용
공동체 활동	맘스케치 (4,600)	사우동 농장마을 신안아파트	공동육아를 통한 인성교육 (마인드강연,영어,과학,요리특강,비누만들기 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 홍보비 등
	사랑을 나누는 환경지키미 (3,720)	장기동 고창마을제일풍경채	환경오염 줄이고 천연제품 만들어 나누기 ▶강사료, 소모성물품구입비 등
	살고 싶은 초당마을 만들기 (4,380)	장기동 초당마을	단지 푸른마을 및 꽃길 가꾸기(청소, 식재 등) ▶소모성물품구입비, 현수막, 다과비 등
	수수밭지기 (6,220)	장기동 한강센트럴자이	수수밭 마을공방(연극,손바느질,천연염색) ▶강사료, 공연비, 소모성물품구입비, 체험비 등
	동화 읽는 엄마들의 모임 (4,785)	장기동 우남퍼스트빌	부모역량 강화교육 (스토리텔링, 그림책감정코칭 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 장소대여비 등
	풀무골 '아띠' (9,990)	풍무동 월드메르디앙	자립가능한 소통마을 만들기 (플리마켓, 마을축제, 청소년 역사탐방) ▶강사료, 공연비, 체험비, 홍보비 등
	마을문화 발전소 (8,470)	양곡휴먼시아 곡촌마을	마을학교(생활미술, 일본어, 홈미싱 교육 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 홍보비 등
	문화지킴이 '대장간' (8,000)	사우동 풍년마을	전통문화 배우기 (탈춤, 공연활동, 사물장단 교육 등) ▶강사료, 임차료(의상,악기), 홍보비 등
	8개소	50,165천원	
공간조성	김포일성트루맘 (15,190)	일성트루엘 타운하우스	유휴공간에 책이 있는 카페 조성 ▶바닥, 천정, 전기, 벽체 공사
	따뜻한 장릉마을 사람들 (1,430)	장릉마을 삼성아파트	함께 쓰는 장릉마을 공간 만들기 ▶도배공사
	2개소	16,620천원	
보조금 총계	**10개소**	**66,785천원**	**도비 27,042천원, 시비 39,743천원**

《2019년도 상반기》

○ 마을공동체 주민제안사업 추진현황

- '19. 1월중 : 사업공고, 사업설명회 및 사전컨설팅 개최
- '19. 2월중 : 사업신청서 접수, 1차 서류심사, 2차 제안주민 참여심사, 살기좋은 마을만들기 위원회 심의
- '19. 3월중 : 1차 선정 및 보조금 교부
- '19. 3월 ~ 4월 : 2차 공간조성(기획분야) 추가공고 및 선정

○ 2019년 - 21개소 158,767천원 지원

사업구분	보조사업 주민모임명 (보조금/천원)	공동주택명	사업내용
공동체 활동	배나리네 (1,500)	김포한강엘에이치 호수마을	서로 배우고 나누며 성장하기 ▶강사료, 소모성물품구입비, 홍보비 등
	GOOD STEP (1,500)	은여울마을 경남아너스빌	꿈나무키우기(초등 역사교육, 진로교육 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 체험비 등
	희망씨앗 (1,500)	초당마을 래미안	“엄마표” 수제 간식 만들기 ▶강사료, 소모성물품구입비, 체험비 등
	고창마을 이웃사촌들 (1,500)	한강호반베르디움	건강한 미생물(EM)교육을 통한 마을공동체활동 ▶강사료, 소모성물품구입비, 인쇄비 등
	인재양성학교-내일로 (1,500)	한강센트럴자이 2단지	청소년 인재학교 양성(명사특강, 선배와의 대화 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 홍보비 등
	아빠 어디가 (4,000)	한강센트럴자이 1단지	아빠와 아이들의 아름다운 동행 ▶강사료, 홍보비, 체험비 등
	한우리 (4,000)	한가람우미린	한가람 문화활동방(정기문화강좌, 부모코칭 등) ▶강사료, 공연비, 인쇄비, 홍보비 등
	맘스케치 (4,000)	사우동 농장마을 신안아파트	공동육아를 통한 인성교육 (마인드강연,영어,과학,요리특강,비누만들기 등) ▶강사료, 소모성물품구입비, 홍보비 등
	살고 싶은 초당마을 만들기회 (4,000)	장기동 초당마을	단지 푸른마을 및 꽃길 가꾸기(청소, 식재 등) ▶소모성물품구입비, 홍보비, 다과비 등
	동화 읽는 엄마들의 모임 (4,000)	장기동 우남퍼스트빌	부모역량 강화교육(스토리텔링, 수화기법 강의 등) ▶강사료, 홍보비, 공연비, 체험비 등
	김포한강아이파크 북카페운영위원회 (3,850)	구래동 한강아이파크	우리마을 만들기(창의 융합 강의, 역사강좌 등) ▶강사료, 임차료, 소모성물품구입비 등
	사랑을 나누는 환경지키미 (3,800)	장기동 고창마을제일풍경채	입주민간의 소통을 꿈꾸며 (가죽공예, 비누, 석고방향제 만들기 등) ▶강사료, 소모성물품구입비 등
	다누리공동체 (4,000)	고창마을 KCC스위첸	다누리 문화활동(디퓨저, 천연염색, 뜨개질 등) ▶강사료, 소모성물품구입비 등
	내일제작소 (4,000)	한강센트럴자이 1단지	학부모가 만들어가는 메이커코딩 연구회 ▶강사료, 임차료, 홍보비, 소모성물품구입비 등
	마을문화발전소 (6,867)	양곡휴먼시아 곡촌마을	즐거운 마을학교 ▶강사료, 홍보비, 소모성물품구입비 등
	나누리문예창고 (7,350)	마송휴먼시아 매수리마을	행복한 매수리마을 하하호호~! ▶강사료, 홍보비, 공연비, 임차료 등
	16개소	57,367천원	
공간조성	나눔 그리고 맑음 (20,000)	청송마을 중흥에스클레스	중흥 사랑채 공간 조성 ▶바닥, 조명, 전기, 칸막이 공사
	테라하우스 입주자대표회의(20,000)	테라하우스	솔내마을 사랑방 조성 ▶바닥, 도장, 목공, 철거 공사
	마을활동 나눔터 ‘배움’ (20,000)	현대홈타운 3단지	마을활동 나눔터 조성 ▶전기, 조명, 수장, 씽크대 공사
	월사모 (16,700)	강변마을 월드메르디앙	아이와 함께 엄마가 편한 북카페 조성 ▶천장, 도배, 바닥, 조명 공사
	북적북적 (16,700)	사우아이파크	작은 도서관 환경조성 ▶칸막이 유리, 바닥마루 공사 등
	5개소	93,400천원	
보조금 총계	**21개소**	**150,767천원**	**도비 27,000천원, 시비 123,767천원**

□ 향후 추진계획

○ ‘19. 11월 : 공동체활동 16개소, 공간조성 5개소 정산실시

○ ‘19. 12월 : 공유사업 보고대회 개최

○ ‘19. 12월 ~ ’20. 1월 : 「2020년 마을공동체 주민제안사업」 공고 및 사업설명회 개최

□ 문제점 및 대책

○ 공동주택 공동체 활성화를 위해서는 시설개선사업을 비롯해 입주민의 자치·협치 역량이 강화될 수 있는 교육 및 컨설팅 지원 등 사업확대 필요

→ 마을계획단 교육에 ‘공동주택 커뮤니티 내 교육’을 포함·확대 운영

○ 균형된 공동체 활성화를 위한 거점센터 및 교육장 필요(중부권, 북부권)

→ 향후 지원센터 및 전용 교육장 공간 확보

담당부서
주민협치담당관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	임헌경	안태환	양성지
연락처	2740	2265	2266

5-1 시민500인 원탁회의 설치

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
40%	100%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위　　치 : 시민회관 실내체육관(2019년)

○ 사 업 비 : 268백만원(시비 100%)

○ 사업규모 : 연 1회 이상 개최

○ 사업내용 : 시의 주요 현안 및 발전방향을 주제로 한 시민원탁회의 운영

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	268		82	62	62	62		82	82		
국 비											
도 비											
시 비	268		82	62	62	62		82	82		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 12. 31. : 「김포시 시민원탁회의 운영에 관한 조례」 제정

《2019년도》

- 2019. 3. 29. : 시민원탁회의 예산 확보(82백만원)
  (※ 행사비 70백만원, 홍보비 5백만원, 위원회 수당 7백만원)
- 2019. 4. 18. : 시민원탁회의 추진위원회 구성(23명)
- 2019. 5. 16. : 토론 의제 선정(개발과 환경의 공존을 통한 삶의 질 향상 방안)
- 2019. 6. 24. ~ 7. 19. : 참가자 모집(모집결과 582명) 및 대행업체 선정
- 2019. 8. 7. ~ 8. 13. : 참가자 사전조사(1:1 전화 및 모바일 설문조사)
- 2019. 8. 9. : 김포시민 퍼실리테이터 양성 교육
- 2019. 8. 14. : 시민 의제 워크숍 개최
- 2019. 8. 23. : 행사장(시민회관 실내체육관) 조성
- 2019. 8. 24. : 2019 김포시민원탁회의 개최

□ 향후 추진계획

- 2019. 9월중 : 시민원탁회의 결과 담당 부서 검토 및 조치 계획 수립
- 2019. 9월중 : 시민원탁회의 결과 보고회(제4차 추진위원회)
- 2019. 9~12월 : 담당부서 검토 및 시정 반영 추진

□ 문제점 및 대책

- 토론 결과에 대한 다각적이고 면밀한 검토로 실효성 있는 시정 반영 추진
- 토론 결과의 추진사항을 시민과 공유함으로써 소통 행정 구현

담당부서
주민협치담당관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	임헌경	이회숙	이은화
연락처	2740	2741	2742

6-3 사회적경제 육성 및 지원 확대

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
25%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
○ 사업위치 : 김포시
○ 사 업 비 : 40억원(국비24, 도비2, 시비14)
○ 사업규모 : 총 98개소 육성
○ 사업내용 : 교육, 컨설팅, 재정지원(인건비, 사업개발비)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	7,701	2,735	703	748	797	851	911	956	1,372	713	1,081		
국 비	4,439	1,432	433	458	485	514	545	572	764	438	610		
도 비	548	333	32	34	35	36	38	40	71	32	46		
시 비	2,714	970	238	256	277	301	328	344	537	243	425		
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 사회적경제 창업 아카데미 운영: 총 16기, 530명 수료
- ○ 사회적경제 한마당 개최: 2016.9.2~9.3 / 33개 업체 참여
- ○ 사회적경제기업 발굴·육성: 사회적경제기업 82개소(2019년 1월기준)
  - ▸사회적기업: 16, 마을기업: 5, 협동조합: 61
- ○ 사회적경제기업 판로지원: 나눔장터 13회 운영, 129,321천원 매출

《2019년도 2/4분기》

- ○ 사회적경제 창업 아카데미 : 44명 수료
- ○ 협동조합 아카데미 운영: 15명 수료
- ○ 찾아가는 사회적경제 창업 아카데미 운영(하성면, 구래동): 22명 수료
- ○ 사회적협동조합 국·공립 어린이집 운영사례 벤치마킹 : 2곳
- ○ 2019년 김포시 사회적경제 아카데미 운영 계획 수립 : 2019. 1. 31.
- ○ 2019년도 사회적경제기업 제품 공공구매 담당자 교육 : 2019. 2. 26.
- ○ 사회적경제 주간 기념 행사 개최: 2019.7.5~7.6 / 63개 업체 참여
- ○ 사회적경제기업 발굴·육성: 사회적경제기업 93개소(2019년 8월기준)
  - ▸사회적기업: 17, 마을기업: 6, 협동조합: 70
- ○ 사회적경제기업 판로지원: 나눔장터 1회 운영, 2,124천원 매출

□ 향후 추진계획

- ○ 사회적경제기업 발굴·육성 목표 : 98개소
  - 발굴: 연 평균 4개소 순증 목표
  - 육성: 사회적경제기업의 지속 성장 기반 조성 및 활성화 추진
- ○ 사회적경제기업 판로지원 확대
  - 기존 나눔장터 및 대형쇼핑몰 연계 통한 사회적경제 상설매장 확대
- ○ 사회적경제 아카데미 운영
  - 사회적경제 모델별 세분화(기업형태, 업종, 성장단계별)로 창업 및 경영에 필요한 맞춤형 교육 운영

□ 문제점 및 대책

○ 사회적기업 및 마을기업 지원사업은 국도비 매칭사업으로 매칭 예산감소 시 기업 육성을 위한 사업에 제한받음

▸ 지역 사회 특성에 맞는 사회적경제기업 발굴·육성을 위한 시 자체 예산 확대 추진

○ 사회적경제기업의 마케팅 및 홍보 취약

▸ 상설장터 및 대형 유통사 연계 상설매장 추진

▸ 다양한 사회적경제기업 발굴 통한 민간위탁 활성화, 공공기관 우선 구매 강화

○ 사회적경제 인식 부족

▸ 지속적인 사회적경제 교육 및 지역 축제시 사회적경제기업 제품 전시, 체험, 판매 등을 통해 시민 대상의 사회적경제 인식 확대 추진

담당부서
주민협치담당관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	임헌경	김태우	이정희
연락처	2740	2745	2746

행 정 과

5-4 읍면동장 주민추천제(시범실시)

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	5%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 운영시기 : 2019년 하반기 정기인사시
○ 운영대상 : 2개소(읍면 1, 동지역 1)
○ 운영방법 : 읍면동장 추천협의회 구성심의(주민대표 20명 이내)
○ 운영절차 : 시범실시 읍면동 선정 → 해당 읍면동장 후보자 시에서 추천(2~3배수) → 읍면동장 추천심의협의회 심의(후보자 주요경력, 업무추진계획서 심사평정표 활용하여 심의) → 심의 결과 제출 → 임용권자 인사반영

□ 지금까지 추진상황

○ 읍면동장 주민추천제 시범실시 추진계획 수립 : 2018.08.20.

□ 향후 추진계획

○ 2020년 상반기 정기인사 시 읍면동장 주민추천제 시범실시

□ 문제점 및 대책

○ 결원 예상 읍면동장 희망자 선정 공모시, 희망자가 없을시 추진 어려움.
○ 예산지원 및 조례 등 주민자치 사업추진 기반이 마련되지 않아 기존 읍면동 업무와 차별화가 없음.
○ 기본 조례 등을 제정하여 주민자치에 예산 및 행정지원 할 수 있는 근거 마련

담당부서
행정과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	조성춘	이경희	이미숙
연락처	2110	2113	2103

6-1 평화경제특구 지정 추진으로 한강하구 미래 자산화

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
15%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2019년 ~ 2023년

○ 특구위치 : 한강하구(남북한 조강) 및 고정리,원산리 일원

○ 특구규모 : 약 4,890,000㎡

- 통진읍 고정리 : 약 3,500,000㎡
- 월곶면 조강리 : 약 500,000㎡
- 하성면 원산리 : 약 890,000㎡

○ 특구조성(안)

- 한강하구 수자원·생태 남북공동 조사 및 공동관리방안 수립
- 남북경제협력단지(인적, 물적 교류창구)
- 평화생태관광벨트 및 복합문화단지 조성
- 상설 이산가족 면회장 및 단기 레지던스(숙박) 단지 조성
- 김포~개성 고속화도로 및 (가칭)조강평화대교 건설

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 7월 한강하구 중립수역 물길열기 행사 개최

○ 2018. 9월 특구추진 전담팀 구성(행정과 평화교류팀)

○ 2018. 10. 김포시 조강 통일경제특구 조성계획 수립

○ 2018. 10. 11. 한강하구 평화적 활용을 위한 워크숍(1차)

○ 2018. 12. 한강하구 남북공동조사 실시(국방부 주관)

○ 2018. 12. 11. 한강하구 평화적 활용을 위한 워크숍(2차)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1월　　한강하구 활용계획 및 통일경제특구 구상안 제안(통일부)
○ 2019. 1월　　한강하구 중립수역 평화적 활용방안 용역 착수(경기도)
○ 2019. 2. 21.　한강하구 평화적 활용을 위한 워크숍(3차)
○ 2019. 4. 1.　한강하구 중립수역 항행 사전답사
○ 2019. 4. 8.　한강하구 평화적 활용을 위한 포럼 개최
○ 2019. 4. 17.　평화경제특구 유치를 위한 지자체 회의

《2019년도 하반기》

○ 2019. 7. 4.　한강하구 중립수역 평화적 활용용역 중간보고(경기도)
○ 2019. 8. 2.　평화경제특구 타당성 용역 착수
○ 2019. 8. 29.　통일(평화)경제특구법 제정을 위한 토론회
○ 2019. 9. 6.　평화경제특구 타당성 용역 착수보고회

□ 향후 추진계획

○ 2020. 1월　평화경제특구 타당성 용역 결과보고
○ 2020. 2월　통일부, 국토교통부, 경기도 평화경제특구 지정 건의

□ 문제점 및 대책

○ UN의 대북제제 등으로 남북의 경제적 지원 및 협력은 현실적으로 어려움
⇒ 국제정세를 지속적으로 확인하고, 제2차 북미정상회담 이후 변화하는 상황에 따라 능동적인 대처가 필요함
○ 대북정책 및 남북교류협력이 경의선, 경원선을 중심으로 추진되어 중앙부처 및 경기도의 관심도가 저조한 상황
⇒ 최근 한강하구 중립수역에 대한 관심이 높아지는 가운데, 경기도에서 한강하구 평화적 활용방안 용역을 개시하였음. 시에서도 타당성 용역을 수행하여 우리시의 강점을 부각코자 함

담당부서
행 정 과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성　명	조성춘	최재효	채민석
연락처	2110	2115	2324

8-6 세계 평화문화제 개최

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	-

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020년 제1회 개최(격년)

○ 사업위치 : 한강하구 및 김포시 일원

○ 사 업 비 : 5억원(자체재원)

○ 사업내용 : 6. 25참전용사 및 참전국 대사 초빙, 중립수역 배띄우기, 평화음악제, 영화제, 연극제, 전시회, 디아스포라·해양 레저축제 연계

□ 문제점 및 대책

○ 국내외 정세의 불확실성으로 인한 물길열기 보류 등 대형 이벤트보다 평화시대를 대비한 기반구축에 집중할 시기

담당부서
행 정 과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	조성춘	최재효	채민석
연락처	2110	2115	2324

교육지원과

1-1 교육예산 500억 편성

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
79%	82%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018.10월 ~ 2019.12월

○ 사 업 비 : 총500억원

○ 사업내용 : 혁신교육지구 지정, 중학교 신입생 교복비, 중고교 수학여행 비용 지원 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	260,798	21,223	39,575	50,000	50,000	50,000	50,000	60,798	60,798		
국 비											
도 비											
시 비	260,798	21,223	39,575	50,000	50,000	50,000	50,000	60,798	60,798		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 김포시 교육경비 보조에 관한 조례 개정(교육예산확대 등)

○ 김포시 교육관련 예산현황 실태조사 및 부서별 교육사업 현황 조사

○ 김포시 교육예산 확대를 위한 재정계획 수립(혁신지구 등)

○ 2018.10월 : 2019년(본예산) 교육경비보조금 심의 개최

《2019년도 상반기》

○ 2019년 본예산확정 : **총36,254백만원**

- 교육경비 예산 : 33,843백만원
- 타 부서 추진 교육관련 사업 예산(교통과/농정과 등) : 2,140백만원
- 청소년육성재단 추진 교육관련 사업 예산 : 271백만원

○ 2019. 1회 추경예산 편성 : **총3,321백만원** (교육 및 학교관련사업)

- 중·고등(24개교) 수학여행 경비 및 시설개선(3개교)지원 : 2,244백만원
- 학교급식 Non-gmo 가공품 차액지원 : 315백만원
- 어린이보호구역정비사업/어린이보호구역개선사업 : 435백만원
- G마크 우수축산물 학교급식지원사업 : 265백만원
- 진로체험지원센터 사업비 추가 : 62백만원

○ 2019. 3월 : 김포시 교육경비 보조에 관한 조례 시행규칙 제정

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9월 : 교육(학교)관련사업 2회 추경 편성예정 (총1,757백만원)

- 비인가 대안교육기관 등 교복비 지원사업 : 4백만원
- 월곶초 가상현실 스포츠실 보급사업(체육과) : 36백만원
- 생존수영 교육 지원 사업 : 100백만원
- 김포중 노후시설 리모델링 사업 : 600백만원
- 김포여중 교사동 환경개선 사업 : 597백만원
- 서암초 과학실 확장이전 및 리모델링 사업 : 177백만원
- 풍무고 기존급식실 리모델링 및 환경개선 사업 : 243백만원

○ 보편적 교육복지 확대 및 교육청과 협의를 통한 신규사업 발굴 위해 지속적 노력

□ 문제점 및 대책

○ 교육예산 관련사업은 교육청·학교와의 협의가 필요하므로, 유기적협력 관계 유지

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교육지원과	성 명	황규만	최명순	지연정
	연락처	5140	2576	5152

1-4 중·고교 교복비 지원

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		50%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019.1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 1,304백만원

- 시비 25% (326백만원), 도비 25%(326백만원), 교육청 50%(652백만원)

○ 지원대상 : 교복입는 중학교에 입학하는 학생, 관외에서 전입하는 1학년생

- 4,351명(관내 중학교 22개교)

○ 지원방법 : 현물지원(학교주관구매제도 적용)

○ 지원단가 : 300,000원 이내(1인당)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	12,510	-	1,305	2,600	2,727	2,870	3,008	1,305	1,305		
국 비											
도 비	9,384	-	979	1,950	2,047	2,150	2,258	979	979		
시 비	3,126	-	326	650	680	720	750	326	326		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018.01월 : 경기도교육청, 교복지원사업 시군 간담회 실시
- ○ 2018.07월 : 경기도, 교복지원사업 시군 간담회 실시
- ○ 2018.07월 : 경기도교육청, 보건복지부 사회보장 협의 완료
- ○ 2018.10월 : 경기도, 2019년 예산편성을 위한 내시서 시군 시달(중·고)
- ○ 2018.11월 : 경기도, 중학교신입생 교복지원 확정(고등학생 미포함)

《2019년도 상반기》

- ○ 2019.01월 : 비인가 대안교육기관 등 사각지대 중학교 신입생(김포시 31명) 교복 지원사업 추진(재원비율 : 경기도50%, 김포시50%)
- ○ 2019.02월 : 중학교 신입생 교복비 지원(시→중학교)
- ○ 2019.03월 : 「경기도 비인가 대안교육기관 등 학생 교복지원 조례」 공포
- ○ 2019.06월 : 「경기도 학교 교복 지원 조례」 개정(2020년 부터 고등학생까지 확대)

□ 향후 추진계획

- ○ 2019.07월 : 「김포시 비인가 대안교육기관 등 학생 교복지원 조례」 공포
- ○ 2019.08월 : 2020년 경기도 교복지원사업 관계기관 실무회의 참석
- ○ 2019.09월 : 비인가 대안교육기관 등 학생 교복지원 예산 확보(제2회 추경)
- ○ 2019.10월~12월 : 비인가 대안교육기관 등 사각지대 중학교 신입생 교복비 지원
- ○ 2019.12월 : 중학교 신입생 교복비 및 사각지대 중학교 신입생 교복비 지원사업 정산

□ 문제점 및 대책

- ○ 2020년 부터 고등학교 신입생까지 교복지원 확대를 위한 경기도교육청의 「경기도 학교 교복 지원 조례」 개정에 따라, 경기도 · 경기도교육청과 협력 대응 추진

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	조세영
연락처	5140	2576	2568

1-5 중·고교 수학여행 비용 지원

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		50%	100%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 지원시기 : 2019. 4월 ~ 12월

○ 지원대상 : 5,400명

- 중·고등학교 1개 학년(중학생: 2,778명, 고등학생: 2,602명, 특수학교 : 20명)

○ 소요재원 : 1,620백만원(1인당 300,000원 이내)

○ 지원기준 : 중·고교 재학기간 중 각 1회 수학여행 비용 지원

○ 지원방법 : 교육경비로 지원(시→학교)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	9,890	-	1,620	1,782	1,960	2,156	2,372	1,620	1,620		
국 비											
도 비											
시 비	9,890	-	1,620	1,782	1,960	2,156	2,372	1,620	1,620		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.12월 : 중·고교 수학여행비용 지원 계획수립
사회보장 협의 신청(김포시→보건복지부)

《2019년도 상반기》

○ 2019.02월 : 사회보장 협의 완료(보건복지부→김포시)

○ 2019.04월 : 중·고교 수학여행비용 지원 사업 예산 확보(제1회 추경)
중·고교 수학여행비용 지원 사업 홍보

○ 2019.04월 ~ 06월 : 중·고교 수학여행 비용 지원(10개 중·고교)

- 양곡고, 하성고, 풍무고, 통진고, 김포외고, 은여울중, 솔터고, 분진중, 양곡중, 김포신곡중

□ 향후 추진계획

○ 2019.08월 : 2020년 예산편성을 위한 학교별 실시계획 조사

○ 2019.08월 ~11월 : 중·고교 수학여행 비용 지원 예정(13개 중·고교)

- 김포한가람중, 사우고, 새솔학교, 금파중, 김포여중, 하성중, 통진중, 감정중, 장기고, 김포제일고, 풍무중, 푸른솔중, 운양고

○ 2019.12월 : 중·고교 수학여행 비용 지원 사업비 정산

□ 문제점 및 대책

○ 경기도교육청에서 저소득층 대상 수학여행비용 지원사업을 기 추진중으로 학교 및 김포교육지원청과 협업하여 중복지원을 예방하고 집행의 효율성 도모

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	조세영
연락처	5140	2576	2568

1-7 고교 평준(다양)화 추진

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○			○	○		40%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

○ 사업내용 : 경기도교육청 고교 입학전형 조례개정을 통한 고교평준화 도입

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 고교평준화관련 초중고 학부모 설문조사 실시

시 기	대 상	결 과	비 고
2017년 4월	중 학 생	72% 찬성	1,795명 중 1,286명
2017년 7월	고등학생	54.5% 찬성	1,017명 중 554명
2018년 10월	초등학생	75.4% 찬성	2,014명 중 1,518명

○ 2018.09월 : 평준화 도입관련 김포시와 김포교육지원청 실무협의

○ 2018.11월 : 김포시 고등학교 평준화 추진 계획 수립

○ 2018.11월 : 고평추진위, 김포시에 주민서명운동 협조요청

《2019년도 상반기》

○ 2019.01월 : 김포시-고평추진위 간담회

○ 2019.02월 : 평준화 타당성조사(도교육청) 주민서명 추진 계획수립

○ 2019.02.14. : 경기도 교육감 간담회시 고교평준화 도입(타당성조사)에 관한 논의

○ 2019.02. ~ 03.31. : 주민서명추진

○ 2019.04월 : 주민서명부 제출(도 교육청)

○ 2019.07월 : 경기도교육청주관 실무협의회 구성

□ 향후 추진계획

○ 2019.08.22. : 경기도교육청주관 제1차 실무협의회 개최

※ 실무협의회 구성인원 15인

(경기도교육청, 김포교육지원청, 김포시청, 시민단체, 학부모 등)

○ 2019.09월(예정) : 김포시 고교평준화 도입 관련 의견조사 문항 검토

○ 2019.09월 말 : 김포시 고교평준화 도입 관련 의견조사 의뢰

※ 초등 및 중등 학부모 전체에 대한 의견조사

○ 2019.10월 이후 : 김포시 고교평준화 추진 세부계획 수립 이후 타당성 용역

□ 문제점 및 대책

○ 경기도 교육청에 고교평준화 도입 타당성조사 용역 시행을 위해 시와 교육청의 지속적 협의 필요

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	지연정
연락처	5140	2576	5152

1-8 과밀[2]과소[3]학급 문제 해결

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○			○	○		20%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

○ 학교신설계획 현황

(2019. 8월 기준)

연번	급별	학교명	개교일	현황	학생수	학급	세대수	사업위치
1	초	은여울초	2019.03.	확정	1,047	40	4,732	마산동 640-6
2	초	마산서초➔김포구래초	2020.09.	확정	1,070	40	4,460	구래동 6891-10
3	초	신곡6초➔보름초	2020.03.	확정	1,317	48	5,189	신곡6지구
4	초	걸포3초➔김포나진초	2020.09.	확정	1,051	41	4,029	걸포3지구
5	초	시네초	2021.03.	협의중	817	31	3,900	한강시네폴리스
6	초중	향산초·중	2020.09.	확정	1,372	45	3,864	향산리 83-1번지 일원
7	중	마산중	2022.03.	협의중	773	26	3,858	구래동 6893-3
8	고	고촌고	2020.03.	확정	1,195	37	4,000	태리 290-2

○ 소규모학교 현황

- 10개교 : 금성초, 개곡초, 하성초, 월곶초, 김포대명초, 대곶초, 옹정초, 석정초 금란초, 수남초
- 소규모학교 공동학구제[4] 운영현황(8개교)

2) 과밀학급 기준(교육부) : 초등학교, 중학교 급당 40명 초과('19.2월 현재 : 김포시 초등학교 30명, 중학교 급당 33~36명)
3) 전체 학급수가 적은 학교(학년당 3학급 이하) : 일반학교 배치기준 적용시 초등학교 18학급 이하, 중학교 9학급 이하
4) 현행 학구제를 탄력적으로 운영, 소규모학교에 다니고자 하는 도시지역의 학생들이 거주지를 이전하지 않고도 소규모학교로 전·입학할 수 있도록 통학구역을 열어주는 제도

(2019. 1월 기준)

연번	학교명	학급수	총학생수	운영결과		학교별 특성화 프로그램
				학생(학구외)	비율	
1	금성초	6	78명	40명	51%	•DMZ 평화누리길 생태 트레킹 체험
2	개곡초	6	74명	46명	62%	•영어특성화 교육
3	하성초	6	139명	7명	5%	•성장맞춤형 1인 1악기 연주로 문화예술 감성키우기
4	월곶초	6	92명	12명	13%	•생태역사 프로젝트
5	김포대명초	6	60명	33명	55%	•국악 특성화 활동
6	대곶초	8	160명	12명	7%	•다문화 관련 특성화 프로그램, 문화예술 교육 프로그램
7	옹정초	6	76명	55명	72%	•문화예술 프로그램 운영(연극동아리, 음악 활동 등)
8	석정초	6	66명	38명	57%	•문화예술 프로젝트 운영, 천문 특성화 교육
합계			**745명**	**243명**	**32%**	

▷ 공동학구제 미운영 소규모학교(2개교) : 금란초, 수남초

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018.03월 : 소규모학교 통학차량 운영비 지원(5개교:금성초,금란초,석정초,수남초,옹정초)
- ○ 2018.07월 : 김포교육청, 김포구래초 정상 개교를 위해 교육부 조건부 의결사항인 『시설 복합화 등 지자체 협력 방안』 요청
- ○ 2018.09월 : 김포시, 김포구래초 복합시설(실내체육관) 건축비 지원 계획 수립
- ○ 2018.10월 : 소규모학교 통학차량 교체비 지원(석정초)

《2019년도 상반기》

- ○ 2019.03월 : 소규모학교 통학차량 운영비 지원(5개교: 금성초,금란초,석정초,수남초,옹정초)
  소규모학교 통학차량 교체비 지원(2개교: 금란초, 옹정초)
- ○ 2019.03월 : 은여울초 개교(김포교육지원청)
- ○ 2019.04월 : 혁신교육지구 사업 중 교육격차 해소를 위해 「원도심 학교 교육과정 특성화 프로그램 지원」과 「작은학교 큰 꿈 프로젝트 지원 사업」 추진

□ 향후 추진계획

○ 도서벽지에 위치해 학생유치에 어려움을 겪는 소규모학교에 통학차량 운영비 및 교체비용 지속 지원

○ 교육청의 원활한 학교신설을 위한 행·재정적 지원

○ 과밀과소 해소 위한 관련기관과 지속적인 협조체계 구축

□ 문제점 및 대책

○ 과밀과소학급의 문제 해결의 주관 기관인 교육부 및 교육청과 적극적인 업무협업

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	조세영
연락처	5140	2576	2568

1-11 진로체험지원센터 기능 확충

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
70%	80%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업목적 : 청소년 및 학부모에게 다양하고 질높은 진로체험 프로그램 제공

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월

○ 사 업 비 : 245,568천원

○ 사업내용 : 지역사회연계, 자유학년제 지원, 진로소외지역지원 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	1,445	209	246	300	330	360		455	455		
국 비											
도 비											
시 비	1,445	209	246	300	330	360		455	455		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.01월 ~ 12월 : 3개 분야 16개 프로그램 사업진행(57,000명 참여)

○ 2018.09월 : 진로체험지원센터 기능 확충을 위한 실무회의(진로체험센터-교육지원과)

《2019년도 상반기》

○ 2019.01월

▶진로체험센터 지원계획 수립 및 사업비 지급

▶기간제근로자의 정규직전환에 따른 인력 기능 강화

▶진로체험센터 지원사업 실무협의(시-교육청-진로센터)

- 진로체험센터와 혁신교육지구 내 진학관련 유사사업에 대해 검토, 진로체험센터만의 특색있고 차별화된 사업 추진 논의

○ 2019.03월 : 1회 추경 사업비 추가로 센터 기능 확대(62백만원)

- 기존 4개 프로그램의 컨텐츠확장 및 4차 산업관련 창의융합 부스 내실화 등
- 학교로 찾아가는 소프트웨어 교육 사업 등 8개 프로그램 추가

□ 향후 추진계획

○ 진로 진학프로그램 발굴 및 운영

○ 지역특성을 살린 진로교육 특성화 지속추진

□ 문제점 및 대책

○ 성장기 청소년들의 특성에 맞는 다양한 진로체험 프로그램 발굴하여 진로체험센터만의 차별화된 사업운영

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	지연정
연락처	5140	2576	5152

1-16 학교시설 공기정화장치 설치

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

○ 지원대상 : 관내 유·초·중·고·특수학교 공기정화장치 설치
(총 167개 학교 2,389개 학급)

○ 지원방안 : 학교 공기정화장치 설치 확대 사업을 추진 중인 경기도교육청과 협의 추진

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

< 경기도교육청 >

○ 2018.05월 : 유치원 공기청정기 임대지원(76개원)

○ 2018.12월 : 초등학교 공기정화장치 설치(11개교)

< 김포시 >

○ 2018.09월 : 경기도교육청 공기정화장치 지원 현황 파악

○ 2018.12월 : 공기정화장치 설치 학교 현장 확인

□ 향후 추진계획

○ 2019년 : 경기도교육청, 김포시 초등학교 공기정화장치(기계환기설비) 설치 예정(32개교)

○ 2020년 : 경기도교육청, 김포시 중·고교 공기정화장치(기계환기설비) 설치 예정(35개교)

※ 도교육청에서 2020년까지 순차적으로 공기정화장치 설치 완료예정으로 협의하여 추진

□ 문제점 및 대책

○ 효율적인 예산집행을 위해 기 사업을 추진 중인 도교육청과 협의 추진

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	조세영
연락처	5140	2576	2568

1-17 초·중·고 실내체육시설 확충

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		30%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2023년

○ 지원대상 : 체육관 미설치 학교(7개교)

- 풍무중, 통진중·고, 김포대명초, 금성초, 수남초, 개곡초, 분진중

※ 2019년 체육관 건축 지원 : 3개교(고촌중, 유현초, 마송초)

○ 지원방법 : 대규모예산 투입이 필요한 사업으로 경기도-도교육청-시군 교육협력사업으로 우선 추진(재원비율: 도 35%, 교육청 50%, 시군 15%)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	25,584	-	9,484	4,600	4,600	6,900		9,484	9,484		
국 비											
도 비	20,014	-	6,364	3,900	3,900	5,850		6,364	6,364		
시 비	5,570	-	3,120	700	700	1,050		3,120	3,120		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.09월 : 김포시-김포교육지원청-고촌중 복합시설 건립 MOU체결

○ 2018.10월 : 김포시 투자심사 승인(유현초, 마송초 실내체육관)

○ 2018.12월 : 경기도 투자심사 조건부승인(고촌중 체육관 및 수영장 복합시설)

《2019년도 상반기》

○ 2019.03월 : 고촌중, 유현초, 마송초 체육관 신축비 지원

□ 향후 추진계획

○ 2019.08월 : 경기도, 경기도시장군수협의회 「2020년 학교 실내체육관 건립 사업」 참여 의견조사(김포시 참여로 의견 제출)

○ 2019년 ~ 2020년 : 경기도, 도교육청과 교육협력 사업으로 체육관 설립 지속 추진

□ 문제점 및 대책

○ 체육관 신축은 대규모 예산 투입이 필요한 사업으로 경기도-도교육청-시군 교육협력으로 지속 추진

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	최명순	조세영
연락처	5140	2576	2568

6-9 학교급식물류지원센터 설립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

○ 사업위치 : 양촌읍 일원

○ 사 업 비 : 7,900백만원 (시비 100%)

○ 사업규모 : 부지면적(8,862㎡) /연면적(1,320㎡)

○ 사업내용 : 물류 입·출고장, 피킹장, 관내 농식품 수급 체계 및 시스템 구축

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	7,900	0		7,900							
국 비											
도 비											
시 비	7,900	0		7,900							
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018.03월 ~ 05월: 초·중·고 급식현황 및 식재료 공급 실태조사
- ○ 2018.09월 : 물류지원센터운영지자체 벤치마킹 실시(3개소)
- ○ 2018.11월 : 중기지방재정계획 반영 (2019년 ~ 2023년)

《2019년도 상반기》

- ○ 2019.01월 ~ 2019. 08월: 부지선정을 위한 시유지, 국유지 등 검토(20곳)
- ○ 2019.08월 : 물류지원센터운영 지자체 벤치마킹 실시(6개소)
- ○ 2019.08월 : 최종부지 확정

□ 향후 추진계획

- ○ 2019.09월 : 공유재산 심의
- ○ 2019.10월 : 공유재산관리계획 심의 (시의회 의결)
- ○ 2019.11월 : 지방재정투자(자체)심사
- ○ 2019.12월 : 2020년 본예산 반영 (부지매입비, 실시설계비, 공사비 등)
- ○ 2020.01월 : 부지매입
- ○ 2020.03월 ~ : 실시설계 입찰(공모)·선정
- ○ 2020.07월 ~ : 부지 및 진출입로 등 토목공사 및 건축물 착공
- ○ 2021년 : 건축물 준공 및 시범사업 실시

□ 문제점 및 대책

- ○ 공유재산 부지를 검토하였으나 적합부지 부재로 사유지 매입 결정에 따른 사업비가 증가하여 향후 국·도비 재원 확보 노력
- ○ 대상 부지 확정에 따라 2021년 개관을 목표로 공약사업 적극 추진

담당부서
교육지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황규만	한애경	이두열
연락처	5140	2570	2571

일자리경제과

3-4 경력단절여성 취업 지원 확대

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	65%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중계속

○ 사 업 비(2019년) : 565백만원(국비 361백만원, 도비 76백만원, 시비 128백만원)

○ 사업내용 : 취업대비 집단상담, 직업교육훈련, 구직자·취업자 사후관리, 여성친화 일촌기업 협약추진, 새일여성인턴 연계 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	4,097	1,756	565	576	592	608	지속	2,321	2,321		
국 비	2,658	1,157	361	368	380	392		1,518	1,518		
도 비	541	225	76	78	80	82		301	301		
시 비	898	374	128	130	132	134		502	502		

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 취업현황

구 인		구직건수	알선건수	취업자수	비고
업체수	구인인원				
1,272	5,091	2,649	1,704	878	2017년 취업자수 686명

○ 사업운영 현황

구분	집단상담	직업교육훈련	구직자·취업자 사후관리	채용기업 사후관리	취업연계 및 기타사업
사업 내용	-22기 208명 -사후관리특강 6회	-6개 과정 118명 수료 -일자리협력망 6회 -멘토멘티 만남 3회	- 첫월급, 장기근속 축하 이벤트(30명) - 새일쿠킹 클래스(20명) - 여성취업박람회 1회 - 가사부담완화프로그램 (10명)	- 기업환경 개선(2개소) - 기업특강 14회 - 기업지원사업 설명회(22개업체) 및 중간관리자 워크숍(15개 업체) - 여성친화 일촌기업 협약 (14개 업체)	- 경력단절예방 토크콘서트 - 찾아가는 새일센터 24회 - 새일여성인턴 연계 (38명)

《2019년도 상반기》

○ 취업현황

구 인		구직건수	알선건수	취업자수	비고
업체수	구인인원				
660	2,367	1,766	1,058	468	

○ 직업훈련 과정 확대 운영(여성가족부 5개 과정, 도특화 2개 과정)
○ 취업률 제고를 위한 상담사별 평가 및 실적에 따른 인센티브제 도입
○ 직업훈련 교육 공간 추가 조성을 위한 외부강의실 장기 대관
○ 고용 유지 강화를 위한 업무역량 강화 과정 신설 및 취업학습동아리 지원

□ 향후 추진계획

○ 상담사별 1:1 기업 전담제 운영 및 기업체 네트워킹 강화
○ 구직자의 취업역량 강화를 위한 연령별·직종별 직업훈련과정 확대 실시

□ 문제점 및 대책

○ 19.6월 취업알선지침 변경에 따라 새일센터 정보제공동의시 변경요청서 첨부 필요
→ 일자리센터 및 고용센터 최초 구인구직등록시 새일센터 정보제공동의 체크 필수
○ 상담사 전원 무기계약직 전환으로 체계적인 인력 관리 필요
→ 안정적인 조직 운영을 위한 새일센터 팀체제 분리 필요
○ 고용복지+센터 내 교육장 등 기반시설 부족으로 효율적인 사업 추진 어려움
→ 위탁교육 및 임차시설 적극 활용, 향후 북변6구역 어울림센터 입주

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
일자리경제과	성 명	한기정	김문숙	이영하
	연락처	2270	2273	5576

7-4 김포청년 창업지원센터 설립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
30%	40%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 추진기간 : 2018. 12월 ~ 2019. 9월
○ 주사무실 : 「김포 청년창공」* 내 설치(사우동)
* 청년창공 : 김포청년이 취업과 창업을 준비하면서 미래의 꿈을 이루어 나갈 수 있는 공간이라는 의미
○ 사업규모

구 분	면적(㎡)	용 도	비 고
총면적	199.26		
코워킹 및 카페	149.8	스터디룸, 휴게공간, 카페 등	가변형 구조로 대규모 행사운영시 통합 공간활용 가능
코워킹 및 회의실소모임실	38.6	교육운영, 소모임실, 상담실 등	
사무실	10.8	운영팀(직원) 사무실	

○ 개 소 : 2019. 10월 예정
○ 운영방식 : 민간위탁
○ 운영내용 : 창업상담 및 실무회계, 취·창업지원 관련 정보제공 등
○ 총사업비 : 823백만원

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	2,503	234	589	420	420	420	420	823	823	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	171	-	121	50	-	-	-	121	121	-	-
시 비	2,332	234	468	370	420	420	420	702	702	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018. 9. 20. : 김포 청년공간 조성계획 수립
- ○ 2018. 10. 30. : 공유재산심의 완료
- ○ 2018. 12월 : 4회 추경예산 편성〔사업비 일부 편성〕
- ○ 2018. 12월 : 청년공간 상표출원〔김포 청년창공〕

《2019년도 상반기》

- ○ 2019. 2월 : 청년공간 계약 (60평)
- ○ 2019. 3~6월 : 리모델링 설계계약 및 추진
- ○ 2019. 4월 : 1회 추경예산 편성(도비 121.5, 시비110백만원)

※ 2019년 경기청년공간 「내일스퀘어 조성」공모사업 선정

- ○ 2019. 5~6월 : 민간위탁 추진계획 수립 및 의회 동의완료
- ○ 2019. 7월 : 공사 계약심사 및 일상감사
- ○ 2019. 7~8월 : 입찰공고 및 공사계약

□ 향후 추진계획

- ○ 2019. 8~10월 : 착공 및 준공
- ○ 2019. 9월 : 2회 추경예산 요구(민간위탁금 등 323백만원)
- ○ 2019. 9~10월 : 민간위탁 수탁기관 모집공고 및 선정
- ○ 2019. 10월 : 개관 및 시설운영

□ 문제점 및 대책

- ○ 청년 창업활성화를 위한 효율적이고 장기적인 공간 마련 및 프로그램 지속 발굴 필요

⇒ 단기적으로 전문기관 위탁운영을 통한 창업 관련 지원 활성화

⇒ 중장기적으로 기업지원과의 제조융합혁신지원센터 건립(2018~2021년) 완료시, 청년창업지원센터 이전을 통한 창업 교육 및 멘토링, 보육공간, 판로개척 등 창업 성공을 위한 다각적 지원 도모

담당부서
일자리경제과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	한기정	유재령	남혜진
연락처	2270	2271	2275

기업지원과

4-2 공해유발 사업장 집단화 추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○			○

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
35%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 용역개요

○ 용역기간 : 2019. 01. ~ 2019. 12.

○ 위　　치 : 대곶면 거물대리 일원

○ 용 역 비 : 400백만원

○ 대상면적 : 5,157,660㎡(156만평)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	400		400					400	400		
국 비											
도 비											
시 비	400		400					400	400		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 10. : 제3회 추경 용역비 편성

○ 2018. 11. : 공장밀집지역 정비사업 기본구상 및 타당성조사용역 입찰 공고
○ 2018. 12. : 용역수행자 선정〔(주)한국종합기술 외 1개사〕

《2019년도 상반기》

○ 2019. 01. : 공장밀집지역 정비방안 수립 용역 착수
○ 2019. 03. : 거물대리 지역 실태조사(방문 · 설문조사)
○ 2019. 05. : 개발행위제한 고시
○ 2019. 07. : 경제자유구역 지정 추진 산업부 1차 컨설팅

□ 향후 추진계획

○ 2019. 08. : 용역 중간보고회 및 산업부 2차 컨설팅
○ 2019. 09. : 경제자유구역 예비지구 신청

□ 문제점 및 대책

○ 전국 광역시도 및 지자체 경제자유구역 유치경쟁 심화
- 산업부 제2차기본계획에 의한 총량관리제 도입으로 지정면적 제한(30~50㎢ 배정예정)
- 경기도 예비지구 신청 면적 40㎢ 中, 김포 평화경제자유구역 5.2㎢ 신청

○ 타 지역과 차별화된 우리시만의 비즈니스 모델 수립
- 정부정책방향에 맞는 평화경제지구로써 우리시만의 구체적이고 경쟁력 있는 세부계획 수립

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
기업지원과	성 명	신승호	임종구	민경수
	연락처	2290	2292	2289

4-3 공장총량제 제한으로 개별입지 공장설립 억제

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○			○	○		20%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 목적 : 난개발 개선 및 깨끗한 도시환경 조성에 이바지

○ 현황 : 난개발지수 전국에서 1위(중앙일보 등)

○ 대상 : 공장으로서 **제조시설면적 500㎡ 이상**의 공장

○ 한계 : 공장총량 소진 시 제조시설면적만 500㎡ 미만으로 줄여서 신청

□ 배정량 및 집행실적

○ 최근 5년간 배정량 및 집행실적

(단위: ㎡)

구 분	배 정 량	집행실적	비 고
2014년	130,000	122,329	평균 108,162
2015년	110,000	103,147	
2016년	107,312	100,630	
2017년	134,350	106,543	
2018년	104,000	101,182	집행잔량 2,818
2019년	**84,000**	(집행량) 40,354 **(접수량) 약84,000**	**전년대비 약 20% 감소**

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 공약실천 개별입지 공장총량 관리방안 검토 보고(‘18.8.23.)
- ○ 민원최소화를 위해 홍보 강화 ☞ 공고, 기고문, 기획보도 등 홍보
- ○ 편법적용 최소화로 건축허가·신고 부서 주의사항 통보(‘18.8.27.)
- ○ 투기성 개발 방지를 위해 실수요자 확인절차 강화(‘18.9.~)
  - 사업자등록증 사본 제출, 실수요자 확인서 제출
- ○ 입지관리 관련부서 도시계획조례 개정 요청(‘18.8.30./11.26.)
  - 유도화지역 폐지, 제한업종 추가(쇄석장, 레미콘) 등
- ○ 국토교통부 관련법령 개정요청(‘18.10.1.)
  - 적용대상을 제조시설면적 500㎡ 이상 → 연면적 500㎡ 이상 변경 요청
- ○ 총량대상 공장설립승인 신규접수 제한(‘18.11.2.~)

《2019년도 상반기》

- ○ 2019년 공장총량 제한운영 계획 보고(시장, ‘19.1.25.)
- ○ 2019년 공장총량 배정물량 및 제한운영 공고(‘19.1.28.)
- ○ 공장총량 제한운영 언론보도 홍보(‘19.1.28.)
- ○ 기획보도 “공장총량 관리로 김포가치 두배로!”(‘19.2.12.)
- ○ 총량회피성 분할건축 주의사항 통보(‘19.2.26. 5.20.)
- ○ 공장총량 소진(접수량 기준)에 따른 공장설립 접수제한실시(‘19.8.7.)
- ○ 공장총량 집행실적 보고 및 공고

□ 향후 추진계획

- ○ 2019년 배정물량 모두 소진 시 공장설립승인 및 건축허가 제한
- ○ 배정물량 소진되면 추가배정 요청 지양
- ○ 2020년은 금년 대비 10% 이상 감소배정 요청

□ 문제점 및 대책

○ <u>총량제 제한에 따른 민원발생</u>

☞ **대안 : 총량제한 홍보 강화**(공고, 언론홍보, 게시, 기획보도 등)

○ 공장총량제로 개별입지 공장난립을 제한하기는 현실적으로 어려움.

(공장 및 제조업소 건축물(약 21,500개) 중 **<u>총량적용 대상은 20% 미만</u>**)

☞ **대안 :** 공장설립팀은 폭주하는 민원상담 및 떠밀리기식 인허가 처리에 급급함, 2019. 9월 사후관리 인력 충원 시 지도·단속 병행으로 점진적 공장난립 환경개선 및 행복도시 구현 이바지

☞ **내용 :** 공장총량 회피성 제조시설 축소신고, 창업·증설승인·등록·업종 위반, 환경피해 방지시설 미설치, 불법건축 등)사항 지도·단속

담당부서
기업지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	신승호	공호정	정진호
연락처	2290	2836	2894

6-2 경기서북부 기업지원센터 유치 및 산업진흥재단 설립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 기　　간 : 2018년 ~ 2021년
○ 위　　치 : 양촌읍 학운리 2752번지 일원
○ 부지면적 : 부지 6,120㎡(1,851평) ※ 부지 확보 완료
○ 건축규모 : 지상7층, 지하1층(연면적 8,000㎡)
○ 사업내용 : 기업지원 전문기관 유치 및 입주, 김포산업진흥원 설립
※ 기업지원센터(김포 제조융합혁신센터) 내, 김포산업진흥원 입주
○ 사 업 비 : 169억 원(건축비)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	16,900		700	8,100	8,100			700	700		
국 비											
도 비											
시 비	16,900		700	8,100	8,100			700	700		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 2월 : 기업지원 유관기관 업무협약 체결
○ 2018. 8.28. : 道, 센터 건립 타당성 조사 연구 용역 최종보고회 개최

○ 2018. 8.31. : 김포시 센터 건립 기본계획 수립
○ 2018. 9월 : 공유재산관리계획 심의 완료
○ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

《2019년도 상반기》

【 경기서북부 기업지원센터 유치 】

○ 2019. 1.~3. : 국·도비 확보를 위한 상급기관 방문 및 협조 건의 등
※ 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 경기도, 국가균형발전위원회 등
○ 2019. 4. : 타당성 연구용역 착수 지방재정 중앙투자심사 의뢰(행정안전부)
○ 2019. 6. : 타당성 용역 완료, 지방재정 중앙투자심사 통과

【 김포산업진흥재단 설립 】

○ 2019. 1.~2. : 타 시·군 현황 파악 및 기본 계획 수립
○ 2019. 2. : 재단 설립계획서 검토 요청(시→도)
○ 2019. 4.~6. : 타당성 용역 실시
○ 2019. 6. : 1차 설립협의 자료 작성 및 송부(시→도)
※ 1차 설립협의 자료에 대한 보완 완료, 경기도 검토 중

□ 향후 추진계획

【 경기서북부 기업지원센터 유치 】

○ 2019. 9. : 설계용역비 추경 예산 편성
○ 2019. 10. ~ 2020. 4. : 기본 및 실시설계 용역 추진
○ 2020. 6. ~ 2021. 12. : 건축공사 착공 및 준공

【 김포산업진흥원 설립 】

○ 2019. 9. : 2차 설립협의 진행
○ 2019. 10. ~ 2019. 12. : 조례 및 정관 제정 등 재단 출범 사전준비
○ 2020. 상반기 : 김포산업진흥원 출범

□ 문제점 및 대책

○ 산업부, 중기부 등 중앙정부의 지원 가능 사업 전무로 국비 확보 지난

○ 도, 타 시·군과의 형평성 문제로 경기서북부 기업지원센터 건립 불가 입장

⇨ 신속한 사업 추진을 위해 '김포 제조융합혁신센터'의 시 자체 건립 추진 및 다방면으로 국·도비 확보 방안 모색

○ 도, 출자출연기관 설립협의 기준 강화 및 도 담당자 수시 변경

⇨ 구체적 협의자료 작성 및 자료 보완사항 즉시 해결 등 사전 업무협의 철저

담당부서
기업지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	신승호	정덕헌	김선아
연락처	2290	2291	2283

6-5 김포시 대표사업 업종 선정 및 박람회 개최

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		40%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업목표

- 김포시를 대표하는 핵심 전략산업을 선정하여 체계적인 육성전략을 수립하고, 전략산업 내 글로벌 경쟁력과 성장가능성을 갖춘 대표업종의 기업을 지원하여 지역경제 활성화 도모

○ 추진방향

- 김포시 여건에 적합한 전략산업의 대표업종을 발굴하고 박람회 개최 등을 통해 대표사업 업종별 육성정책 마련
- 경기도경제과학진흥원 정책연구실 및 글로벌통상본부 전시팀을 활용한 관내 기업 종합분석 및 사업 연계 추진을 통한 전문성 강화

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 12월 (계속사업)

○ 지원대상 : 김포시 대표사업 업종 선정 종사기업

○ 사업내용 : 대표산업 육성을 위한 G-FAIR KOREA(대한민국우수상품전시회) 연계 운영

김포시 대표사업 업종 발굴 + 『김포시 특별관(GIMPO FAIR)』 개최

(경기도경제과학진흥원 정책연구실) (경기도경제과학진흥원 전시팀)

- 김포시 환경, 산업여건, 시장 등 종합분석을 통한 전략산업의 선정 및 육성전략 수립
- 김포시 사업·조직 형태별 조사•분석 및 시사점 도출
- 김포시 대표사업 업종 기업 제품전시를 통한 판로개척 및 글로벌 시장 진출 등 맞춤형 마케팅 지원

○ 사 업 비 : 95백만원(2019년도)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	395		95	100	100	100		95	95		
국 비											
도 비											
시 비	395		95	100	100	100		95	95		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 11~12월 : 공약 실천을 위한 다각적인 방안 모색

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1. : 대표사업 업종 선정을 위한 자료 수집 및 벤치마킹

○ 2019. 2. : 김포시 대표사업 업종 선정 및 박람회 개최 기본계획 수립

○ 2019. 4. : 관계기관 위·수탁 협약 체결(시↔경기도경제과학진흥원)

※ 김포시 대표사업 발굴을 위한 산업현황 조사·분석연구 용역 착수

○ 2019. 7. : 용역 완료 및 *'김포시 5대 대표사업 업종' 선정

* 전기자동차, 첨단소재부품, 지능형기계, 관광레저, 스마트물류

□ 향후 추진계획

○ 2019. 8. ~ 9. : 박람회 참가기업 모집 및 선정, 사전간담회 등 준비

○ 2019. 10. 31. ~ 11. 3. : *박람회(GIMPO FAIR) 개최

* 2019 G-FAIR KOREA(고양 KINTEX 제1전시장) 내 '김포시 특별관'(GIMPO FAIR) 구축 운영

□ 문제점 및 대책

○ 김포시 대표사업 업종 선정에 따른 박람회 개최의 지속성 및 효과성 확보

⇨ 일회성이 아닌 체계적이고 지속적인 '대표사업 업종' 기업의 육성·지원을 위한 예산편성 및 경쟁력 있는 강소기업 발굴

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
기업지원과	성 명	신승호	정덕헌	서원일
	연락처	2290	2291	2297

7-2 청년기업 인증 및 우선구매제도 실시

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	70%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 추진목적 : 청년의 창업과 기업 활동을 적극 촉진함으로써 청년의 경제적, 사회적 지위를 제고하고 경제력 향상을 도모하여 지역경제 발전에 이바지

○ 지원대상 : 관내 19세 이상 39세 이하의 청년기업[5)]

○ 사업내용 : 청년기업 인증 및 인증기업에 대한 우선구매 실시

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.10.26. 인증관련기관 벤치마킹 (인증기준 및 절차 확인)

■ 한국여성경제인협회 → 여성기업확인(인증)

■ 장애인기업종합지원센터 → 장애인기업확인(인증)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1. : 기본계획수립(인증기준 및 우선구매제도 방향 설정)

○ 2019. 3. : **김포시 청년기업 육성 및 지원에 관한 조례(안) 제정**

○ 2019. 4. : 자치법규 법제심사 검토요청(기업지원과→기획담당관)

○ 2019. 5. : 자치법규 입법컨설팅 지원요청(기획담당관→법제처)

---

5) 중소기업창업 지원법 시행령 제5조의4(창업촉진사업 추진 시 우대 대상 예비청년창업자 등의 범위) "대통령령으로 정하는 예비청년창업자 또는 청년 창업자"란 39세 이하의 예비창업자 또는 창업자를 말한다.

○ 2019. 6. : 자치법규 입법컨설팅 결과회신(법제처→김포시)

○ 2019. 7. : 김포시 청년기업 육성 및 지원에 관한 조례 입법예고

○ 2019. 8. : 제10회 조례·규칙심의회 안건 상정 및 조례안 원안가결

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9. : 김포시의회 임시회 의안 상정(제194회 임시회)

○ 2019. 10. : **김포시 청년기업 육성 및 지원에 관한 조례 시행규칙(안) 제정**

○ 2019. 11. : 자치법규 법제심사 검토 및 입법예고, 조례규칙심의회 의안 상정

○ 2019. 12. : 청년기업 인증 및 우선구매 실시

□ 문제점 및 대책

○ 청년기업 인증 참여율 저조

→ 운전자금 0.5% 추가지원 및 시책(국내 및 해외전시회, 해외시장개척단 파견 등) 사업과 연계하여 사업대상자 선정 시 가산점 부여

→ 청년기업 홍보책자 및 영상제작 지원 등

→ 청년이 대표로 있는 기업에 우편 발송하여 청년기업 인증 및 우선구매 홍보

→ 시장님 주재 정기 간담회를 통해 애로사항 접수 및 청년기업 활성화 방안 검토

→ 애로사항을 겪고 있는 청년기업 및 우수기업 방문을 통한 현장행정 실시

담당부서
기업지원과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	신승호	정덕헌	안보람
연락처	2290	2291	2284

문화관광과

8-2 평화문화관광벨트 조성

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
40%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017. ~ 2022.

○ 사업위치 : 김포시 월곶면 조강리, 평화누리길 일원

○ 사 업 비 : 527.3억원(국비269, 도비6.3, 시비252)

○ 사업규모 : 애기봉 평화생태공원 49,500㎡ 조성 (전망대1, 전시실4), 평화누리길 정비 및 관광벨트화(걷기길 38km, 자전거 65km)

○ 사업내용

- 애기봉 평화생태공원 조성
- 애기봉 생태탐방로 및 북한디지털 체험관 조성
- 평화누리길 연계 관광벨트화
  · 부래도 개발, 평화누리길 거점센터설치, 쇄암리 군막사 및 약수터 활용, 민통선 출입간소화 및 철책선 방향 코스변경, 평화누리길 초화류, 관목식재 등 유지관리 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	514.5	240.5	66	185.5	7.5	7.5	7.5	147.5	102.5	45	0
국 비	153	54	51	48	0	0	0	56	56	0	0
도 비	66.3	13.8	1.5	46.5	1.5	1.5	1.5	33	33	0	0
시 비	295.2	172.7	13.5	91	6	6	6	58.5	13.5	45	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ **애기봉 평화생태공원 조성사업**

■ 애기봉 평화생태공원

- 2017. 11. : 착공
- 2018. 12. : 평화의 종 설치 완료

■ 애기봉 생태탐방로 및 북한디지털체험관

- 2018. 12. : 공모사업 당선[특조금 45억원 확보]

○ **평화누리길 연계 관광벨트화 사업**

■ 부래도 관광자원 개발

- 2018. 8. : 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2018. 10. : 무인도서 관리유형 변경신청(김포시⇒해수부)

■ 민통선 출입간소화시스템 구축

- 2018. 12. : 공사착공

《2019년도 상반기》

○ **애기봉 평화생태공원 조성사업**

■ 애기봉 평화생태공원

- 2019. 6. : 애기봉 평화생태공원 전시관 전시설계 제작설치 착수
- 2019. 7월말 : 공정률 65%

■ 애기봉 생태탐방로 및 북한디지털체험관

- 2018. 12. : 공모사업 당선[특조금 45억원 확보]
- 2019. 8. : 기본 및 실시설계 착수

■ 애기봉 평화생태공원 관리방안 연구용역

- 2019. 8. : 관리방안 연구용역 착수

○ **평화누리길 연계 관광벨트화 사업**

■ 부래도 관광자원 개발

- 2019. 4. : 무인도서 관리유형 변경승인(해수부)

■ 민통선 출입간소화시스템 구축

- 2019. 4. : 2,7,8검문수 시스템 구축 완료

□ 향후 추진계획

○ **애기봉 평화생태공원 조성사업**

■ 애기봉 평화생태공원

- 2019. 12. : 애기봉 평화생태공원 조성공사 준공
- 2020. 1. : 애기봉 평화생태공원 전시관 전시설계 제작설치 준공
- 2020. 2. : 애기봉 평화생태공원 개장

■ 애기봉 생태탐방로 및 북한디지털체험관

- 2019. 10. : 공원조성계획 변경 및 관련기관 협의
- 2020. 8. : 기본 및 실시설계 준공

■ 애기봉 평화생태공원 주차장 및 관광객 수송방법

- 2019. 10~12. : 군 협의 및 관련 용역추진
- 2020. 2~5. : 도시계획시설(주차장) 결정용역 추진
- 2020. 10~12. : 토지매수, 용역준공 및 공사착공
- 2022. 6. : 공사준공

○ **평화누리길 연계 관광벨트화 사업**

■ 부래도 관광자원 개발

- 2019. 10. : 기본 및 실시설계 용역 착공
- 2020. 10. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- 2021. 2. : 공사착공
- 2022. 12. : 공사준공

□ 문제점 및 대책

○ 애기봉 및 평화누리길 대부분이 군의 관리지역 내 소재하여 군과의 협조가 절대적이며, 평화누리 2~3길 한강 철책선까지 노선상향 조정 필요

○ 애기봉 관람객을 위한 대규모 주차장 미확보로 국방부 소유부지 유상사용허가 필요

⇒ 남북평화 분위기 개선에 따른 군과의 긴밀한 협조로 요구사항 적극 반영추진

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
문화관광과	성 명	김정애	백성욱	김형철
	연락처	2470	2473	2480

8-3 한강하구 평화생태관광단지 개발

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		10%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 한강하구 친환경 특성화 사업 추진
○ 사업기간 : 2019. ~ 2021.
○ 사업위치 : 김포 고촌읍 아라마리나 ~ 하성면 후평리
○ 사업구간 : 23㎞
  ■ 한강 아라마리나(고촌) ⇨ 운양동 ⇨ 봉성리 ⇨ 전류리 ⇨ 후평리
○ 사업내용
  ■ 친환경 생태로드 및 철새탐방로 조성 및 정비
  (걷기,자전거길,쉼터 및 휴게소,생태탐방로 및 레일바이크 조성 등)
  ■ 철새탐방 및 관찰코스 정비
  ■ 문화와 생태가 어울리는 관광거점화(김포아트빌리지~야생조류생태공원)
  ■ 해돋이 언덕 조성(전류리 친환경단지)
  ■ 관광축제 개최(전류리 전어·대하 축제 검토)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	26,490	21,700	590	4,000	100	100	-	59.0	59.0	-	-
국 비	13,800	13,800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	1,218	100	118	1,000	-	-	-	11.8	11.8	-	-
시 비	11,472	7,800	472	3,000	100	100	-	47.2	47.2	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 4.13. : 군부대 양여 재산 조건부 철거 승인

《2019년도 상반기》

○ 문화와 생태가 어울리는 관광거점화 사업 설치 설계비 반영 : 90백만원
(김포 아트빌리지~조류생태공원 경관육교)

○ 해돋이언덕 조성 : 부지정비 및 해바라기단지 조성

○ 평화누리3길 시종점 부지정비공사 준공

□ 향후 추진계획

○ 문화와 생태가 어울리는 관광거점화 사업 설치 설계 실시(경관육교 설치)

○ 철새탐방 및 관찰코스 조성
(환경과와 철새탐방코스 및 쉼터 등 관련 협의)

○ 관광축제 관련 「김포축제추진위원회」안건 상정

□ 문제점 및 대책

○ 한강하구재두루미도래지, 철새도래지 관찰전망대 관리 소홀과 인조 재두루미 설치에 대한 생태관광지에 대한 이미지 관리 필요

☞ 환경과와 협의하여 생태관지로서 맞는 재두루미 이미지 홍보 방안 협의

담당부서
문화관광과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김정애	한흔지	이효조
연락처	2470	2472	2488

8-4 한반도 분단체험도시 지역특화사업 추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
60%	95%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2015. 6. ~ 2019. 8.
○ 사업위치 : 월곶면 고막리 청소년 수련원 내
○ 사 업 비 : 16.7억 원(국비7.4, 도비0.6, 시비8.7)
○ 사업규모 : 평화문화관 건축 및 전시공사
○ 사업내용 : 525㎡(컨테이너식 2층 건물, 전시관 4개, 영상실 1개)

전시실		면적(㎡)	전시내용
1층	제1전시실	57	기획전시실
	제2전시실	93	김포 역사자원 이야기(조강, 문수산, 애기봉, 포구 등)
	영상실 및 VR	28	고구려 고분벽화 CG 영상
2층	제3전시실	59	남북한 평화문학, 한하운 시, 평화문학 글짓기 등
	제4전시실	93	북한체험존(평양식당, 학교생활, 핫 플레이스, 여명아파트 24시, 개성 유적 등)
	야외 데크	-	포토존, 휴게공간

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	1,673	1,173	500					500	500		
국 비	738	738	0					0	0		
도 비	556	56	500					500	500		
시 비	379	379	0					0	0		
기 타	0	0	0					0	0		

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 3.~11. : 평화문화관 건축공사 추진(공정 85% 완료)

○ 2018. 11.~12. : 전시설계 및 제작설치공사 제안평가, 협상 및 계약

《2019년도 상반기》

○ 2019. 2. : 중간보고회 개최, 자문위원 의견수렴

○ 2019. 3. : 전시공사 기본 및 실시설계 완료

○ 2019. 3. : 평화문화관 운영 위수탁 기관선정 및 협약

○ 2019. 7. : 건축 및 전시공사 준공
특수자료 취급기관 인가 획득

□ 향후 추진계획

○ 2019. 8. : 화장실 공사 추진 및 시범운영

○ 2019. 9. : 개관식 개최 및 위탁운영

□ 문제점 및 대책

○ 2018.8.2. 건축협의 당시 김포 청소년 수련원 본관 내 화장실 사용 조건으로 조건부 승인 획득

○ 장애인 편의시설 기술지원센터의 사용승인 점검 시, 장애인화장실 법적 기준 미충족 확인(세면대 위치 및 높이, 안전손잡이 위치 등)
→ 장애인 화장실 리모델링 공사 실시 필요

담당부서
문화관광과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김정애	백성욱	우정훈
연락처	2470	2473	2481

8-5 접경지 '한강 문예창고' 운영

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		35%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행 후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. ~ 2020.

○ 사업위치 : 월곶면 개곡리 202-10 (시 소유 유휴창고)

※ (기존) 월곶면 성동리 농촌체험장 → (변경) 월곶면 개곡리 202-10(유휴 창고)

⇒ 동막마을 농촌체험장은 농업기술센터 기능 복원사업과 연계 추진할 계획임.

○ 사 업 비 : 200백만원(도비 100, 시비 100)

○ 사업내용 : 접경지역 기존 유휴공간을 활용한 문예창고 조성으로 예술인 창작 공간 제공 및 소외된 접경지역 주민연계 프로그램 운영

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	200			200				200		200	
국 비											
도 비	100			100				100		100	
시 비	100			100				100		100	
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.10.~2018. 12. : 문예창고 조성 장소 조사 및 방향 설정

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1. : 문예창고 장소 현장 조사
- 월곶면 성동리 동막마을 농촌체험장, 용강리 매화미르마을 캠핑장, 하성면 시암리 마을회관, 강화읍 조양방직, 운양동 삼원직물 등

○ 2019. 2. : 문예창고 기본계획 수립(동막마을 농촌 체험장)

○ 2019. 3.~4 : 관련부서(농업기술센터, 월곶면)협의, 마을대표 면담, 예술인 의견수렴, 관련자 회의 등

○ 2019. 5. : 문예창고 장소 추가 발굴 및 관련부서(회계과)협의 등

○ 2019. 6. : 문예창고 추가 조성 계획 수립(경기공공예술창작소 겸용)

○ 2019. 7. : 문예창고 조성(개곡리 유휴창고)공유재산 심의

○ 2019. 8. : 경기도 공모사업 및 예산 신청(경기공공예술창작소 사업)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 10. : 2020년 본예산 편성

○ 2020. 1.~2019. 8. : 문예창고 리모델링 공사

○ 2020. 9. : 문예창고 개관 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 문예창고 조성 후 시설방치, 주민 불만, 예술인 독점 공간으로 전락하는 사례 등 발생 우려

⇒ 문예창고 운영 인력 배치를 통한 체계적인 관리 및 입주 작가 공모를 통해 공정한 기회 제공

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
문화관광과	성 명	김정애	이영란	신우철
	연락처	2470	2471	2475

8-7 김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 유치

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	60%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 조성 유치

○ 사업기간 : 2018. ~ 2019.

○ 사업위치 : 김포 고촌읍 전호리 760번지(김포아라마리나 일대)

○ 사업구간 : 15,000㎡(연면적 25,000㎡)

■ A동 드라이스텍 7,000㎡ / B동 해양비즈니스센터 18,000㎡

○ 사업내용

해양레저체험 복합시설로 ▲드라이스텍(요트 육상계류시설) ▲해양비즈니스센터(교육 및 컨벤션기능)를 세움으로 최적의 수도권 해양레저 관광지 조성

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	44,800	-	60	15,000	20,000	9,740	-	60	60	-	-
국 비	15,000	-	-	5,000	10,000	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	29,800	-	60	10,000	10,000	9,740	-	60	60	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 부지 사용과 관련하여 K-water 협조요청 및 의견 회신 : 2018.5.25.

■ 사업지에 대한 K-water의 관리 및 개발계획에 대한 답변

➡김포T에 대한 중장기 계획은 국토부 용역 결과를 고려하고 해수부 협의 및 공론화기구 논의를 거쳐 결정 예정

■ 대상지 임대 및 GB관리계획 변경 신청 협조 여부

➡공론화기구 논의 단계에서 김포시가 동 사업을 **다시 제안할 경우** 검토하겠음.

○ 해양레저체험 사업 관련 부지 용도변경 협조 요청 : 2018.11.26.

■ 한국수자원공사(인천김포권지사) ➡ 김포시 도시계획과

○ 용도변경 협조 요청건에 대한 회시 : 2018.11.27.

■ 항만물류과-3328(2018. 5.25.) 회시 공문 참고

《2019년도 상반기》

○ 2019. 4. : 아라뱃길 해양레저체험 복합단지 조성 타당성 조사 용역비 확보

■ 2019. 1회추경 - 60백만원

○ 2019. 6.21. : 「김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 조성 타당성 조사 용역」 계약

■ 재단법인 한국산업관계역구원 (대표 임승택)

■ 준공예정일 : 2019.8.26.

○ 2019. 7.23. : 용역 착수보고회

■ 2019. 1회추경 - 60백만원

○ 2019. 8.19. : 2019 제3차 중앙투자심사 신청서 제출(최종)

□ 향후 추진계획

○ 「김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 조성 타당성 조사 용역」 중간보고회 개최

■ 2019. 8.20.(화) 예정

○ 「김포아라뱃길 해양레저체험 복합단지 조성」 관련 K-water 방문

■ 2019. 8월하순 방문 - 경제국장, 문화관광과장외 담당자 등

■ 사업부지 관련 사전 행정절차 - 토지매입 or 임대 / GB 해제 협의

○ 해양수산부 「광역 해양레저체험 복합단지 조성」 공모 신청

■ `19. 9월중순경 공모 예정

□ 문제점 및 대책

○ 사업부지 관련, K-water의 사용허용 및 개발제한구역(GB) 해제요청 신청 비협조적 입장

☞ K-water 김포T 일부 부지에 대한 개별사업 추진은 유보적인 입장으로 국토교통부 관행혁신위원회[6] 권고에 따른 연구용역 시행시 재검토 계획 임.

☞국토교통부 관행혁신위원회에 우리시 의사 전달 협조 요청**(선출직 공직자 지원 요청)**

○ 사업부지 부지매입비 148억원[7]을 전액 시비 확보에 어려움이 예상

☞K-water 와 양해각서 체결을 통한 임대형식 등 가능한 방법 검토

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
문화관광과	성 명	김정애	한흔지	한흔지
	연락처	2470	2472	2472

6) 국토교통부 관행혁신위원회 : 국토교통 행정의 과거 잘못에 대해 성찰하여 정책 지향 방향을 명확화하는데 목적을 두고 있으며 '18.3.29. 권고 내용은 주택정책(재건축 등), 아라뱃길, 친수구역사업 임.

7) 매입비 산출 : '18년 공시지가 983,900원 × 15,000㎡

8-9 테마별 김포둘레길(역사,분단,생태길 등) 조성

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		10%	60%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 테마별 김포둘레길 조성

○ 사업기간 : 2019. ~ 2022.

○ 사업위치 : 김포전역

○ 사업내용 : 우리시가 가지고 있는 관광자원을 연계하여 테마별 김포 둘레길 조성

■ 역사길 : 관내 유적지나 역사이야기가 있는 길

■ 생태길 : 곳곳에 숨어있는 자연생태가 보존되어 있는 길

■ 숨 길 : 마을마다 지역주민만이 알고 있는 둘레길

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	11,617	11,337	160	50	50	20	-	160	160	-	-
국 비	7,648	7,578	70	-	-	-	-	70	70	-	-
도 비	104	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	3,865	3,655	90	50	50	20	-	90	90	-	-
기 타	-	-	-					-	-	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 역사자원(조강,애기봉,덕포진) 창조사업 : 애니메이션 영상 및 책자 제작 등
○ 평화누리길 시설물 계속 유지관리 : 화장실,벤치,코코아매트 등
○ 평화누리3길 제방도로 유채꽃 식재

《2019년도 상반기》

○ DMZ 평화관광(테마별 김포둘레길 조성) 실무협의회 참석 : 2019.1.8.
○ 김포시 관광산업 기본계획 수립(테마별 김포둘레길 세분화) : 2019. 1.17.
■ 숨어있는 마을 안길, **숨길** ■ 남과북이 하나되는, **평화나루길**
■ 조상의 숨결이 느껴지는, **역사길** ■ 한강하구 생태관찰의, **생태길**
○ DMZ 생태평화관광활성화(둘레길) 연구용역 국비 확보 : 7억원
○ 2019 제1회 마을안길 공모 사업 시행 : 2019. 6월
■ 2019. 제1회 추경 20백만원 사업비 확보
○ 마을안길(역사길·생태길·숨길) 심사
■ 2019. 7. 1. - 1차 서류심사 ■ 2019. 7.22. - 2차 PPT 발표
■ 2019. 7.30. - 3차 현장심사
○ 제1회 마을안길 공모 결과 발표 : 2019. 8. 2.
■ 역사길 분야 - 군하리 관청길(생태길, 숨길 선정작 없음)

□ 향후 추진계획

○ DMZ 생태평화관광활성화 연구 용역 착수보고회 : 2019. 9. 5.(목)
○ 마을안길 역사길 이정표 설치 및 홍보 : 2019. 9. ~
○ DMZ 생태평화관광활성화 연구 용역 최종보고회 및 관광산업 반영

□ 문제점 및 대책

○ 둘레길 시종점부근 주차장 확보와 접근성을 고려한 대중교통 이용 불편
☞ 둘레길 코스별 순환 교통운송 방법 강구 (교통개선과 협의)

담당부서
문화관광과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김정애	한흔지	이효조
연락처	2470	2472	2488

8-13 구래동 문화의 거리, 월곶 군하리 문화마을 시민과 함께 조성

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
	○	○			○	10%	40%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	정상추진	**일부추진**	보류	불가

1 군하리 문화마을 조성

□ 사업개요

○ 위　　치 : 월곶면 군하1리 일원
○ 사업기간 : 2017. 1 ~
○ 사 업 비 : 84,443백만원
○ 사업내용 : 군하리 문화마을 조성사업 추진(13개 사업)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	84,443	960	1,160	600	81,723	→		2,120	2,120		
국 비	283	283						283	283		
도 비											
시 비	84,160	677	1,160	600	81,723	→		1,837	1,837		
기 타											

※ 사업 추진 현황
- 2018년 : 월곶생활문화센터 910백만원(국비233, 시비677), 저잣거리 축제 50백만원(국비)
- 2019년 : 군하리 문화마을 지중화사업(660백만원), 산책로 조성(500백만원)
- 2020년 : 구시가지 마을안길개선 문화거리 조성사업(350백만원), 통진이청 활용 역사도서관 조성(50백만원), 문화예술창작공간(200백만원)

- 2021년 이후(장기) : 문화마을 진입로 확장사업(200백만원), 역사교육관 조성(50백만원), 로컬 푸드 조성(200백만원), 통진향교 주변 한옥보존 시범마을(11,273백만원), 한옥 숙박 체험장(20,000백만원), 관아지 복원 역사마을 조성(50,000백만원)

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018. 1 : 문화마을 및 문화의 거리 조성 기본계획 공고
- ○ 2018. 7 : 문화마을 세부추진계획 수립
- ○ 2018. 10 : 월곶생활문화센터 개관식 및 '저잣거리 축제' 개최
- ○ 2018. 11 : 월곶생활문화센터 건물 및 조경공사 준공
- ○ 2018. 12 : 문화마을 지중화사업 선정

《2019년도 상반기》

- ○ 2019. 1~2 : 문화마을 지중화사업 업무협의 및 현장 점검
  (문화관광과, 공원녹지과,도로관리과, 월곶면, 월곶초, 분진중, 한전, 통신사)
- ○ 2019. 2 : 문화마을 지중화사업 기본계획 수립
- ○ 2019. 4 : 예산 확보(지중화사업)
- ○ 2019. 5 : 문화마을 지중화사업 분담금 협의(한전, 통신사 등)
- ○ 2019. 6 : 문화마을 지중화사업 현장 점검(지상기기 설치 장소 등)
- ○ 2019. 7~8 : 통신사(KT 50%)분담금 협의 진행

□ 향후 추진계획

- ○ 2019. 9 : 문화마을과 연계한 '저잣거리 축제' 개최
- ○ 2019. 10 : 문화마을 지중화사업 협약 및 공사 추진(한전, 통신사)
- ○ 2019. 10 : 2020년도 본예산 편성

□ 문제점 및 대책

○ 문화마을 조성사업의 경우 13개 단위사업을 일괄 추진하기 어려운 상황으로 단위 사업별 연차적으로 추진 필요

○ 문화마을 진입로 확장사업 및 한옥보존 시범마을 조성 등은 세부적인 검토 및 장기적인 추진이 필요함에 따라 추후 국도비 확보 및 공모사업 참여 등 다각도로 예산확보를 통한 사업추진

2 구래동 문화의 거리 조성

□ 사업개요

○ 위　　치 : 구래동 제6호 공공용지

○ 사업기간 : 2017. 1 ~

○ 사 업 비 : 1,920백만원

○ 사업내용 : 구래동 문화의 거리 조성사업 추진

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	1,920		60	1,860	→			60	60		
국 비											
도 비											
시 비	1,920		60	1,860	→			60	60		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 1. : 문화마을 및 문화의 거리 조성 기본계획 공고

○ 2018. 7. : 문화마을 및 문화의 거리 조성 세부추진계획 수립

○ 2018. 11. : 구래동 문화의 거리 주민협의체 대상 설명회 개최

《2019년도 상반기》

- 2019. 3. : 구래동 문화의 거리 사업 현장 점검 및 사전절차 이행
- 2019. 4. : 예산확보(기본계획 용역비 60,000천원)
- 2019. 5.~ : 문화의 거리 용역 행정절차 이행(일상감사, 계약심사 등)

□ 향후 추진계획

- 2019. 8. : 문화의 거리 기본계획수립 용역 착수
- 2019. 9. : 문화의 거리 기본계획수립 중간보고회 개최
- 2019. 10. : 2020년도 본예산 편성
- 2020. 1. : 문화의 거리 조성 사업 추진

□ 문제점 및 대책

- 구래동 상업지구내(문화의 거리 조성 구간)심각한 주차난 해결을 위해 현재 관련부서(교통과)에서 지하 주차장 조성을 추진중에 있으나, 동일 구간이 문화의 거리 야외 공연장 조성 위치와 중첩되는 구간으로 시민 불편 및 사업추진 공백기간 최소화를 위해 부서간 협의 및 병행 추진 필요
- 문화의 거리 기본계획 수립 용역 결과에 따라 관련부서와 협의 및 역할 분담을 통해 조기에 사업이 완공될 수 있도록 구간별 조성 또는 연차적 단계별로 조성하여 주민 기대에 부응하는 명품 문화의 거리 조성

담당부서
문화관광과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김정애	이영란	박상민
연락처	2470	2471	2477

복 지 과

3-6 북부권 제2종합사회복지관 건립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

○ 사업위치 : 통진읍 마송리 502,503번지

○ 사 업 비 : 246억원(시비100%)

(단위:백만원)

	총 사업비	부지매입비	설계비	부대비	공사비	용역비
예산액	**24,648**	3,000	854	181	18,213	2,400

○ 사업규모 : 연면적 7,000㎡(지하3층 ~ 지상4층)

○ 사업내용 : 상담실, 강의실 ,강당 등 종합사회복지관

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	24,648	-	3,959	2,476	9,113	9,100	-				
국 비											
도 비											
시 비	24,648	-	3,959	2,476	9,113	9,100	-				
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 9월 : 부지선정 및 기본계획 수립

○ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

《2019년도 상반기》

○ 2019. 3월 : 경기도 투자심사 및 공유재산심의 완료

○ 2019. 8월 : 공공건축사업계획 사전검토

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9월 : 제2회 추가경정예산 편성

○ 2019. 10월 : 제안서 및 과업지시서 작성

○ 2019. 11월 : 설계공모

○ 2020. 2월 : 설계공모 당선작 선정 및 설계용역 착수

○ 2021. 2월 : 시공사 선정

○ 2021. 3월 : 공사착공

○ 2022. 10월 : 공사준공

□ 문제점 및 대책

○ 자체 전액 시비사업으로 시 재정 여건상 연도별 세입에 따른 건축비 확보 필요

담당부서
복지과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	진혜경	이창우	길윤정
연락처	2610	2611	2616

아동청년과

1-12 청소년상담복지센터, 학교밖지원센터 기능확충

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

1 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 비정규직 상담사의 정규직 전환

○ 사업규모 : 비정규직 상담사 10명(청소년상담복지센터 6명, 학교밖지원센터 4명)

○ 내 용 : 위기청소년들에 대한 안정적이고 지속적인 상담서비스 제공을 위한 비정규직 상담사들의 정규직 전환

2 청소년 이동형 일시쉼터 설치

○ 사업기간 : 2018~2019

○ 사업규모 : 청소년 이동형 일시쉼터 1개소 설치· 운영(45인승 버스)

○ 사 업 비 : 345백만원(※버스구입 및 리모델링 180백만원, 운영비 165백만원)

○ 내 용 : 가족·사회와 연계가 없는 거리에 노출된 위기청소년 보호

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	1,532.3			345.3	165.4	165.4	165.4	165.4	345.3		345.3		
국 비	**339**			67.8	67.8	67.8	67.8	67.8	67.8		67.8		
도 비	**74.4**			14.8	14.9	14.9	14.9	14.9	14.8		14.8		
시 비	**1,118.9**			262.7	82.7	82.7	82.7	82.7	262.7		262.7		
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도 ~ 2019년3/4분기》

1 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 비정규직 상담사의 정규직 전환

- ○ 2018. 7. : 정규직 전환 계획 수립
- ○ 2018. 8.~12. : 정규직 전환 심의위원회, 전환 대상자 인적성 검사
- ○ 2019.1.1. : 정규직 전환완료(상담사 10명)

2 청소년 이동형 일시쉼터 설치

- ○ 2018. 9월 : 청소년 이동형 일시쉼터 설치 계획 수립 및 예산확보
  - ► 2019년 본예산(버스구입 및 리모델링비 180백만원)
- ○ 2019.3월 : 청소년 일시 쉼터 운영비 국비 신청 및 확보
- ○ 2019.5월 : 대형버스 발주
- ○ 2019.8월 : 국도비 내시 반영(2회 추경예산 : 165,329천원)

□ 향후 추진계획

2 청소년 이동형 일시쉼터 설치

- ○ 2019.9월한 : 대형버스 납품 및 리모델링,
  이동형 일시쉼터 운영을 위한 인력 확보 등
- ○ 2019.10월 : 이동형 일시쉼터 개소

담당부서
아동청년과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	박경애	김순애	김지연
연락처	2600	2594	2595

1-14 4차산업혁명 체험관 건립

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2021년

○ 사업위치 : 월곶면 용강로 13번길 38 김포시청소년 수련원 내 문화관

○ 사 업 비 : 시비 300백만원(리모델링 및 기자재 구입비)

○ 사업규모 : 1개소 1,025㎡(지하1층, 지상2층)

○ 사업내용 : 정보통신기술의 융합으로 이루어지는 차세대 산업혁명으로 디지털기술이 바탕이 된 신기술 체험 및 교육시설

► 드론(무인항공기), 3D프린터, 코딩, 로봇, VR(가상현실), AR(증강현실), IOT(사물인터넷 등)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	600				300	100	100	100					
국 비													
도 비													
시 비	600				300	100	100	100					
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.11월 : 성동4차산업혁명체험센터 벤치마킹

《2019년도 1/4~3/4분기》

○ 사업조성 공간 검토 및 협의

- 신도시내 지식산업센터 조성부지 현장확인
- 김포시 청소년 수련원내 유휴공간 활용 가능 검토 및 협의(문화관)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9월한 : 체험관 건립계획 수립, 예산확보

○ 2020. 3월 ~ 4월 : 시설 리모델링 기본 및 실시설계

○ 2020. 6월 ~ 9월 : 리모델링 공사 착공 및 준공

○ 2020. 11월 ~ 12월 : 기자재 구입 및 배치, 운영비 예산 확보

○ 2021. 2월 : 체험관 개관 및 운영

□ 문제점 및 대책

○ 도심 지역 내 유휴 공공시설 부재로 시 외곽에 위치하고 있는 유휴시설 (청소년수련원내 문화관) 활용 시 이용률 저조 우려

⇒ 주중 청소년수련활동과 연계한 프로그램 운영

⇒ 주말 가족단위 4차산업혁명 체험 프로그램 운영으로 이용 활성화 도모

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
아동청년과	성 명	박경애	김순애	김지연
	연락처	2600	2594	2595

7-1 청년기본소득[8] 연 1백만원 지급

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
30%	100%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 목　　적 : 청년의 기본소득 보장 및 보편적 복지 지원
○ 대　　상 : 경기도에 3년 연속 또는 합산 10년이상 거주한 만24세 청년
○ 지원내용 : 해당 분기별 25만원 지급(최대 100만원)
○ 지급방법 : 지역화폐(김포페이)를 통한 지급

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	20,674			4,396	3,480				4,396		4,396		
도 비	14,472			3,077	2,436				3,077		3,077		
시 비	6,202			1,319	1,044				1,319		1,319		

□ 지금까지 추진상황

○ 2018. 11. : 경기도 청년배당 지급 조례 제정
○ 2019. 5. ~ 7. : 1·2분기 청년기본소득 지급(5,530명 / 1,382백만원)

담당부서
아동청년과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성　명	박경애	김순애	김세진
연락처	2600	2594	5425

8) 경기도 사업과의 명칭 일치를 위한 공약명 변경

7-5 세계청년캠프 개최 추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 목　　적 : 청년의 사회 참여와 사회적 공감대 형성
○ 기간 및 장소 : 2020. 8. ~ 9. / 김포시
○ 운　　영 : 청년단체, 사회적기업, 대학교 등과 연계한 청년캠프 운영
○ 내　　용 : 청년들의 문화적 교류 및 참여 활성화를 위한 청년행사 개최

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	100				100								
시 비	100				100								

□ 지금까지 추진상황

○ 2019.　6. : 청년정책 기본계획 수립

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9. ~ 12. : 예산확보 및 세부 추진계획 수립
○ 2020. 3. ~ : 사업홍보 및 캠프 운영국 조직, 자원봉사자 모집 등
○ 2020. 8. ~ 9. : 청년캠프 개최

담당부서
아동청년과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성　명	박경애	김순애	김세진
연락처	2600	2594	5425

7-6 청년지원센터 설립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년~2020년
○ 사업위치 : 김포시 김포대로 841(사우동) 제우스프라자 504호
○ 사 업 비 : 시비 100백만원(인건비 및 운영비)
○ 사업내용 : 청년 공간 운영 및 활동 지원

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	400				100	100	100	100					
시 비	400				100	100	100	200					

□ 지금까지 추진상황

○ 2018. 12. 31:「김포시 청년기본조례」제정
○ 2019. 6. ~ : 청년창공을 통한 청년종합지원 공간 활용 협의

□ 향후 추진계획

○ 2019. 11. ~ : 취·창업 프로그램 및 청년교류공간, 스터디룸 운영
○ 2020. 03 ~ : 김포 청년학교 운영 및 청년활동 종합 지원

※ 9월 조직개편시, 일자리경제과 추진중인 청년창공 업무이관을 통한 청년종합지원 공간 운영

담당부서
아동청년과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	박경애	김순애	김세진
연락처	2600	2594	5425

노인장애인과

3-3 신도시 내 제2통합사회복지관 건립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
15%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2023년 12월

○ 사업위치 : 김포시 장기동 1888-18번지(장애인복지관 옆 부지)

○ 사 업 비 : 470억원(토지매입비 153억, 시비100%)

○ 사업규모 : 부지면적 13,454㎡, 연면적 10,700㎡

○ 사업내용 : 노인복지관, 장애인비전센터, 보훈회관, 청소년 문화의집, 건강증진센터

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	47,000	16,000	100	200	1,500	10,000	9,200	100	100	-	-
국 비											
도 비											
시 비	47,000	16,000	100	200	1,500	10,000	9,200	100	100	-	-
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2019년도 상반기》

- ○ 2019. 05. 21. 타당성조사 사전용역 착수(㈜테크피아엔지니어링)
- ○ 2019. 06. 13. 타당성조사 사전용역 착수보고회
- ○ 2019. 08. 05. 입주시설 담당부서 회의

□ 향후 추진계획

- ○ 2020. 01. : 전문가 의견 수렴 및 타당성 조사 사전용역 준공
- ○ 2021. 01. : 중앙투자심사 의뢰, 공유재산심의, 중기지방재정계획 수립
- ○ 2021. 10. ~ 2023. 06. : 설계용역 착공 및 준공
- ○ 2023. 10. ~ 2026. 12. : 공사 착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

- ○ 당초 통합사회복지관 건립사업비를 560억원으로 추정하여 지방재정법에 의한 타당성 조사대상으로 LIMAC[9] 타당성 조사용역과 중앙투자심사 심의를 목표로 추진하였으나, 입주기관에 대한 담담부서 회의를 거쳐 건축연면적 10,700㎡와 사업비가 470억원으로 소요되는 것으로 추정되어 중앙투자심사 심의대상에서 제외하여 추진 할 수 있음.

→ 타당성 사전용역에서 사업비가 470억원이지만 향후 설계공모 및 설계에서 사업규모가 변경되어 사업비가 증가 할 가능성이 있어 향후 중앙투자심사 심의대상으로 되면 행정절차기간(타당성용역 1년6개월 소요)이 늘어나 착공시기가 늦춰질 수 있으므로 중간보고회시 최종 결정 필요

- ○ 중앙투자심사대상에서 제외되면 2020본예산에 설계공모예산 확보 필요

→ 용역 중간보고회전 입주기관 선정 및 향후계획에 대한 검토 후 2020본예산 반영여부 결정

담당부서
노인장애인과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	황창하	오은화	이영미
연락처	2200	2203	2216

9) LIMAC : 지방투자사업관리센터(한국지방행정연구원 부설)

여성가족과

1-9 야간보육, 휴일보육, 방과후 보육강화 및 보육교직원 처우개선

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
	○	○		○		50%	55%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 사 업 비 : 1,725백만원 (국비30%, 도비18%, 시비52%)

○ 사업대상 : 관내 어린이집 및 보육교직원

○ 사업내용

- 야간보육 : 시간연장어린이집 확대 (현재 41개소)
- 휴일보육 : 국공립·직장어린이집 중 1개소 시범 실시
- 방과후 보육 : 초등학교 방과후 돌봄교실 및 지역아동센터, 돌봄센터연계
- 보육교직원 처우개선 : 장기근속수당 단계적 인상지원 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	11,444	-	1,296	1,725	1,870	2,055	2,258	2,258	3,003	1,296	1,725		
국 비	3,421	-	383	516	561	616	677	677	890	383	516		
도 비	2,068	-	236	318	337	370	406	406	549	236	318		
시 비	5,955	-	677	891	972	1,069	1,175	1,175	1,564	677	891		
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 시간연장 어린이집 45개소 운영

○ 장기근속수당 지원 : 630명 270,570천원 (재직기간 2~5년 월 3만원 / 5년이상 월 6만원)

○ 시간연장 확대에 따른 인건비 및 운영비 국도비 지원 건의 : 경기도의원 간담회 등

* 2018년 시간연장어린이집 지원 예산액 1,104백만원 중 1,046백만원 집행
2019년 시간연장어린이집 지원 예산액 1,330백만원 확정 내시

《2019년도 상반기》

○ 휴일보육 희망 어린이집 수요파악 : 신청시설 없음

○ 장기근속수당 1만원 인상 지원 : 650명, 월평균 31,900천원 지원

(재직기간 2이상~4년미만 월 4만원 / 4년이상~5년미만 : 월 5만원 / 5년이상 월 7만원)

□ 향후 추진계획

○ 보육교직원의 사기진작을 위해 장기근속수당 단계적 인상

- 2019년 1만원 인상, 2022년까지 1만원 추가인상 검토

○ 신규 시립 어린이집 1개소 운영 검토 예정

□ 문제점 및 대책

○ 주52시간 근로시간 단축 및 최저임금 인상 등으로 시간연장 및 휴일 보육을 희망하는 어린이집이 없고 인건비, 운영비에 대한 국도비 지원 사업이 없어 어려움

=> 시간연장어린이집 인건비 및 운영비 국·도비 지원 지속 건의

=> 시립어린이집 신규 설치 시 1개소 지정 운영 검토

담당부서
여성가족과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	문선영	탁수진	소리나,김형규
연락처	5580	5588	5589,5606

1-13-(1) 영유아 교육문화센터 설치

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2021년

○ 사업위치 : 김포시 육아종합지원센터(김포한강1로 77-39)

○ 사 업 비 : 2,380백만원 (시비2,380)

○ 사업규모 : 대지면적 1,002㎡, 연면적 1,333㎡ (지하1층 지상3층/2014.9.2.준공)

→ 기존 육아종합지원센터를 지하1층 지상5층으로 703.06㎡ 증축 (연면적 2,036㎡)

○ 사업내용 : 소공연장, 과학·요리·교통안전 체험실, 자유놀이실 추가

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	2,380		160	1,920	300			15	15		
국 비											
도 비											
시 비	2,380		160	1,920	300			15	15		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 9월 : 증축 계획 수립

○ 2018. 10월 : 중기지방계획 반영

《2019년도 상반기》

○ 2019. 3월 : 공유재산심의

○ 2019. 3월 : 1회 추경 예산 반영 (안전진단)

○ 2019. 6월 : 건물 안전진단 실시

□ 향후 추진계획

○ 2019. 8월 : 투자심사

○ 2019. 9월 : 2회 추경 예산 반영(기본실시설계, 도시계획시설변경 용역)

○ 2019.10월~2020.3월 : 실시설계용역 및 도시계획시설결정 변경용역

○ 2020. 4월 : 각종 인·허가 관련 절차 추진(건축허가 등)

○ 2020. 5월~2021.4월 : 공사착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

○ 현재 육아종합지원센터 이용인원 증가로 주차난이 가중되고 있어 주차장 확보 시급
특히, 장난감 대여소 및 맘까페 등 이용 시민 불편 호소

→ 인접해 있는 공공공지 일부를 신도시 도시계획시설 결정변경 (공공공지→사회복지시설)을 통해 필요 주차면 확보

○ 공사기간 동안 소음 등으로 1층 시립어린이집 및 인근 아파트에 민원발생 우려

→ 부모님 및 아파트 대표자 협의회에 충분히 설명, 최대한 공기를 줄일 수 있는 공법으로 추진

담당부서
여성가족과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	문선영	탁수진	소리나
연락처	5580	5588	5589

1-13-(2) 공공돌봄센터 설치

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		10%	40%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 (4개년)

○ 이용대상 : 만6세~12세(초등학생) 돌봄이 필요한 모든 아동

○ 사업위치 : 공공시설, 마을회관, 주민공동시설 등 공간 확보 예정

* 시설기준 : 아동 1인당 전용면적 3.3제곱미터 이상, 최소 66㎡이상

○ 사 업 비 : 3,533백만원(국비1,667 시비1,866)

○ 사업규모 : 17개소

합 계	2019년	2020년	2021년	2022년
17개소	2개소	5개소	5개소	5개소

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	3,533		242	780	1,097	1,414	1,077	242	242		
국 비	1,667		125	388	514	640	428	125	125		
도 비			-	-	-	-	-	-	-		
시 비	1,866		117	392	583	774	649	117	117		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018.10~11월 : 다함께 돌봄센터 활용 가능공간 수요조사(LH)
- ○ 2018. 12월 : 초등 돌봄교실 운영현황 조사 (교육지원청)
- ○ 2018. 12월 : 다함께 돌봄센터 개소 예정지 현장 확인

《2019년도 상반기》

- ○ 2019. 1월 : 다함께 돌봄센터 벤치마킹 실시 (광명시)
- ○ 2019.1~2월 : 다함께돌봄센터 개소 예정지 입주민 동의 완료 (2개소)
- ○ 2019.2~3월 : 주민공동시설 용도변경 신청
- ○ 2019. 3월 : 사업대상단지 확정 및 관리운영협약 체결 (김포시↔LH)
- ○ 2019. 7월 : 다함께돌봄센터 수탁자(기관) 공개모집
- ○ 2019.7~8월 : 2020년도 다함께돌봄센터 개소예정지 수요조사 및 현장확인
- ○ 2019. 8월 : 다함께돌봄센터 수탁자(기관) 공개모집(재공고,3차공고)
- ○ 2019. 8월 : 다함께돌봄센터 리모델링 설계용역 및 공사 추진

□ 향후 추진계획

- ○ 2019.8~9월 : 수탁자 모집공고 및 수탁자 선정
- ○ 2019.8~9월 : 리모델링 및 집기 구입
- ○ 2019. 9월 : 돌봄교사 등 인력 채용 및 이용자 모집
- ○ 2019.9~10월 : 다함께돌봄센터 개소

□ 문제점 및 대책

- ○ 주민공동시설 및 공공시설 내 유휴 공간 확보 어려움
  - LH 임대단지 및 관리사무소 등 관계기관과 지속적인 협의를 통해 적정 장소 확보

담당부서
여성가족과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	문선영	유인숙	양혜정
연락처	5580	5581	5583

1-15 보육시설 공기청정기 설치 확대 지원

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
55%	55%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중

○ 사업대상 : 관내 전체 어린이집

○ 사 업 비 : 232백만원(도비69 시비163)

○ 사 업 량 : 1,756대

○ 사업내용 : 공기청정기 1대당 렌탈비 월11천원 정액지원
유지관리 1대당 최대 연130천원 지원

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	1,566	-	266	232	267	267	267	267	498	266	232		
국 비		-	-	-					-	-	-		
도 비	469	-	80	69	80	80	80	80	149	80	69		
시 비	1,097	-	186	163	187	187	187	187	349	186	163		
기 타		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 공기청정기 지원 : 373개소 1,227대 지원

* 렌탈 1,215대, 자가 12대 지원 중

구분	계	지원현황				비고
		계	설 치	미설치	설치율	
어린이집수	446	373	373	-		83.6%
계	**2,204**	**1,820**	**1,227**	**593**	**67.4**	**55.7%**
보육실수	1,763	1,452	1,152	300	79.3	65.3%
유희실수	441	368	75	293	20.3	17%

《2019년도 상반기》

○ 공기청정기 설치 독려 공문 발송 : 2019. 2월

○ 2019. 6월 : 공기청정기 상반기 신청 접수

○ 2019. 7월 : 공기청정기 지급 예정(반기별 지급)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9월 : 어린이집 공기청정기 지원금 정산

○ 2019. 11~12월 : 하반기 신청 접수 및 지원금 지급

□ 문제점 및 대책

○ 공기청정기 지원사업은 현재 도비보조사업으로 렌탈비와 유지관리비가 소요액의 50%정도 지원 중으로 자부담액 부담으로 설치율 저조

- 미설치 어린이집 지속적인 설치 독려 및 도비보조사업 확대 건의

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
여성가족과	성 명	문선영	탁수진	김효정
	연락처	5580	5588	5590

3-5 다문화가족 취업 지원 확대

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 12월
○ 사 업 비 : 10백만원(도비2 시비8)
○ 사업규모 : 30명
○ 사업내용 : 결혼이민자 취업교육 운영 및 취업연계

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	50		10	10	10	10	10	10	10		
국 비											
도 비	10		2	2	2	2	2	2	2		
시 비	40		8	8	8	8	8	8	8		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018년도 취업교육 실시 : 바리스타 1급(15명), 한식조리사(7명)

《2019년도 상반기》

- 2019. 1월 : 경기도 가족다문화과-1166(2019.01.22.)호 업무지침 송부
- 2019. 3월 : 2019년 「결혼이민자 취업교육 지원」 운영기관 모집 및 선정
- 2019. 4월~ : 제빵기능사 양성과정 실시(15명)

□ 향후 추진계획

- 2019. 9월~ : 카페제과메뉴 과정 실시 예정(15명)
- 2019. 10월~ : 취업 소양교육 등 실시 및 취업 연계 지원

□ 문제점 및 대책

- 교육 희망 직종과 기업의 구인직종의 불일치로 취업연계 지난
- 희망 및 구인직종에 맞는 취업교육 과정 개발 및 실시

담당부서
여성가족과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	문선영	박혜경	신동호
연락처	5580	5603	5604

체 육 과

1-10 권역별 수영장(생존수영 교육) 건립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 권역별 수영장 건립(생존수영장 운영)
○ 사업위치 : 중부권(양곡), 남부권(고촌)
○ 사 업 비 : 17,860백만원
○ 사업내용 : 권역별 수영장 건립
- 양곡 복합형 생활체육시설(9,800백만원), 고촌중학교 다목적체육관(7,860백만원)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	17,860	7,860	15,140		5,140	4,000	860		13,000	7,860	5,140	2,700	0
국 비	5,700	3,000	2,700		1,500	1,200			3,000	3,000	1,500	1,200	
도 비													
시 비	4,730	2,430	7,440		140	1,300	860		2,570	2,430	140		
기 타	7,430	2,430	5,000		3,500	1,500			7,430	2,430	3,500	1,500	

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

양곡 복합형 생활체육시설	고촌중학교 다목적체육관
○ 2018. 10. : 국비확보 (2019년 균특사업 선정결과 알림) ○ 2018. 11. : 중기지방재정계획 수립	○ 2017. 05. : 교육부 수영장 공모사업 선정발표 ○ 2018. 10. : 협약 체결 (김포시, 김포교육지원청, 고촌중학교) ○ 2018. 11. : 경기도 투자심사위원회 조건부 통과 ○ 2018. 12. : 김포시 24.3억 교부(시→고촌중학교)

《2019년도 상반기》

양곡 복합형 생활체육시설	고촌중학교 다목적체육관
○ 2019. 02. : 공유재산심의 ○ 2019. 03. : 제1회 지방재정투자심사(경기도) ○ 2019. 04. : 제2회 추경 성립전 예산확보 (국비1,500백만원) ○ 2019. 05. : 공원조성계획 변경수립용역 착수 ○ 2019. 08. : 실시설계용역 착수	○ 2019. 6월 : 설계 공모 심사(경기도교육청) ○ 2019. 6. 20. : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후 추진계획

양곡 복합형 생활체육시설	고촌중학교 다목적체육관
○ 2019. 08. : 실시설계용역 ○ 2020. 03. : 착공 ○ 2021. 12. : 준공	○ 2019. 11. 16 : 기본 및 실시설계용역 준공 ○ 2020. 3. : 착공 ○ 2021. 3. : 준공

□ 문제점 및 대책

○ 수영장 건립에 따른 부족사업비 확보

⇒ 국/도비 확보 방안 마련 필요(특교세 및 특조금 신청 등)

담당부서
체육과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	두정호	김상영	최태수
연락처	2590	2578	2584

3-7 1읍면동 1생활체육시설 스포츠복지 구현

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 12.

○ 사업위치 : 총2개소

- 신규 설치대상 사업(2개소) : 장기동, 운양동

○ 사 업 비 : 19,200백만원(국비 5,070백만원, 시비 14,130백만원)

○ 사업내용 : 운양 반다비 체육센터, 장기동 다목적체육관

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	19,200			5,000	9,070	5,130			5,000		5,000		
국 비	5,070				2,570	2,500							
도 비													
시 비	14,130			5,000	6,500	2,630			5,000		5,000		
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 11. : 중기지방재정계획 수립

《2019년도 상반기》

- 2019. 02. : 생활밀착형SOC사업 공모신청(문화체육관광부)
- 2019. 06. : 공유재산관리계획 심의
- 2019. 08. : 지방재정투자심사(경기도) 완료

□ 향후 추진계획

- 2019. 12. : 토지매입
- 2020. 03. : 기본 및 실시설계용역
- 2020. 10. : 착공
- 2022. 12. : 준공

□ 문제점 및 대책

- 체육시설 건립 가능부지의 확보 어려움

  ⇒ 공원 등 공공용지를 활용한 확충 추진

- 도시관리계획 변경필요

  ⇒ 운양 반다비 체육센터 건립을 위한 지구단위계획 변경 필요

  (복지시설용지 → 체육시설용지)

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
체육과	성 명	두정호	김상영	최태수
	연락처	2590	2578	2584

8-11 김포종합운동장 개방

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○			○	○		45%	45%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11. ~ 2020. 12.

○ 사업위치 : 사우동 280번지 일원

○ 사업내용 : 김포종합운동장 전면개방

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계													
국 비													
도 비			해		당		없		음				
시 비													
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.12.31. :「김포시 체육시설 및 시민회관 관리운영 조례」개정

《2019년도 상반기》

○ 2019.01.02. : 일요일 09시~18시 무료개방 실시 중

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
체육과	성 명	두정호	김상영	김지은
	연락처	2590	2578	2585

8-12 사우문화체육광장 시민공원화

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		0%	0%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	**보류**	불가

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 공사위치 : 사우동 153-4번지 일원

○ 공 사 비 : 130억원

○ 공사내용 : 조경시설, 휴양시설, 편익시설, 지하주차장 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	13,000				300	5,200	7,500						
국 비	3,900					1,000	2,900						
도 비													
시 비	9,100				300	4,200	4,600						
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 해당없음

《2019년도 상반기》

○ 2019. 06. : 사우문화체육광장 복합개발사업 추진계획 수립

□ 향후 추진계획

○ 2019. 하반기 : 사업계획 일시보류

- 사우종합운동장 복합개발사업 추진에 따른 공약사업 추진여부 결정

담당부서
체육과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	두정호	김상영	최태수
연락처	2590	2578	2584

환 경 과

4-4 미세먼지 종합대책 및 대응매뉴얼 정립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 7. ~ 2020.12.
○ 사업위치 : 김포시
○ 사 업 비 : 1.2억원(시비100%)
○ 사업규모 : 용역 1식
○ 사업내용
- 미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법에 따른 미세먼지종합관리계획 내용 반영
- 기초자료 분석을 통한 김포시 대기질 분석
- 연도별 미세먼지 감축량 설정 및 이행계획
- 대기오염 방지시설 설치 기준(가이드라인) 수립
- 김포시 대기질 개선 종합대책 수립 및 대응매뉴얼 정립

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	120	-	60	60	-	-	-	150	150	-	-
국 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도 비	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시 비	120	-	60	60	-	-	-	150	150	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 12월 2019년도 본예산 편성(150,000천원, 시비 100%)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 4월 일상감사 통과(미세먼지 저감을 위한 연구 용역)
○ 2019. 5월 용역 공고(협상에 의한 계약)
○ 2019. 6월 제안서평가위원회 개최 및 낙찰자 결정
○ 2019. 7월 미세먼지 저감을 위한 연구 용역 착수

□ 향후 추진계획

○ 2019. 8월 착수보고회 개최(용역수행사 :안양대학교 산학협력단)
○ 2019. 12월 1차 중간보고회 개최
○ 2020. 7월 2차 중간보고회 개최
○ 2020. 12월 미세먼지 저감을 위한 맞춤형 종합대책 최종보고회 개최

□ 문제점 및 대책

○ 학술적 연구에 치중하지 말고 김포시에서 실제로 수립할 수 있는 부분에 대한 계획을 수립하고, 정부정책이나 광역지자체의 정책방향이 발표되면 연계 추진
○ 기여도 분석을 통해 오염원이 파악되면 시에서 제어 가능한 부분인지 파악한 후, 시에서 제어할 수 없는 영역에 대하여는 제외 검토

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
환경과	성 명	권현	김성훈	김형옥
	연락처	2240	2243	2254

환경지도과

4-1 거물대리 등 공해유발공장 관리방안 용역 실시

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		20%	35%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 6. ~ 2020. 5. (계획기간 2020~2029년)
○ 사업위치 : 김포시 전역(276.63㎢)
○ 추진부서 : 환경과
○ 사 업 비 : 302,560천원
○ 사업규모 : 용역 1식
○ 사업내용
- 우리시 환경문제 및 환경특성 조사
- 환경정책 비전 및 세부실천 방안 마련
- 환경오염피해(예상)지역 등 관리대상 조사, 중장기 관리계획 수립

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	323	20	303								
국 비											
도 비											
시 비	323	20	303								
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 9. 환경보전종합계획 수립 전 사전지표 선정을 위한 용역비 추경요구(환경과 3회 추경 요구액 20,000천원)

○ 2018. 10. ~ 2019. 4. 환경보전종합계획 수립 전 사전지표 선정 용역 수행

- 용 역 명 : 2020-2029 김포시 환경보전계획 대비 지표선정 연구용역
- 용역기간 : 2018. 10. 17. ~ 2019. 4. 14.(준공 '19. 4.15.)
- 용역기관 : 사단법인 한국응용통계연구원(용역비 18,000천원)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 4.30. 김포시 환경보전계획 수립 연구용역 집행의뢰(입찰공고 '19. 5.15.~'19. 5.22.)

○ 2019. 6.11. 국토계획 및 환경보전계획 수립 협의회 위원 구성(19명)

○ 2019. 6.21. 김포시 환경보전계획 수립 및 연구용역 계약 및 착수

- 수행기관 : 아주대학교 산학협력단
- 용역기간 : 2019. 6.21. ~ 2020. 6.19.(12개월) / 용 역 비 : 238,500천원

□ 향후 추진계획

○ 2019. 6. ~ 2020. 6. 환경보전종합계획 수립 용역 추진
(환경보전계획수립 협의회 2회 개최 포함)

□ 추진체계 및 부서 간 역할분담

○ 환경과 : 용역발주 및 수행

○ 환경지도과 : 용역결과 반영하여 환경오염피해지역 관리

○ 도시계획과 : 도시기본계획에 환경보전종합계획 반영 협조

□ 문제점 및 대책

○ 김포시 2035 도시기본계획 수립 용역이 환경보전종합계획에 앞서 진행(2017.7월~2020.12월)됨에 따라 환경 분야 의견 반영에 한계

► 용역 추진 중 부서간, 용역사간 실무 협의체 구성하여 도시계획에 반영 조치

○ 국토계획 및 환경보전계획의 통합관리에 관한 공동훈령(시행, 2018.3.28.)에 따라 계획 수립협의회 구성·운영하여 도시계획과 환경분야 공동으로 논의

담당부서
환경지도과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	이정미	김진량	성은영
연락처	5660	5661	5665

4-5 드론 환경감시단 설치

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		60%	100%

진 행 단 계						
미착수	**완료**	이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019. 3 ~ 12

○ 사업위치 : 김포시(비행금지구역인 휴전선 부근 월곶·하성·통진 일부 지역 제외)

○ 사 업 비 : 9.5백만원(시비 100%)

○ 사업규모 : 관내 대기·수질·소음진동 배출업소

○ 사업내용 : 인력투입이 어려운 환경관리 취약지역 및 하천 구역을 중심으로 지도·단속에 활용

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	9.5		9.5					9.5	9.5		
국 비											
도 비											
시 비	9.5		9.5					9.5	9.5		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1 : 드론비행 및 촬영가능 구역 확인

○ 2019. 2 : 드론구입, 보험가입 및 드론비행 교육 실시

- 드론 추락 사고로 발생한 피해에 대해 배상책임을 위한 보험 가입
- 드론 동호회와 연계하여 지속적인 비행 및 촬영교육 실시

○ 2019. 3 : 국토교통부 비행승인 및 국방부 사진촬영 허가(1개월 단위)

- 우리시 환경 배출업소는 대부분 5개 읍면(통진,양촌,대곶,월곶,하성)에 밀집되어 있으며 국토교통부 및 국방부 사전승인 없이 드론비행 가능 구역 거의 없음. 항공사진 촬영은 전 지역 국방부 승인 사항
- 사전승인 대상지역
  - ▸ 비행금지구역(휴전선 부근 월곶·하성·통진 일부지역)
  - ▸ 군사시설보호구역(한강신도시 등 일부 동지역 제외한 김포시 전역)
  - ▸ 관제공역(김포공항 인근 공역/고촌, 풍무, 사우, 김포1동)

○ 2019. 3 ~ 6 : 드론 활용 감시 및 지도·단속 실시

- 경기도 합동단속 시 238개 업체 대상으로 드론 활용(3~4월)

  (※ 19. 4. 11. 언론보도 "김포시, 환경오염물질 배출사업장 합동단속으로 99개 업체 적발")

- 지속적으로 대곶면 일대 드론 환경감시 실시(3~7월)
- 석정리 인근 특별 점검 시 47개 업체 대상으로 드론 활용(7월)

비행횟수	비행지역	적발사항	비고
26회	대곶·양촌 일대	- 불법소각 1건 - 대기오염물질 배출 초과 2건 - 폐수 무단방류 1건 - 대기방지시설 부적정 운영 1건	

□ 향후 추진계획

○ 2019. 7 ~ 12 : 드론 활용 감시 및 지도·단속 실시

□ 문제점 및 대책

○ 환경오염행위 배출업소 지도·단속 시 인력 투입을 통해 현장 적발하므로 드론 자체만으로 직접적인 단속에 한계가 있음

- 대기오염물질 배출구, 폐문부재 사업장, 불법소각, 폐기물 무단적재, 폐수 무단방출, 취약지역 확인 등 보조적인 수단으로 활용

○ 비행금지구역 비행 및 군사시설보호구역 촬영 금지

- 국토교통부 비행승인 및 국방부 사진촬영 허가 사전요청(1개월 단위)

○ 드론 활용 시 비행 및 추락으로 인한 피해발생 가능성 존재

- 인적·물적 피해를 보장하기 위한 드론 배상책임보험 가입

담당부서
환경지도과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	이정미	이윤석	유형석
연락처	2260	5662	5653

자원순환과

4-7 자원순환 인력 확충 및 자원순환시스템 개선으로 쓰레기 없는 도시 구축

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	60%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 자원순환 인력 확충을 통하여 대시민 청소행정 서비스개선 및 재활용 관리체계 강화

○ 청소행정체계 운영방법의 개선으로 쾌적한 생활환경 조성

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	357		357					357	357		
국 비											
도 비	95		95					95	95		
시 비	262		262					262	262		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018년 하반기 조직개편 시 자원순환과 자원지도팀 신설

○ 이동식 CCTV 5대 구입설치(구래동, 마산동 일원)

○ 버스 정류장 가로휴지통 제작 설치(20EA 6,000천원)

○ 청소업무의 효율적 수행을 위한 수집운반 및 가로청소 용역 발주

《2019년도 상반기》

- ㅇ 2019년 가로청소 미화원 7명 증원 (48명 → 55명)
- ㅇ 이동식 CCTV 11대 구입설치(11 개소 45,000천원)
- ㅇ 방치폐기물처리비 읍·면 재배정 : 66,000천원
- ㅇ 생활쓰레기 분리수거대 및 재활용수거함 구입설치(63개 15,187천원)
- ㅇ 올바른 쓰레기분리배출 홍보물 제작 배부: 10,000매(장기,운양,구래마산)
- ㅇ 외국인을 위한 다국어 홍보물제작 배부 : 400부(다문화가족지원센터)
- ㅇ 쓰레기 감시원 운영(7명, 전액 도비(93,600천원))
  - 근무장소 : 장기동, 구래·마산동, 운양동, 양촌읍(시 전역 순회근무 계획)
  - 운영기간 : 2019. 07. 29 ~ 12. 13(예정)
- ㅇ 버려진양심, 되찾은 양심 이동사진전 실시 : 14회
- ㅇ 동계 아르바이트 학생(30명)을 활용한 불법투기쓰레기 수거(20톤) 및 홍보전단지 8,000매 원룸지역 배부
- ㅇ 청소행정 운영체계 개선방안 연구 용역 실시

※ 이동식CCTV 7대 구입설치(사우동시민참여 예산 1회추경: 28,000천원)

□ 이동식 CCTV 설치에 따른 효과

- ㅇ 생활쓰레기 불법무단투기 지역에 대한 이동식 CCTV를 설치한 결과 종량제 봉투를 활용하고 재활용 쓰레기가 정돈되어 배출되는 등의 개선으로 향후 상습무단투기지역에 대한 추가 설치가 필요하여 2회추경예산에 10대 반영계획

□ 향후 추진계획

- ㅇ 2019.07.26 : 김포시 주민 자율청결 실천 조례 제정에 따라 9월중 실천계획 수립 시행으로 읍면동 단체를 활용한 청결활동이 이루어질수 있도록 추진 예정

○ 2019.08월중 : 다국어 외국인 홍보물 제작 배부 계획(5,000부)
※ 이주민지원센터, 외국인 다중집합 장소 등
○ 2019.09월중 : 추석맞이 대청소 실시계획
○ 2019.09월중 : 이동식 CCTV 추가구입 추경예산확보(40,000천원)
○ 2019.09월중 : 가로휴지통 제작구입 추경예산 확보(19,800천원)
○ 2019.10 : 청소행정 운영체계 분석 및 개선방안 연구 용역 준공
※ 2019. 06. 13 ~ 10. 10
○ 2019.10 : 2020년 생활폐기물 수집운반 대행 및 가로청소 용역 검토
○ 2020.01 : 개선방안 실천 및 정기적인 업체 관리

□ 문제점 및 대책

○ 문제점 : 쓰레기 분리배출 및 크린넷 시설이용에 대한 시민의식 부족으로 인해 무단투기 근절이 어려움
○ 대 책 : 이동사진전 상시 운영, 쓰레기 처리 감시원 운영을 통한 지속적인 계도

□ 건의사항

○ 자원순환인력 확충은 지도팀이 신설되었고, 쓰레기 없는 도시구축에 대하여는 단기간 끝나는 것이 아니라 상황변화에 따라 지속적으로 추진

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
자원순환과	성 명	김동수	차용준	현계자
	연락처	2760	2761	2764

공원관리과

4-6 신도시내 공원 경관 재구성

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 11. ~ 2022. 12.

○ 사업위치 : 관내 공원

○ 사업규모 : 도시공원 132개소

○ 사업내용

- 도시공원 기본구상(마스터플랜) 및 비전 제시
- 지역별, 권역별 공원조성(리모델링)사업추진 기본구상(안)수립
- 지역 주민의 여건을 반영한 단계별 공원 리모델링 사업 추진 및 예산 확보
- 공원 활용 컨텐츠 개발 및 시설 운영 프로그램 개발

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	1,960	60		700	700	500		60	60		
국 비											
도 비	300			120	120	60					
시 비	1,660	60		580	580	440		60	60		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 09. : 3회추경 예산 확보 및 연구 용역 심의 완료

○ 2018. 12. : 도시공원 리모델링 기본계획 수립 연구 용역 착공

《2019년도 상반기》

○ 2019. 04. : 공원이용객의 이용형태 및 수요 욕구 설문조사 완료

○ 2019. 06. : 도시공원 현황조사(132개소) 완료

○ 2019. 07. : 중간보고회 완료

□ 향후 추진계획

○ 2019. 09. ~ : 도시공원 리모델링 기본계획 수립 연구 용역 완료

- 공원조성(리모델링)사업추진 기본구상(안) 수립
- 리모델링 사업별 특성에 따라 도비보조, 특조금 등 재원 확보

○ 2020. 03. ~ : 리모델링 사업 추진

- 시설노후도, 문제점 경중, 수혜도 등 고려하여 우선순위에 따른 사업 추진
- 설계에서 조성까지 지역주민 참여 유도로 시민중심 공원 조성

○ 2022. 12. ~ : 시민참여를 통한 공원 이용 활성화

- 공원 이용 모니터링을 통한 공원 이용 만족도 향상 체계 구축
- 지역공모사업, 자원봉사, 시민참여 프로그램 운영 등 시민참여 적극 유도하여 지역 커뮤니티 공간 조성

□ 문제점 및 대책

○ 공원 현황 및 시민요구 조사 등 김포시 도시공원 전반에 대한 체계적인 계획 수립이 선행되어야 하는 사항으로 기본계획 용역 우선 추진(용역결과에 따라 사업비 투자 계획 확정)

○ 공원별 리모델링 방향에 따라 특조금, 국도비 보조 등 다양한 재원 확보 방안 마련

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
공원관리과	성 명	한규열	최재명	안영빈
	연락처	5620	5621	5626

8-14 한강야생조류생태공원 경관시설 확충

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

<2019년>

○ **사 업 명 : 식생경관 확충(1단계) 사업**

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 산책로 주변)

○ 사 업 비 : 125백만원(2019년 제1회 추경 확보)

○ 사업규모 : 12,480㎡

○ 사업내용 : 조류(鳥類)·수목·초화류 등의 이동·천이(遷移)·생장·변화를 고려 없이 단일 수종의 병렬식 식재로 자연 생태적 천이를 볼 수 없고 인간위주(조경수 등)의 방식이 적용된 문제점을 보완하고자 직선 산책로 구간에 다층림 조성

○ **사 업 명 : 야생 동·식물 생태계보전 사업**

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 보전구역)

○ 사 업 비 : 300백만원(2019년 제1회 추경 확보)

○ 사업규모 : 3,000㎡

○ 사업내용 : 현재까지 도시공원에 속하여 무분별하게 이용되고 있어 인간 위주의 공간으로 활용되고 있으며, 야생 동·식물의 피해가 심각한 상황이 발생되어 식생 울타리를 조성(통제문·안내도 포함)하여 인위적인 인간의 간섭을 최소화하기 위한 방안 마련

○ 사 업 명 : 커뮤니티가든 조성 사업

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 풍차 주변)

○ 사 업 비 : 243백만원(2019년 제1회 추경 확보)

○ 사업규모 : 9,700㎡

○ 사업내용 : 완충지역의 역할을 복구하기 위해 생태계와 사계절 변화를 관찰·느낄 수 있고 식생 종합 구상안을 반영한 식이·향토수종 中 관목·아교목 등을 식재하여 다층림 조성을 통해 야생동물(조류 등) 취·서식공간으로 활용하고 시민들에게는 볼거리가 있는 공원 환경을 제공

○ 사 업 명 : 생태 도시숲 조성 사업

○ 사업기간 : 2019. 2. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 습지원 일원)

○ 사 업 비 : 800백만원(국비:240백만원, 시비:560백만원)

○ 사업규모 : 31,110㎡

○ 사업내용 : 생태적 보고(寶庫)인 김포한강 야생조류생태공원 內 습지원 주변에 생태 도시숲 조성(도비 보조사업)을 추진하여 습지에 생육할 수 있는 수목과 수생식물을 식재

○ **사 업 명 : 수로침식 방지시설 설치 사업(1단계)**

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(습지원 및 수로주변)

○ 사 업 비 : 540백만원(2019년 제1회 추경 확보)

○ 사업규모 : 900㎡

○ 사업내용 : 김포한강 야생조류생태공원 內 수로에 한강수 유입시 수압과 와류현상으로 연약 점토인 수로 사면의 침식과 퇴적이 심화되고 있어 항구적 안정화 방안인 침식방지 시설(스톤네트 등)을 설치

○ **사 업 명 : 수묘장 조밀 수목 이식 사업(1·2차)**

○ 사업기간 : 2019. 4. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 식생서식지)

○ 사 업 비 : 214백만원(2019년 제1회 추경: 54백만원, 제2회 추경 : 160백만원 편성)

○ 사업규모 : 소나무 외 10종, 802주

○ 사업내용 : 김포한강 야생조류생태공원 內 녹음과 경관향상을 위해 수묘장에 조밀화(稠密化)된 수목을 이식하여 버려질 수목을 다시 시민들 품으로 돌려주고자 함

<2020년>

○ **사 업 명 : 식생경관 확충(2단계) 사업**

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 산책로 주변)

○ 사 업 비 : 400백만원(도비:120백만원, 시비:280백만원)

○ 사업규모 : 20,000㎡

○ 사업내용 : 조류(鳥類)·수목·초화류 등의 이동·천이(遷移)·생장·변화를 고려 없이 단일 수종의 병렬식 식재로 자연 생태적 천이를 볼 수 없고 인간위주(조경수 등)의 방식이 적용된 문제점을 보완하고자 직선 산책로에 식생경관 확충 1단계 완성 구간에 연결하여 다층림 조성

○ 사 업 명 : 수로침식 방지시설 설치 사업(2단계)

○ 사업기간 : 2020. 2. ~ 11.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(습지원 및 수로주변)

○ 사 업 비 : 1,020백만원(2020년 본예산 확보)

○ 사업규모 : 8,700㎡

○ 사업내용 : 김포한강 야생조류생태공원 內 수로에 한강수 유입시 수압과 와류현상으로 연약 점토인 수로 사면의 침식과 퇴적이 심화되고 있어 항구적 안정화 방안인 침식방지 2단계 시설(스톤네트 등)을 설치

○ 사 업 명 : 걷고 싶은 황톳길 조성 사업

○ 사업기간 : 2020. 1. ~ 6.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 산책로 주변 나대지)

○ 사 업 비 : 200백만원(도비:100백만원, 시비:100백만원)

○ 사업규모 : 2Km

○ 사업내용 : 경기도지사 공약사항(선형공원)에 발맞추어 공원 내 걷고 싶은 황톳길을 조성하여 시민들에게 오감을 느낄수 있고 자연 친화적인 산책 환경을 제공

○ **사 업 명 : 생태경관 관찰로 조성 사업**

○ 사업기간 : 2020. 3. ~ 10.

○ 사업위치 : 운양동 1246-1번지(공원 내 전이지역)

○ 사 업 비 : 800백만원(특별교부조정금)

○ 사업규모 : 1,600㎡ [조망데크 길(스카이워크) 조성]

○ 사업내용 : 야생조류생태공원은 연간 20만명이 찾는 자연(야생 동·식물)과 인간(공원이용객)이 공존하는 김포 생태 명소로 보전·완충구역 일부 통제에 대하여 전이구역 內 생태체험 등 문화 공간 필요성이 대두되고 있어 생태경관 관찰로(사회적 약자인 어린이·노약자·장애인·여성 등) 조성으로 편리하게 이용할 수 있는 데크길(스카이워크)를 조성하여 시민 욕구를 충족하고자 함

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	4,642	0	2,222	2,420	0	0	0	2,062	2,062	0	0
국 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도 비	1,260	0	240	1,020	0	0	0	240	240	0	0
시 비	3,382	0	1,982	1,400	0	0	0	1,822	1,822	0	0
기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 김포한강 야생조류생태공원 및 에코센터 운영·관리 조례 제정(2018.10월)

- 2018. 12.13. : 운영위원회 구성(위촉장 수여) 및 현안사항 설명회 개최

○ 2019년 조류생태공원 경관조성 및 유지관리방안 종합계획 구상

○ 조류생태공원 생태계를 고려한 식생 종합계획 구상

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1. 16.

- 김포한강 야생조류생태공원 식생종합계획 구상안 수립
- 김포한강 야생조류생태공원 수로사면 침식방지시설 설치 계획보고

○ 2019. 2. 8. : 김포한강 야생조류생태공원 경관시설 확충 1회 추경 편성(안) 제출

○ 2019. 2. 12. : 김포한강 야생조류생태공원 위원회 개최

- 안건 : 2019년 제1회 추가경정 예산 편성(안)심의(원안가결)

○ 2019. 2. 22.

- 김포한강 야생조류생태공원 생태 도시숲(습지원) 조성 계획보고
- 김포한강 야생조류생태공원 식생 경관확충 계획보고
- 김포한강 야생조류생태공원 야생 동·식물 생태계 보전 계획보고
- 김포한강 야생조류생태공원 커뮤니티 가든 조성·관리 계획보고

○ 2019. 3. 19. ~ 5. 7. : 생태 도시숲(습지원) 조성사업 실시설계 용역

○ 2019. 4. 4. : 김포한강 야생조류생태공원 내 수묘장 조밀수목 이식 계획보고

○ 2019. 4. 8. : 경기도 산림공원녹지 5개년 추진계획 수립에 생활림 조성사업(경관확충 2단계) 반영

○ 2019. 4. 11. ~ 5. 5.

- 식생 경관확충사업 실시설계 용역
- 야생 동·식물 생태계 보전사업 실시설계 용역
- 커뮤니티 가든 조성사업 실시설계 용역

○ 2019. 4. 22. ~ 5. 10. : 수묘장 조밀수목 이식공사

○ 2019. 6. 4. ~ 7. 3. : 수로침식방지시설 설치사업 실시설계 용역

○ 2019. 6. 10. : 수목식재 예정지 토양개량을 위해 허가지 내 발생한 마사토 무상 반입(총1,360㎥)

○ 2019. 7. 3. ~ 11. 30. : 생태 도시숲(습지원) 조성사업

○ 2019. 7. 8. ~ 7. 12. : 경관확충 시설물(포토존) 설치

□ 향후 추진계획

○ 2019년 하반기 : 식생 경관확충사업·커뮤니티 가든 조성사업·야생동식물 생태계 보전사업·수묘장 조밀 수목 이식(2차)사업·수로침식방지시설 설치 1단계 사업

○ 2020년 상반기 : 경관확충(2단계) 식생개선 사업·수로침식방지시설 설치 2단계 사업·걷고 싶은 황톳길 조성사업

○ 2020년 하반기 : 생태경관 관찰로 조성사업

□ 문제점 및 대책

○ 시민들이 일반 도시공원과 차별화된 야생조류생태공원으로 인식의 전환이 필요

○ 보전구역과 일부 완충구역의 출입제한에 대한 이해와 생태적 가치관 형성이 요구

○ 전이구역은 언제든지 시민들이 이용하고 즐길수 있는 공간으로 탈바꿈하고 그 외 구역은 보전과 이용을 효율적으로 운영(생태 탐방 프로그램 운영 등)이 필요

□ 예산절감 효과

○ 수묘장 수목 이식으로 수목 구입비 절감

- 산출근거 : 총57,900,000원 절감

  소나무(H3.0*R11) 100주 * 350,000원 = 35,000,000원

  단풍나무(H3.0*R12) 20주 * 620,000원 = 12,400,000원

  산딸나무(H3.5*R12) 30주 * 350,000원 = 10,500,000원

○ 수목의 고사율을 저감하기 위한 토양개량용(마사토) 무상 반입으로 절감

- 산출근거 : 총20,240,000원 절감

  25톤 차량 마사토 1대당 : 253,000원

  25톤 차량 80대 * 253,000원 = 20,240,000원

담당부서
공원관리과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	한규열	한종식	이두영
연락처	5620	5635	5636

교 통 과

2-9 운양환승센터(주차장) 조성

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 대상지 : 김포시 운양동 1306-7번지 외 2필지

○ 건축면적/연면적 : 2,711.16㎡/19,400㎡(지하2층, 지상5층 2개동)

○ 주차대수 : 423대(지상 312대, 지하111대)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	19,827	668	19,159					19,827	19,159		
국 비											
도 비											
시 비	19,827	668	19,159					19,827	19,159		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2017. 09월 : 타당성 용역완료

○ 2017. 11월 : 지방재정투자심사

○ 2017. 12월 : 공유재산관리계획 심의
○ 2018. 05월 : 기본 및 실시설계 용역 착수
○ 2018. 12월 : 교통영향평가 용역 착수

《2019년도 상반기》

○ 2019. 03월 : 교통영향평가 재심의
○ 2019. 04월 : 경관심의
○ 2019. 05월 ~ 07월 : 설계VE

□ 향후 추진계획

○ 2019. 07월 ~ 09월 : 기술심의
○ 2019. 09월 ~ 11월 : 도 계약심사, BF 및 녹색건축 예비인증,
실시계획인가 및 건축협의
○ 2019. 12월 : 착공
○ 2020. 12월 : 준공

□ 문제점 및 대책

○ 운양환승센터 VE를 수행한 결과, 당초 예상 공사비(184억)보다 약 130억이 증가하였음.
○ 사업비 증가분에 대해서는 도 기술심의 및 계약심사를 통하여 지속적으로 공사비 절감방안 강구 예정이며,
○ 부족한 예산에 대해서는 기획담당관과 협의하여 일반회계로부터 부족 사업비를 전출 받아 사업 지속 추진토록 하겠음.

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교 통 과	성 명	이용훈	이창훈	이시구
	연락처	2460	2326	2330

교통개선과

2-3 김포시 대중교통노선 종합개선 용역 실시

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		70%	77%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 용 역 명 : 김포시 대중교통개선 용역

○ 용역기간 : 2019. 2. 18. ~ 2019. 11. 14. (270일)

○ 사 업 비 : 296백만원(시비100%)

○ 과업내용

- 김포도시철도와 연계한 최적의 대중교통 체계 구축
- 마을버스 공영제 타당성 검토 용역
- 서울, 인천등 대도시와 연계한 버스 노선 신설 및 증차 방안
- 대중교통 소외지역 이음택시(공공형택시) 합리적 추진방안

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	296	296						296	296		
국 비											
도 비											
시 비	296	296						296	296		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

- ○ 2018. 9. 17 : 용역과제심의
- ○ 2018. 10월 : 2018년 제3회 추가경정예산 반영
- ○ 2018. 12월 : 계약심사 및 일상감사

《2019년도 상반기》

- ○ 2019. 1월 ~ 2월 : 가격입찰 및 사업수행능력평가
- ○ 2019. 2월 : 계약(2.18) 및 착수보고회(2.20)
- ○ 2019. 5. 22. : 버스노선개편안 선출직공직자협의회 보고
- ○ 2019. 5. 27. : 버스노선개편안 시의원 간담회
- ○ 2019. 5. 29. : 대중교통기획단 자문
- ○ 2019. 5. 31. ~ 6. 10. : 버스노선개편안(1차, 2차) 공고 및 의견수렴
- ○ 2019. 6. 5. : 버스노선개편안 시민설명회
- ○ 2019. 6. 12. : 버스노선개편 내용 확정

□ 향후 추진계획

- ○ 2019년 9월 : 시·용역사·택시 업계 이음택시 문제점 등 토의
- ○ 2019년 10월 : 마을버스 공영제 타당성 검토 보고회
- ○ 도시철도 개통일 확정 후 용역기간 연장중지 등 검토(설계변경)
- ○ 도시철도 이용 모니터링 후 3차 개편안 검토

□ 문제점 및 대책

- ○ 용역 시 주민의견을 충분히 수렴하여 용역결과에 대해 주민이 수긍할 수 있는 노선 도출
- ○ 시민설명회에서 제시된 시민의견에 대한 용역반영 여부 검토

- 시민들이 노선개편에 대한 방향과 개편안에 이해도를 충족시킬 수 있도록 사전홍보 철저
- 도시철도 개통 지연에 따라 2차 노선개편 적용은 철도개통 시까지 연기
- 도시철도 이용 모니터링 후 보완하는 3차개편의 일정 차질에 따라 용역 기간 연장 검토

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교통개선과	성 명	김광식	김지욱	심미정
	연락처	5910	5911	5912

2-4 북부권·신도시권·원도심권 M·G버스 신설·증차

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	70%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업구간
- 원도심(풍무~영등포, G버스)
- 북부권(통진매수리~당산, G버스)
- 신도시(장기본동~운양동~당산~여의도, M버스)

○ 사 업 량 : 3개 노선(G버스 각 6대, M버스 8대)

○ 운행형태 : G버스(직행좌석) 및 M버스(광역급행) 노선

○ 사 업 자 : 김포운수, 선진상운

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.11.08 : 관내 운수업체 협의 실시

○ 2018.12.19 : 국토부 M버스 노선신설조정위원회 선정(장기본동~여의도, 8대)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 1. 3 : 경기도 노선입찰제 선정(북부권G버스 조건부 선정)

○ 2019. 4. 3 : 원도심 G버스 경기도(공공버스과) 승인

○ 2019. 4. 29. : 원도심 G버스 인가통보(김포운수)

□ 향후 추진계획

○ 원도심 G버스 추진을 위한 노선입찰제 신청

○ 운수종사자 확보 및 운송개시

□ 문제점 및 대책

○ ‘19.7.1일 운수종사자 주52시간 등 운수업체의 개통 지연 우려

⇒ **북부권 G버스는 새경기형 준공영제(적자보전대상)이므로 우선 개통 추진**

⇒ **원도심 G버스 새경기 준공영제 신청 추진**

○ 노선입찰제 대상은 손실 발생 시 예산지원(새경기 준공영제)

⇒ **필요시 추경 반영하여 모비와 (도비 지원율 50%) 매칭하여 예산지원 실시**

○ 원도심권 기 노선 G버스로 변경 시 운수업체 정류소 개수 감소로 주민 불편 초래 예상

⇒ **정류소 최소화 시 신속성 등 장점을 통해 풍무동 협의 완료**

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교통개선과	성 명	김광식	채재열	오진환
	연락처	5910	2462	2456

2-7 마을버스 공영제 시범실시

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~
○ 사업위치 : 김포시 일원
○ 사 업 비 : 45억원(시비 100%)
○ 사업규모 : 2개 노선 마을버스 7대
○ 사업내용 : 마을버스 노선에 대한 시에서 직접(위탁) 운영

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	45			14	9	11	11				
국 비											
도 비											
시 비	45			14	9	11	11				
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 7월 : 버스공영제 관련 타 시군 사례 수집(아산시, 신안군 등)
○ 2018. 11월 : 마을버스공영제 운영관련 벤치마킹(아산시청 및 아산시 시설관리공단)

《2019년도 상반기》

○ 용역 실시 및 대상노선 검토 : 대중교통 개선방안 용역
(마을버스 공영제 운영 연구용역 포함)

□ 향후 추진계획

○ 2019년 10월 : 마을버스 공영제 타당성 검토 보고회

○ 2020년 : 공영제 시범 실시 준비

- 1개 신규노선(도시형 교통모델, 국50%·시50%)에 대하여 1년간 민간위탁 운영

[노선도]



○ 2021년 : 공영제 시범 실시(2개 노선)

□ 문제점 및 대책

○ 기존 마을버스 재정지원 외에 공영제 실시에 따른 예산 부담 증가
⇒ 공영제 시범 실시 후 효과 분석을 통한 예산 절감방안 마련

○ 시 직영시 총액인건비에 반영되어 정규직 인력채용에 제한 요인으로 작용
⇒ 시설관리공단 내 기구 신설하여 위탁 운영

담당부서
교통개선과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김광식	주세자	류효녀
연락처	5910	5915	5917

2-8 인천 방향 버스 노선 신설 및 증차

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○		○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 기존노선 현황

구분	노선번호	주요경로	운행대수	배차간격
계	7개 노선		156대	(분)
시내	90	월곶-통진-양곡-구래-검단-부평	31	7~15
	90-1	이젠-검단-부평	25	5~15
	81	신도시-감정-사우-풍무-계양-작전역	31	6~13
	81-1	학운-신도시-북변-사우-풍무-계양	39	5~10
	841	북변-북변-감정-원당-계양-임학역	25	7~16
	따복1	이젠-검단-북변	2	30~80
직행	9000	북변-김포한강신도시-인천공항	3	60~90

○ 인천방향 7개 노선에 대해 자연증차 제도를 통해 40% 증차 실시

○ 인천방향 계획된 신규노선(2개) 임기 내 운행개시

- 사 업 량 : 2개 노선
- 운행형태 : 시내일반
- 사 업 자 : 선진버스(주)
- 주요경로 : 통진~계양역(15대), 신도시~구도심~검단사거리 또는 계양역(10대)

□ 지금까지 추진상황

《2018년도 : 4개 노선 11대 증차》

- ○ 2018. 3월 : 90번 3대 증차
- ○ 2018. 7월 : 90-1번 1대 증차
- ○ 2018.11월 : 81-1번 4대, 841번 3대 증차

《2019년도 상반기 : 3개 노선 8대 증차》

- ○ 2019. 2월 : 인천공항 9000번 2대 증차
- ○ 2019. 4월 : 81번 3대, 90번 3대 증차

□ 향후 추진계획

- ○ 자연증차 제도를 통한 10%내 증차 시행
- ○ 계획된 신설노선 및 타 노선의 변경·연장을 통해 인천 환승거점 연계

□ 문제점 및 대책

- ○ 인천구간 노선 변경·연장시 인천시 협의 어려움

  ⇒ **인천시 버스정책과와 협의 시도 하였으나 인천광역시 준공영제 노선에 대한 수익감소 등 우려로 불가 답변 회신**

- ○주52시간 등 운수종사자 부족으로 시내버스운수업체의 현행유지 불투명

  ⇒ **'19년 하반기 이후 여력 확보 시 지속 증차 추진**

- ○ 운수종사자 부족으로 자연증차 가능함에도 미실시 사례 발생

  ⇒ **인구 증가 및 인천방향 교통수요 지속 증가로 수익노선 설득 후 증차 시행**

담당부서
교통개선과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김광식	채재열	오진환
연락처	5910	2462	2456

2-10 대중교통 소외지역 이음택시 운영

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
70%	95%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 상반기 도입

○ 대상마을 : ① 버스가 운행되지 않는 마을
② 마을회관 등 마을중심지로부터 가장 인접한 버스 정류장까지 거리가 500M가 넘는 마을
③ 그 밖에 지역 교통 여건 등을 고려하여 운행이 필요하다고 인정하는 마을

○ 운행구간 : 대상마을 ↔ 해당 읍·면·동(인접포함) 소재지

○ 운행시간 : 읍·면 09시~18시/동 22:30 ~ 00:30(마을버스 미운행시간)

○ 이용대상 : 대상마을 거주 주민(24개 마을)

○ 이용요금 : 1,000원/회

○ 사 업 비 : 년 1억원(국비 50%, 시비50%)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	500		100	100	100	100	100	100	100		
국 비	150		50	50	50			50	50		
도 비											
시 비	350		50	50	50	100	100	50	50		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 7월 : 택시 업계 대표 및 노조 위원장 간담회 실시
: 타 시·군 벤치마킹(가평군, 남양주시)

○ 2018. 9월 : 사업 명칭 설문조사 실시(직원 및 주민 대상) 및 「이음택시」 명칭결정
: 운행대상 마을 선정 기준 검토(마을회관 및 버스 운행 현황 파악)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 4월 : 「김포시 이음택시 운영 및 지원에 관한 조례」 공포

○ 2019. 5월 : 이음택시 운송사업자 지정 및 업무협약식

○ 2019. 6월 : 주민설명회 개최

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9월 : 읍·면·동 협의를 거쳐 정식(확대)운행 대상마을 확정

○ 2019. 9월 : 시·용역사·택시업계 이음택시 간담회

○ 2019. 10월 : 정식(확대)운행 대상마을 주민설명회 및 서비스 신청서 접수

○ 2019. 11월 : 이음택시 정식(확대) 운행 시작(24개 마을)

□ 문제점 및 대책

○ 운송사업자의 이음택시 참여에 대한 소극적 태도

- 미터기 요금(콜수수료 포함)만을 사후적으로 지원해주는 방식으로 인한 업계 추가 인센티브 요청(공차손실금 등)

→ 전자 정산 및 업계 참여의 활성화를 위해 구간별 요금을 책정 (신호 및 정차 등의 상황을 고려하여 산정)

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교통개선과	성 명	김광식	남궁행	윤정우
	연락처	5910	5551	5918

8-10 테마공원 연결 버스노선 개편

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
50%	50%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 대상 : 시내버스 및 마을버스 노선
- 시내버스 : 60-3,388,33,81,81-1,101(102)
- 마을버스 : 30,32,35,36,54,55,55-1,57

※ 환승 시 상기 노선을 통해 5개 공원 접근가능

○ 공원현황 : 조류생태공원, 한강중앙공원 및 수변상가, 은여울공원, 호수공원

○ 추진방향 : 철도환승체계 개편 시 역사별 중심 순환버스 전환·신설 시 인근 공원 포함 연계 및 정차(용역 시 포함하여 개편)

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	816		816					816	816		
국 비	408		408					408	408		
도 비											
시 비	408		408					408	408		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 8. : 도시형교통모델 신청

○ 2018. 9. : 도시형교통모델 확정(국비3억)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 5. : 도시형교통모델 추가 확정(국비1억 추가)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9. : 노선 운영 사업자 모집공고

○ 2020. 1. : 운행개시(예정)

[노선도]



□ 문제점 및 대책

○ 초기 운영시 적자 발생 불가피(적자보전 예산 확보)

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
교통개선과	성 명	김광식	채재열	오진환
	연락처	5910	2462	2456

도로건설과

2-5 서울~김포~강화 고속도로 조기추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
2%	3%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018~2028
○ 사업위치 : 인천시 계양구 상야동 ~ 김포 월곶면 ~ 강화군
○ 사 업 비 : 15,068억원(국비15,068억원)
○ 사업규모 : L=31.5㎞(왕복 4차로)
○ 사업내용 : 고속도로 개설

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	15,068				100	500	1,000	13,468					
국 비	15,068				100	500	1,000	13,468					
도 비													
시 비													
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 03. : 「민간 → 재정」사업전환 요청(국토부→기재부)
○ 2018. 06. ~ 09. : 관계기관(한국도로공사 등) 협의 (4회/유선)
○ 2018. 10. : 관계기관(한국도로공사) 방문

《2019년도 상반기》

- 2019. 02. : 관계기관(한국도로공사) 방문
- 2019. 02. : 예비타당성조사 실시(기재부)

□ 향후 추진계획

- 2019년말 예비타당성조사 완료
- 국토부, 기재부, 도로공사 등 관계기관 방문

□ 문제점 및 대책

- 국토교통부에서 추진하는 사업으로 우리시 단독 추진 지난
- 관계기관과 긴밀한 협조체계를 구축하여 도로사업 적기 추진

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
도로건설과	성 명	김영대	이영종	박준배
	연락처	2420	2424	2436

2-6 수도권 제2순환고속도로 김포~파주노선 조기추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018~2025

○ 사업위치 : 김포시 통진읍 ~ 파주시 교하읍(1,2공구)

○ 사 업 비 : 4,165억원(국비4,165억원)

○ 사업규모 : L=8.4㎞(왕복 4차로)

○ 사업내용 : 순환고속도로 개설

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	4,165			500	500	500	500	2,165					
국 비	4,165			500	500	500	500	2,165					
도 비													
시 비													
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 09. : 도로구역결정을 위한 관계기관 협의 및 검토

○ 2018. 10. : 관계기관(한국도로공사) 방문

《2019년도 상반기》

○ 2019. 02. : 관계기관(한국도로공사) 방문

○ 2019. 03. : 공사착공

※ 보상협의회 개최 예정('19. 9월초)

□ 향후 추진계획

○ 손실보상 및 공사가 원활히 진행될 수 있도록 관계기관과 협의

담당부서
도로건설과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김영대	이영종	박준배
연락처	2420	2424	2436

2-11 북부권 개발 및 남북협력시대 대비 기간도로망 확보

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		2%	5%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업위치 : 김포시 월곶면 성동리 ~ 하성면 전류리

○ 사 업 비 : 1,860억원(국비1,488억원 시비372억원)

○ 사업규모 : L=25.7㎞(왕복 2차로+자전거도로)

○ 사업내용 : 도로 개설

※ 단계별 사업추진

· 1구간사업 : L=7.3㎞ / 395억원 / 2019년~2024년

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 억원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	1,860			1	9	100	200	1.550			1		
국 비	1,484				4	80	160	1.240					
도 비													
시 비	376			1	5	20	40	310			1		
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 01. : 평화로 건설사업 신청(김포시→경기도)

○ 2018. 06. ~ 09. : 관계기관(경기도, 국토부) 협의 (4회/유선)

《2019년도 상반기》

○ 2019. 01. : 일부구간 우리시 자체추진 결정

○ 2019. 02. : 타당성조사용역 착수

○ 2019. 03. : 최적노선 선정

※ 2019. 8월 타당성조사용역 최종보고회 개최 및 용역완료

□ 향후 추진계획

○ 기본 및 실시설계용역 착수

□ 문제점 및 대책

○ 국토교통부와 경기도에서 추진하는 사업으로 우리시 단독 추진 지난

○ 관계기관과 긴밀한 협조체계를 구축하여 중앙부처 계획에 반영

○ 일부구간에 대하여는 도로건설 자체추진

담당부서
도로건설과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김영대	이영종	박준배
연락처	2420	2424	2436

철 도 과

2-1 지하철 5호선 연장

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○			○

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	5%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 사업위치 : (5호선) 서울시 방화 ~ 김포(누산)
(2호선) 인천 독정 ~ 김포 걸포 ~ 고양 일산

○ 사업내용 : (5호선) 연장 20~30㎞, 정거장, 차량기지
(2호선) 연장 10~20㎞, 정거장, 차량기지

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획								예 산 확 보				
	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2018	2019	2020	2021
계	200		200						200	200			
국 비													
도 비													
시 비	200		200						200	200			
기 타													

□ 지금까지 추진상황

《2019년도 상반기》

○ 「김포시 철도망 구축방안 연구용역」착수보고 (2019.2.19.)

○ 관련 기관(국토부,인천) 회의 및 의견수렴(3회)

○ 광역교통망 기본구상을 위한 지자체(서울,경기,인천,고양) 간담회 참석

- 김포시 건의사항 제출(국토부(대광위), 2019.6.25.)

《2019년도 하반기》

○ 관련 기관(대광위) 회의 및 의견 수렴(2019.7.19.)

○ 「김포시 철도망 구축방안 연구용역」중간보고 (2019.8.2.)

○ 김포시 철도망 구축방안 초기 검토(B/C값)안 제출(대광위, 2019.8.5.)

- 서울5호선 연장, 인천2호선 연장, 김포골드라인 연장

□ 향후 추진계획

○ 경제성 확보시 국가 또는 광역 시·도 철도망 계획에 반영 (2019~2020)

- 해당 지자체 공동추진(서울,인천,경기,김포)

※ 2019년 9월 대광위, 수도권광역교통망 기본구상안 발표 예정

※ 2021년 제4차 국가철도망구축계획 수립 용역 착수(국토부)

□ 문제점 및 대책

○ 지하철 5호선 연장안의 경제성 미흡(B/C ≤ 1.0)

- 정거장 주변지역의 정확한 수요예측으로 장래교통수요를 반영하고 사업비 최적화를 통한 B/C(편익/비용 비) 향상 경주

○ 인천 지하철 2호선 연장안은 경제성 양호(B/C ≥ 1.0)

담당부서
철도과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	양수진	김영운	김성관
연락처	5520	5522	5532

도시계획과

6-8 김포3개 권역(북부·중부·남부) 맞춤 개발 추진

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		30%	40%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018~2020

○ 사 업 비 : 742백만원(전액시비)

○ 사업규모 : 김포시 전역(276.586㎢)

○ 사업내용 : 권역별 맞춤 개발방향을 설정하여 균형발전 도모

- 남북평화시대를 예비하는 도시 공간구조 및 생활권의 구상, 경제자유구역 및 특구, 평화생태관광 정책사업 반영
- 북부권 및 남부권 종합발전계획 등 부서별 각종 비 법정계획 내용을 종합적으로 검토하여 도시비전에 걸 맞는 2035 도시기본계획 생활권 개편계획 수립

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	742	742						742	742		
국 비											
도 비											
시 비	742	742						742	742		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.06. : 2035 도시기본계획 용역 착수

○ 2018.07. ~ : 도시기본계획 기초조사

《2019년도 상반기》

○ 2019.02.~2019.06. : 도시기본계획 시민계획단 운영 (총 6회)

- 미래상 도출 : 시민이 평화로운 삶, 함께 발전하는 기회도시 김포

□ 시민계획단 추진현황	
○ '19. 02. 28. : 발대식 및 회의(1차)	○ '19. 03. 18. : 통합회의(2차)
○ '19. 04. 01. : 통합회의(3차)	○ '19. 04. 15. : 통합회의(4차)
○ '19. 04. 29. : 시민계획단 중간보고	○ '19. 05. 13.~24 : 주민설문조사
○ '19. 06. 10. : 통합회의(5차)	○ '19. 06. 24. : 결과보고(6차), 폐회식

□ 향후 추진계획

○ 2019.09~2019.11 : 인구지표, 공간구조 및 생활권 설정 등

○ 2019.12~2020.03 : 주민공청회 및 관계 기관 협의

○ 2020.04. : 경기도 승인 신청

○ 2020.05~2020.09 : 경기도 및 관계기관(실과) 협의

○ 2020.10. : 경기도 도시계획위원회 심의

○ 2020.11. : 2035 김포도시기본계획 승인

※ 상기 일정은 행정 절차에 따라 변동 될 수 있음

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
도시계획과	성 명	박 헌 규	권 상 우	장 규 선
	연락처	2350	2352	2441

8-1 스마트 자족 신도시 220만평 조성

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○			○		○

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
10%	10%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 개발사업 내용 비공개

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
도시계획과	성 명	박 헌 규	권 상 우	장 규 선
	연락처	2350	2352	2441

도시관리과

6-4 원도심 사람 중심 도시재생 뉴딜사업 추진

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
	○	○			○	10%	40%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. 10. ~ 2028. 12.
○ 사업위치 : 김포시 관내 도시지역 전체
○ 사 업 비 : 용역결과에 따라 사업비 예상
○ 사업규모 : 우리동네살리기,주거지원정비형,일반근린형,중심시가지형,경제기반형
○ 사업내용 : 전략 및 활성화계획수립, 지역주민 교육 및 거버넌스 구축

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	650	650						650	650		
국 비											
도 비	150	150						150	150		
시 비	500	500						500	500		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018. 06. : 일상감사 의뢰
○ 2018. 08. : 협상에 의한 계약 공고

○ 2018. 10. : 용역업체 선정
○ 2018. 12. : 도시전략 및 활성화계획 수립을 위한 기초조사

《2019년도 상반기》

○ 2019. 02. : 도시재생대학 운영
○ 2019. 04. : 양곡마을대학 운영

□ 향후 추진계획

○ 2019. 09. ~ 11. : 전략계획 공청회 개최 등 관련기관 협의
○ 2019. 12. : 전략계획 승인신청(시→도지사)
○ 2020. 01. ~ 03. : 활성화계획 공청회 개최 등 관련기관 협의
○ 2020. 상반기 : 도시재생 뉴딜 사업 공모

□ 문제점 및 대책

○ 도시재생활성화 및 지원에 관한 특별법상 3개조건(인구감소,산업체감소, 노후도 증가)중 2개 이상의 조건에 충족되어야 하며, 현재 기초조사 결과 양곡, 통진, 월곶이 해당되며, 국비지원(총사업비 80%)이 가능한 뉴딜사업에 선정되기 위해서는 도시재생지원센터[10] 와 거버넌스[11] 등 조직 구성이 시급함
○ 상반기 도시재생대학 교육실시와 관련단체 및 지역전문가 등을 대상으로 도시재생지원센터 및 거버넌스를 구축하여 20년 상반기 뉴딜사업 공모

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
도시관리과	성 명	윤철헌	권재욱	반영직
	연락처	5501	5504	5516

10) 도시재생지원센터(전략 및 활성화계획 추진지원, 주민의 의견 조정, 교육프로그램 운영, 마을기업의 창업 및 운영지원 등)
11) 거버넌스(도시재생지원센터+지자체+지역주민,주민조직+사업추진협의회)

6-6 마송택지지구 3단계 조성 및 분양활성화

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○		○	○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
25%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2004. 11. ~ 2019. 06.
○ 사업위치 : 김포시 통진읍 마송리 일원
○ 사업면적 : 989,711㎡
○ 수용계획 : 5,919호(단독: 204 / 공동: 5,715) / 16,202인
○ 사업시행자 : 한국토지주택공사

□ 투자계획 대비 예산확보 실적 : 비예산

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 공동주택용지 규제 완화(층고 및 평형조정)를 위한 지구단위계획 변경
○ 통진읍사무소 청사이전 추진(청사부지 매매계약체결:2018.12.28.)

《2019년도 상반기》

○ 마송택지지구 3단계지구 준공전 도시계획도로 개통
○ LH공공주택(2개블럭)건설 착공(토공작업중)
  - LH공공주택 공사시 소음, 분진 등 민원 최소화를 위해 LH 수시·정기 협의
○ 사업준공 전 통진중고등학교 학교부지 원활한 협의 중재

□ 향후 추진계획

○ 마송택지지구 3단계지역 사업준공

○ 종합사회복지관부지 확보 용도변경 추진(복지과)

- 종합사회복지관 확보를 위한 용도변경(종교→사회복지시설)
- 용지매입시 예산절감차원으로 조성원가가 아닌 감정가 매입(LH→복지과)

○ LH공공주택(2개블럭)건설 골조공사 진행중

- A-3, B-5블럭

○ 민간매각 필지 건설공사 진행중

- B-6블럭 : 2019.07 착공
  2019.08 분양예정

○ 지구내 민간아파트 주택사업 승인 및 건설 지원

□ 문제점 및 대책

○ 분양 활성화의 장애요인으로 작용하는 입지성, 판매가격, 부동산침체, 3기 신도시 발표 등은 시의 노력으로 극복할 수 없는 한계

○ 그럼에도 불구하고 공동주택부지가 조기에 건설되어 주민들이 입주하게 되고 입주민들의 활동이 분양활성화에 마중물이 될 수 있도록 시의 다각적인 노력 필요

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
도시관리과	성 명	윤철헌	윤태홍	한정림
	연락처	5501	5502	5507

보 건 소

3-1 북부권 제2보건소 설립

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년 05월

○ 사업위치 : 통진읍 마송리 526번지(마송택지개발 지구내)

○ 연계사업 : 통진읍 행정복합청사 신축사업

○ 통진읍 행정복합청사 신축(지하 2층, 지상 5층)

- 연 면 적 : 12,629㎡(3,827평)
- 소요예산 : 423억

○ 제2보건소 규모(지상 5층)

- 연 면 적 : 4,422㎡(1,340평)
- 소요예산 : 통진읍 행정복합청사 신축사업과 통합

□ 투자계획 대비 예산확보 실적 : 해당사항 없음

□ 지금까지 추진상황

○ 2019.07.11. “북부보건과”신설 김포시의회 의결

○ 2019.07.01. 북부보건과 임시청사 임대
(김포시 통진읍 김포대로 2225 통진메디컬타워 4층)

○ 2019.07월~8월 북부보건과 임시청사 업무 준비 완료
(리모델링, 책상 등 업무시설 배치, 자가광통신망 등)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 09. : 조직개편(북부보건과) 및 업무개시

○ 2020~2021년 : 행정안전부 및 보건복지부 협의(보건소 설치)

○ 2022. 05. : 청사 이전 및 보건소 기능업무 개시

□ 문제점 및 대책

○ 보건소 기능 북부보건과 운영을 위한 인력확보 필수

⇒ 행정과 조직팀 적극 협조

담당부서
보건행정과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	김진용	이기모	김지영
연락처	5002	5005	5006

3-2 김포시 거주 1년이상 임신부 임신축하금 지급

사업구분		재원별		완료시기별		현재 진행률	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후	상반기	하반기 현재
○		○		○		10%	70%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 연중
○ 사업위치 : 김포시
○ 사업대상 : 김포시 거주 180일 이상 임신부
※ 출산장려 지원 등에 관한 조례 개정으로 거주제한 변경
- 김포시 거주 1년이상 → 김포시 거주 180일 이상
○ 사업내용 : 임신 축하금 50만원 지역화폐 지급

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	6,250	-	-	1,500	1,550	1,600	1,600	3,050	-	1,500	1,550
국 비											
도 비											
시 비	6,250	-	-	1,500	1,550	1,600	1,600	3,050	-	1,500	1,550
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 2018.9.19. : 공약담당부서 변경 (여성가족과 → 보건사업과)
→ 임신축하금 지원사업 조례개정관련 여성가족과 협의 추진

○ ~ 2018. 12.31 : 임신축하금 지급에 관한 국가 및 도내 중복지급 사업 현황 파악
- 국민행복카드 50만원 : 임신후 산부인과 병의원, 한의원 등에서 임신 출산관련 의료비 지급하고 있음).
- 타시군 사례 : 안양시 상품권 10만원, 군포시 현금 10만원, 충주시 현금 10만원
- 사회보장제도 신설 협의 자료 준비 : 김포시 재정부담 수준, 자원 수준 등

※ 사회보장제도 협의 목적 : 국가 전체적으로 사회보장제도의 정합성을 유지하고 중앙과 지자체의 사회보장제도간 연계를 조화로운 복지체계 구축하기 위함

《2019년도 상반기》

○ 2019.1.13. : 예산부서 사전 협의
○ 2019.1.14. : 임신축하금 지원 계획 결재
○ 2019.1.16. : 사회보장제도 신설 협의 사전 컨설팅 요청 (김포시 복지정책과, 경기도 복지정책과
○ 2019.1.23. : 경기도 사전검토 의견서 회신
○ 2019.1.28. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 (협의요청서 접수일부터 60일이내 처리)
○ 2019. 4.30. : 사회보장제도 협의 완료(보건복지부)
○ 2019. 5.1. ~ 7.30. : 김포시 출산장려 지원 등에 관한 조례개정안 조정 및 입법예고 (여성가족과 협의)
○ 2019. 8.13 : 조례규칙 심의회 심의 원안가결(여성가족과 협의)

□ 향후 추진계획

○ 2019. 9.2 ~ 9.11 : 제 195회 임시회 조례개정안 상정(여성가족과)
○ 2019. 10월 : 2020년 예산 편성 (보건사업과)
○ 2020. 1월 ~ 임신축하금 지원

□ 기타사항

○ 사업방향 및 도 정책방향과 일치화를 위해 **공약명을 "김포시 거주 180일 이상 임신부 임신축하금 지급"으로 변경하여 추진**

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
보건사업과	성 명	홍성애	고종중	고종중
	연락처	5003	5481	5481

농업기술센터

6-10 농축산업의 6차 산업화 및 상품화·마케팅화 조직 [M·D]조직 운영

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 지역내 먹거리 순환체계(푸드플랜/정부 83대 국정과제) 구축

○ 농산물 유통구조 개선을 통한 지역농산물 이용촉진

○ 추진계획

단 계	추 진 절 차
설립단계	1. 김포시 푸드플랜 수립 용역 추진 : 실태조사, 푸드플랜 수립, 실행계획(방안) 제시, 거버넌스 구성
	2. 지역생산기반 구축[산지 조직화, 식품가공, 유통(물류)시설 건립, 안정성]
실행단계	3. 김포시농산물통합마케팅센터(실행조직/유통사업단)설립 : 조례 제정 등 법적 근거
	4. 지역소비기반 구축[신규시장 창출(마케팅), 공공급식, 로컬푸드, 소비자 교육(체험), 농산물 바우처 지원]

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	6,320		220	100	3,000	3,000		220	220		
국 비	2,400				1,200	1,200					
도 비	900				450	450					
시 비	3,020		220	100	1,350	1,350		220	220		
기 타											

※ 푸드플랜 수립 연구용역 결과에 맞춰 사업비 증액 등 조정 필요

□ 그 간의 추진상황

《2018년도》

○ 농촌자원복합산업화 지원 [쌀 가공품 (1개소 / 950백만원)]

《2019년도 상반기》

○ 2019. 2. ~ 5. : 농촌융복합산업 지역단위 네트워크 신청 및 선정
(김포금쌀네트워크사업단)

○ 2019. 4. : 푸드플랜 수립 추진 보고

○ 2019. 5. ~ 6. : 푸드플랜 관련 타시군 사례 조사

□ 향후 추진계획

○ 2019. 8. : 김포시 푸드플랜 수립 연구용역

○ 2019. 9. : (가칭)김포시 통합푸드지원센터 설치 조례 제정,
김포시 공공급식 지원에 관한 조례 제정 추진

○ 2019. 10. : 푸드플랜 수립 연구용역 입찰

○ 2019. 11. ~ 2020. 10. : 푸드플랜 연구용역 수행

○ 2020. 11. : 용역결과 보고

○ 2021. ~ 2022.

- 푸드플랜 실행을 위한 기반시설 확보
(통합지원센터, 산지유통시설, 가공·체험 등 소비자 참여공간 급식지원 시설 등)

□ 문제점 및 대책

○ 타 지자체 대비 김포쌀 이외 경쟁력을 갖춘 특화된 작목의 부재로 내수시장 확보가 미비

○ 이를 위한 계약재배 등 김포시에 적합한 푸드시스템이 도입 운영할 수 있도록 방안 강구

담당부서
농정과

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	윤용철	장오규 / 최근식	최근식 / 구주현
연락처	2800	2801 / 2803	2803 / 2807

8-8 농촌체험관광 개발

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
○		○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
20%	30%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018.7 ~ 2022.6

○ 사업위치 : 김포시 관내

○ 사 업 비 : 468백만원(국비61, 도비 54, 시비 353)

○ 사업규모

구 분	계	접경지역 체험마을	농촌체험 휴양마을	에듀팜 농촌교육농장	일반농촌 체험농장	주말농장	
						시영	일반
개소수	51	5	2	5	22	2	15

○ 사업내용 : 김포시 농촌자원 및 관광자원의 네트워크 구축으로 패키지 개발

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	16,818	4,250	468	500	10,500	500	600	179	468		
국 비	7,856	2,500	61	65	5,065	65	100	35	61		
도 비	451	122	54	65	55	55	100	37	54		
시 비	8,521	1,628	353	380	5,380	380	400	107	353		
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

○ 농촌체험학습연구회 역량강화 교육
- 농촌교육농장 교사양성과정 교육 : 4일 47명, 자격증 기초과정
- 체험농장 교육프로그램 개발 교육 : 2일 30명, 농장별 교육계획서 작성
- 선진사례 연찬 및 역량강화 : 35명, 제주도, 9개 농장 사례연찬
- 농촌체험 비즈니스모델 개발 시범 : 5개소, 10개 프로그램 개발

○ 소비자 농촌체험 및 체험농장 홍보
- 학교로 찾아가는 농촌문화체험교실 운영 : 15개교 1,502명
- 접경지역 및 농업농촌문화 소비자 팸투어 : 11회 420명
- 도시농업 한마당 행사 체험농장 홍보 : 5회 187명

《2019년도 상반기》

○ 농촌에듀팜 및 농촌치유농장 육성 시범 : 3개소(에듀팜 1, 치유 2)

○ 농촌체험마을 호박터널 경관 조성 : 1개소

○ 체험마을·체험학습연구회 역량강화 교육 : 10회 60명

○ 농어촌마을해설가 양성 교육 : 25명, 농촌체험해설전문가 양성 체험 만족도 향상

○ 농촌체험 관광마을 개발 3개년 발전계획 : 2019.03.25.

1단계('19.상)	2단계('19.하)	3단계('20~)
농촌관광인프라구축	체험관광 패키지개발	체험관광 활력화
◦新 : 치유농장2,교육농장1 ◦기존 : 51개소 정비 및 관리	◦주제/지역별 1일, 1박2일 코스 개발	◦농촌체험 패키지 모듈 홍보, 소비자 체험프로그램 운영 등

□ 향후 추진계획

○ 체험관광 패키지 개발
- 관내 농촌체험 농장과 접경지역 마을 연계한 주제별, 지역별 또는 전통문화 계승 코스 등 테마가 있는 코스 개발

○ 체험관광 활력화 : 패키지 모듈 홍보, 학교 교과 과정 연계 농촌체험학습
○ 소비자 농촌체험 프로그램 운영 : 1,000명/연
○ 농촌교육 인증농장 확대 : ('19)5개소 → ('22)15개소
○ 농촌체험 관광 전담조직 운영(가칭 김포시체험관광협의회)
○ 스마트팜 관광센터 건립 : 2021~
- 스마트팜 교육장 : 첨단 정밀 농업 체험 교육장 조성
- 창업농보육 : 청년일자리 창출을 위한 공유농업 공간 조성
- 미래농업R&D센터 : 기후변화에 따른 미래 김포농업 연구 개발 기능수행

□ 문제점 및 대책

○ 농촌체험농장 외 다른 분야와의 연계 체험 프로그램 개발 필요
○ 접경지역 마을 사업 운영상 문제점 해결방안 모색
- 사업 추진 주체 협약 및 체험 다양성 확보 컨설팅 실시

담당부서	직	부서장	담당 팀장	담당자
인재개발과	성 명	이인숙	서이현	이종민
	연락처	5071	5074	5084

시립도서관

1-18 마산·운양도서관 테마도서관 조기 추진

사업구분		재원별		완료시기별	
신규	계속	예산	비예산	임기내	임기후
	○	○		○	

현재 진행률	
상반기	하반기 현재
5%	20%

진 행 단 계						
미착수	완료	이행후 계속추진	**정상추진**	일부추진	보류	불가

□ 사업개요

구분	마산도서관	운양도서관
위치	마산동 634-1(근린공원 5호)	운양동 1325-1(주제공원 5호)
사업 기간	2017. 12. ~ 2021. 6. 개관 : 2021. 9월	2018. 1. ~ 2023. 6. 개관 : 2023. 10월
사업 규모	연면적 3,400㎡, 지하1층/지상3층	연면적 8,000㎡, 지하1층/지상3층
사업비	133억(국비 20억, 시비 113억) ※ 공사비 114억, 개관비 19억	326억(국비 20억, 시비 306억) ※ 공사비 281억, 개관비 45억
특성화	여행	문화, 예술
주요 시설	어린이자료실(유아자료코너 포함), 종합자료실(디지털자료코너, 연속간행물코너 포함), 특화자료실, 문화교실, 다목적강당, 북카페 등	어린이자료실(유아자료코너 포함), 종합자료실(디지털자료코너, 연속간행물코너 포함), 청년창업지원센터(메이커스페이스), 특화자료실, 문화교실, 다목적강당, 북카페 등

□ 투자계획 대비 예산확보 실적

(단위 : 백만원)

구 분	투 자 계 획							예 산 확 보			
	계	기투자	2019	2020	2021	2022	2023 이후	계	2019 까지	2020	2021
계	45,900	520	4,680	8,200	10,700	11,300	10,500	3,200	3,200		
국 비	4,000		100	1,900	700	1,300		100	100		
도 비											
시 비	41,900	520	4,580	6,300	10,000	10,000	10,500	3,100	3,100		
기 타											

□ 지금까지 추진상황

《2018년도》

구분	마산도서관	운양도서관
추진 상황	○ 2011. 8월 부지 확정 ○ 2017. 12월 건립계획 수립 ○ 2018. 1월 공유재산관리계획 수립 ○ 2018. 1월 특화주제 선정(여행) ○ 2018. 4월 문체부 사전평가 승인 ○ 2018. 4월 지방재정 투자심사 승인(조건부) ○ 2018. 10월 3회 추경 설계비 편성 ○ 2018. 12월 공공건축 사업계획 사전검토 완료	○ 2011. 8월 부지확정 ○ 2018. 1월 건립계획 수립 ○ 2018. 1월 공유재산관리계획 수립 ○ 2018. 1월 특화주제 선정(문화·예술) ○ 2018. 11월 도서관발전종합계획 용역 착수 ○ 2018. 12월 공공도서관 건립 타당성 검토 의뢰(문체부)

《2019년도 상반기》

구분	마산도서관	운양도서관
추진 상황	○ 2019. 2월 일상감사, 계약심사 완료 ○ 2019. 4월 설계공모 완료 ○ 2019. 6월 설계용역 착수	○ 2019. 3월 공공도서관 건립 타당성 검토 완료 ○ 2019. 4월 도서관발전종합계획 용역 완료 ○ 2019. 4월 지방재정 투자심사 의뢰

□ 향후 추진계획

구분	마산도서관	운양도서관
추진 계획	○ 2019. 12월 설계용역 완료 ○ 2020. 1월 ~ 2021. 6월 시설공사 준공(공고기간 포함) ○ 2021. 9월 마산도서관 개관	○ 2019. 7월 공공건축 사업계획 사전검토 접수 ○ 2019. 9월 2회 추경 설계비 편성 ○ 2019. 11월 공공건축 사업계획 사전검토 완료 ○ 2019. 12월 ~ 2020. 1월 일상감사, 계약심사 완료 ○ 2020. 2월 ~ 2021. 3월 설계용역 완료(공고기간 포함)

구분	마산도서관	운양도서관
		○ 2021. 4월 ~ 2023. 6월 시설공사 준공(공고기간 포함) ○ 2023. 10월 운양도서관 개관 ※ 행정절차 정상 완료시 추진 일정임

□ 문제점 및 대책

○ 마산도서관 주민설명회(2019.05.31.)시 면적 확대 요구에 따라 사전 행정절차를 재수행하지 않는 범위 내(30% 이내)에서 면적 확대 추진

→ 면적 확대시 사업기간 및 사업비 증가

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
사업규모	연면적 2,640㎡ 지하1층/지상3층	연면적 3,400㎡ 지하1층/지상3층	연면적 760㎡ 증가
사업기간	2017. 12. ~ 2021. 4. (개관: 2021. 7.)	2017. 12. ~ 2021. 6. (개관: 2021. 9.)	설계용역·시설공사 2개월 추가 소요
사 업 비	113억 (국비 20억, 시비 93억) - 건축비 96억 : 공사비 83억 설계비 5억 감리비 8억 - 개관비 17억	133억 (국비 20억, 시비 113억) - 건축비 114억 : 공사비 99억 설계비 6억 감리비 9억 - 개관비 19억	총 사업비 20억 증가 (시비 20억) - 건축비 18억 증가 : 공사비 16억 설계비 1억 감리비 1억 - 개관비 2억 증가

☞ 사업비 증가: 특별교부세 등 사업비 추가 확보 노력

사업기간 증가: 면적 확대에 따른 최소 사업기간 연장으로 시설공사 준공 전 개관준비 착수하여 개관 지연 최소화

○ 운양도서관 규모 대비 버스노선 및 주차면수 부족으로 이용자 불편 예상

- 운양도서관 인근 버스노선: 7번, 4-1(주말)
- 운양도서관 주차 면수(예정): 80면(법정 요구 40면)

※ 운양도서관 건축면적 2,700㎡, 지상 주차장면적 2,000㎡ (부지면적 5,994㎡)

☞ 대중교통 수단 확대 및 주차면수 추가 필요

· 대중교통: 마을버스 및 일반버스 노선 신설 등 필요

· 지하주차장: 부지면적을 최대 활용한 지하주차장 설치 검토

구 분	1면당	지하 95면 (지상 40면, 총 135면)	비 고
지하 필요면적	40㎡ (진출입 램프 포함)	3,800㎡	기계실, 보존서고 등 필요면적 별도(2,000㎡)
사 업 비	65백만원	6,175백만원	총사업비의 18.9% 증액

→ 검토결과 추가 사업비 과다소요로 공원조성계획 변경 등을 통한 지상 주차장 부지면적 추가 확보가 바람직(95면 2,500㎡)



담당부서
시립도서관

직	부서장	담당 팀장	담당자
성 명	소영만	김현숙	박신원, 김소진
연락처	5181	2181	2182, 2183

민선7기 공약사업 추진현황
(2019년도 하반기)

발행일 : 2019년 9월 일

발행처 : 김포시청 기획담당관
김포시 사우중로 1

문 의 : (031) 980-2051~2055

사업의 내용 등은 추진과정에서 일부 변경될 수 있습니다.